

**Informacja o postępach w realizacji zadań zawartych
w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Kieleckiego na lata 2010 – 2015”
wg stanu na dzień 31.12.2011r.**

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Kieleckiego na lata 2010 – 2015” przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010r. Bieżący monitoring rzeczywistej realizacji i postępu prac inwestycyjnych w ramach działań przewidzianych do realizacji w danym roku budżetowym stanowi materiał źródłowy do okresowej ewaluacji Planu. Przedstawione w poniższym zestawieniu dane na temat podjętych działań i zrealizowanych inwestycji powinny posłużyć do uaktualnienia Planu. Zgodnie z przyjętą procedurą aktualizacja WPI powinna opierać się o środki zaplanowane i przyjęte w uchwale budżetowej.

W **Części I** poniższej Informacji przedstawiono stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, których realizacja trwała już w momencie uchwalania Planu w roku 2010 oraz tych, które powinny zostać rozpoczęte w roku 2011. W **Części II** zawarto informacje o postępach prac na inwestycjach, których uruchomienie zaplanowane zostało na rok 2013 i kolejne lata. W **Części III i IV** ujęte zostały inwestycje zakończone i nierealizowane. Z uwagi na obszerność tematu oraz dla zapewnienia czytelności Informacji dane dotyczące poszczególnych inwestycji przedstawiono w formie tabelarycznej.

L.p.	Tytuł inwestycji	Jednostka realizująca lub koordynująca	Planowana całkowita wartość inwestycji ujęta w WPI (PLN)	Kwota wydatkowana od początku realizacji inwestycji do dnia 31.12.2011r. (PLN)	Działania zrealizowane w ramach inwestycji od początku realizacji do dnia 31.12.2011r.
CZĘŚĆ I - INWESTYCJE ZGŁOSZONE DO REALIZACJI W LATACH 2010 – 2013 *					
1.	Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych w Województwie Świętokrzyskim poprzez rozbudowę kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej	ŚCMin w Kielcach	10 000 000,00	2 109 602,35	Zakończono budowę ścian zewnętrznych attyki gr. 25 cm z pustaków porotherm, ścianki działowe parteru i piętra, wykonano konstrukcję więźby dachowej, pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi, wykonano klatkę schodową, instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną w budynku oraz elewację. Zakończono roboty budowlane, instalacje sieci wewnętrznych (ciepła zimna woda, CO, ppoż, gazy medyczne, sieć informatyczna, kotłownia). Wykonano zagospodarowanie terenu(kostka

					brukowa, tereny zielone). Dostarczone i zamontowano wyposażenie centralnej sterylizacji leżące po stronie wykonawcy. Wyłoniono dostawców wyposażenia i częściowo zakupiono sprzęt medyczny. Obecnie trwają prace wykończeniowe.
2.	Modernizacja i Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku	Szpital Powiatowy w Chmielniku	7 017 672,20	3 203 877,92	Stopień zaawansowania prac w ramach realizowanej inwestycji przedstawia się następująco: - roboty budowlane - 86,87%; - instalacje sanitarne - 33,15%; - instalacje elektryczne i teletechniczne - 60,58%.
3.	Budowa Centrum Kulturowo - Archeologicznego - Etap II - Budowa hali sportowej w Nowej Słupi	gm. Nowa Słupia	4 048 769,59	3 047 953,30	W związku z błędami projektowymi zostały opracowane projekty zamienne obejmujące: - zmianę rzędnej parteru projektowego budynku; - zmianę poziomu przyłączy kanalizacyjnych do budynku; - luk montażowy wymiany kotła i zsyp paliwa; - wykonano projekt zamienny konstrukcji stalowej łącznika; - zmieniono parametry drogi pożarowej i zagospodarowanie terenu; - zaprojektowano kanalizację deszczową z odwodnieniem terenu i rur spustowych z budynku hali i budynku szkoły z wprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej i drenaż opaskowy; - mury oporowe i dojście do kotłowni. W dniu 5.08.2011r. Wójt Gminy Nowa Słupia zwrócił się z wnioskiem o zmianę w części decyzji pozwolenia na budowę. W dniu 16.09.2011r. Starosta Kielecki Decyzją Nr 1884/2011 zmienił decyzję Starosty Kieleckiego Nr 1592/2008 z dnia 03.10.2008r. Znak B.I.7351-49-32/08 w części dotyczącej zmiany projektu zagospodarowania terenu wraz z budową drogi pożarowej, schodów terenowych, murów oporowych, przebudowy przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, budowy drenażu opaskowego hali sportowej i kanalizacji deszczowej

				<p>z włączeniem do kanalizacji deszczowej w ulicy Szkolnej, zmiany konstrukcji łącznika oraz dobudowy luku montażowego do budynku hali, objętych projektem zamiennym.</p> <p>Wykonano niżej wymienione roboty w branżach:</p> <p>branża budowlana</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – 100% - roboty ziemne – 98,24% - fundamenty żelbetonowe – 95,55% - konstrukcje żelbetonowe – 82,69% - ściany murowane – 93,64% - stropy – 100% - schody żelbetonowe – 60,06% - dach – 95,05% - stolarka otworowa – 96,13% - elewacja termiczna – 76,72% - posadzki i okładziny – 70,56% - tynki mineralne wewn. Maszynowe – 98,64% - sufity podwieszane z płyt g-k – 59,17% - roboty malarskie – 38,99% - posadzka sportowa, hala – 0% - balustrada i osłony – 81,2 <p>branża sanitarna</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalacja c.o. – 76,04% - kotłownia – 88,86% - wentylacja – 44,19% - instalacja wod-kan – 87,69% <p>branża elektryczna</p> <ul style="list-style-type: none"> - oprawy oświetleniowe i osprzęt – 82,42% - elementy prefabrykowane – 76,12% - instalacja odgromowa – 46,27% - roboty dodatkowe – 0%
--	--	--	--	--

4.	<p align="center">Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach</p>	gm. Chęciny	<p align="center">17 845 324,34* (uaktualniona kwota w stosunku do planowanej wartości inwestycji 12 000 000,00 zapisanej w WPI)</p>	<p align="center">6 579 545,40 z tego kwota 6 244 278,54 rozliczona dotacją</p>	<p>W dniu 4.04.2011r. Powiat zawarł z Gminą Chęciny umowę o udzielenie dotacji na przedmiotowe zadanie. Powiat zobowiązał się do wsparcia finansowego Gminy w wysokości: 2 380 970,00, - w roku 2011 kwota dotacji wyniesie 484 410,00, - w roku 2012 kwota dotacji wyniesie 944 280,00, - w roku 2013 kwota dotacji wyniesie 952 280,00. Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano: - roboty ziemne, fundamentowanie – całość wykonana; - mury konstrukcyjne, słupy, podciagi – znaczna większość wykonana; - stropy – znaczna większość wykonana; - płyty żelbetonowe trybun - schody wewnętrzne – część wykonana; - konstrukcja drewniana dachu – część wykonana; - ścianki działowe – część wykonana; - stolarka okienna – część wykonana; - stolarka drzwiowa – część wykonana; - podłoża i posadzki – zaplecze – część wykonana; - podłoża i posadzki – sala sportowa – część wykonana; - roboty zewnętrzne – część wykonana; - wewnętrzna kanalizacja sanitarna – część wykonana; - kanalizacja sanitarna – część wykonana; - kanalizacja deszczowa – część wykonana.</p>
5.	<p align="center">Przebudowa drogi powiatowej nr 0355T Suków - Borków- Pierzchnica - Chmielnik</p>	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	26 500 000,00	18 856 847,65	<p>Wykonano częściowo lokalne poszerzenie jezdni, położono nawierzchnię, wykonano chodniki w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, budowę ścieżki rowerowej, odtworzono odwodnienia na terenie gm. Daleszyce i Pierzchnica.</p>
6.	<p align="center">Przebudowa drogi powiatowej nr 0484T Gnieździska - Piekoszów</p>	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	11 200 000,00	8 341 422,09	<p>Wykonano częściowo lokalne poszerzenie jezdni, położono nawierzchnię, wykonano chodniki w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, odtworzono odwodnienia.</p>
7.	<p align="center">Przebudowa dróg powiatowych nr 0487T Piotrowiec - Oblęgorek - Chełmce - Promnik i nr 0490T Oblęgorek - Porzecze</p>	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	20 000 000,00	8 555 486,94	<p>Wykonano częściowo lokalne poszerzenie jezdni, położono nawierzchnię, wykonano chodniki w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, odtworzono odwodnienia.</p>

8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0325T Bieliny Poduchowne - Makoszyn	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	9 000 000,00	6 064 232,75	Wykonano częściowo lokalne poszerzenie jezdni, położono nawierzchnię, wykonano chodniki w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, odtworzono odwodnienia.
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0343T Piotrów - Gułaczów	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	4 365 000,00	4 705 435,00	Wykonano lokalne poszerzenie jezdni, położono nawierzchnię, wykonano chodniki w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, odtworzono odwodnienia na odc. dł. 5078 mb.
10.	Budowa hali sportowej w Łopusznie	Powiat Kielecki	7 804 736,74* (wartość dla hali wg zamiennego projektu, na podstawie którego wydana została decyzja o zmianie pozwolenia na budowę)	204 988,00	W I półroczu 2011 roku wykonana została pełna dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ponieważ zadanie nie mogło być realizowane w pełnym zaplanowanym zakresie ze względu na brak dofinansowania zadania z RPO (60%), Zarząd Powiatu podjął decyzję o ograniczeniu zakresu przedmiotowego zadania. W lipcu 2011r. zlecono opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa hali sportowej w Łopusznie”, której celem było maksymalne ograniczenie kosztów inwestycji. Koszt opracowania dokumentacji zamiennej wyniósł 63 960,00 PLN Koszt nadzoru autorskiego wyniesie 4 880,00 PLN Wartość brutto wykonania robót budowlanych i wyposażenia hali po opracowaniu dokumentacji zamiennej wynosi 7 804 736,74 PLN.
11.	Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Popiełuszki	Powiat Kielecki	40 266 211,87* (uaktualniona kwota w stosunku do wartości inwestycji 51 143 283,00 zapisanej w WPI)	4 386 727,43	W dniu 23.03.2011 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach”. Koszt robót budowlanych zaplanowany na lata realizacji 2011-2013 wynosi 39 088 002,46 PLN. Planowany termin wykonania zamówienia 22.03.2013r. Koszt nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym w wysokości 12 200,00 PLN. Szacunkowy koszt budowy węzła cieplnego i przyłącza do budynku siedziby ok. 70 000 PLN. Koszt przyłączenia budynku siedziby do sieci dystrybucyjnej energetycznej wg umowy

					<p>z Zakładem Energetycznym wyniesie ok. 100 000 PLN.</p> <p>Umowa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego „Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach” opiewa na kwotę 234 240,00 PLN brutto.</p> <p>Realizując postanowienia porozumienia z dnia 26.08.2010r. w sprawie wspólnej realizacji kanału sanitarnego przy ul. Popiełuszki i Wrzosowej oraz skomunikowania przyległego terenu, na którym lokalizowana jest m.in. siedziba Starostwa Powiatowego w Kielcach: Miasto wykonało w roku 2011r. kanał sanitarny i przygotowuje się do realizacji odcinka drogi i zjazdu do ul. Popiełuszki, w terminie do 31.07.2012r., Powiat natomiast udzieli Miastu Kielce dotacji celowej w wysokości 170 637,85 PLN.</p>
12.	<p>Rewitalizacja Zespołu Podworskiego oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie</p>	Powiat Kielecki	<p>3 841 000,00* (uaktualniona kwota w stosunku do planowanej wartości inwestycji 4000000,00 zapisanej w WPI)</p>	-----	<p>W 2010 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przedmiotowe zadanie. Umowa z Wykonawcą opiewała na kwotę 159 000 PLN, termin wykonania upłynął w dniu 10.12.2010r. Mimo wyznaczonego dodatkowego terminu Wykonawca nie wywiązał się z umowy. Powiat, pismem z dnia 05.03.2011 r. odstąpił od umowy naliczając wykonawcy kary umowne w wysokości 13 400,00 PLN. W Sądzie Rejonowym w Kielcach (Wydział Cywilny) toczy się proces Powiat Kielecki przeciwko Krzysztof Łukasz Maciejewski (Wykonawcy) o zapłatę naliczonych kar umownych. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie wszczął nowe postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja Zespołu Podworskiego oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie”. W sierpniu 2011r. wyłoniony został nowy Wykonawca dokumentacji, której koszt wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego wyniesie 280 000,00 PLN.</p>

13.	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Województwo Świętokrzyskie	216 233,77* (wartość zadania dla powiatu kieleckiego)	0,00	Projekt w trakcie realizacji. Trwają prace przygotowawcze i organizacyjne.
14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0382T Tokarnia - Wolica - Chmielowice	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	8 300 000,00	3 620 472,55	Wykonano lokalne poszerzenie jezdni, położono nawierzchnię, wybudowano chodniki w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, odtworzono odwodnienia na odc. 1988 mb oraz wykonano nawierzchnię na odc. 580 mb.
15.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0377T Zagrody - Sitkówka - Starochęciny	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	5 000 000,00	3 252 552,00	Wykonano nawierzchnię na odc. 1929 mb oraz chodnik i kładkę dla pieszych.
16.	Wykonanie dróg wewnętrznych (pożarowych) i chodników przy budynkach DPS w Łagiewnikach	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	812 000,00	19 680,00	Wykonano projekt budowlano – wykonawczy.
17.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0296T Kielce - Zagnańsk	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	6 000 000,00	5 565 929,00	Wykonano lokalne poszerzenie jezdni, położono nawierzchnię, wykonano chodniki w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, odtworzono odwodnienia na odc. 3932mb.
18.	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu k/Chęciny	Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu gm. Chęciny	9 961 300,00	2 806 440,54	<p>Wrzesień 2010 roku</p> <p>- podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa drogi wewnętrznej z kanalizacją deszczową, oświetleniem, chodnikiem oraz budowa kanalizacji sanitarnej na terenach Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu koło Chęciny”, Termin realizacji w/w zadania przewidziany został na II kwartał 2012 roku;</p> <p>Grudzień 2010 roku</p> <p>- podpisano umowę wraz z przekazaniem terenu budowy inwestycji pn.: „Wykonanie prac na potrzeby projektu Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny oraz innych niezbędnych prac projektowych, archeologicznych, konserwatorskich i restauratorskich na terenie dawnego zespołu dworsko – parkowego w Podzamczu koło Chęciny” oraz umowę na Inżyniera kontraktu dla w/w przedsięwzięcia, którego głównymi obowiązkami będzie nadzorowanie prac projektowych, wszelkich badań, robót budowlanych wraz z rozliczeniem</p>

					<p>całości zadania;</p> <p>Kwiecień 2011 roku</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzyskanie od Rejonowego Zakładu Energetycznego w Kielcach warunków dotyczących określenia przyłączenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia; - uzyskanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków akceptacji kierunku i zakresu przyjętego w „Koncepcji rekonstrukcji ogrodu regularnego tzw. ogrodów włoskich”; - przyjęcie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków opracowania pn. „Badania architektoniczne zespołu dworskiego w Podzamczu Chęcińskim (dwór na skale i tzw. oficyna)” autorstwa dr. Inż. arch. Waldemara Niewaldy, mgr Aldony Sudackiej i Sergiusza Ślęzaka; <p>Czerwiec 2011 roku</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzyskanie Decyzji od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającej na prowadzenie przy budynkach Dworu Starościńskiego i oficyny, znajdujących się w Podzamczu koło Chęcín (dz. nr ewid. 137/8 oraz 137/10) prac budowlanych i restauratorskich ; <p>Lipiec 2011 roku</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzyskano decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach zezwalającą na prowadzenie prac w zakresie rozbiórki przybudówki piwnicy usytuowanej od północno – zachodniej strony muru oporowego Dworu Starościńskiego, rozbiórce i przebudowie północno – zachodniej części muru oporowego skarpy, zabezpieczeniu reliktyw konstrukcji piwnicznych tarasu północnego Dworu Starościńskiego ; - uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie Dworu Starościńskiego wraz z Oficyną ; <p>Sierpień 2011 roku</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzyskanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Decyzji Nr 443A/2011 zezwalającej RCNT na prowadzenie na terenie zabytkowego zespołu starościńskiego w Podzamczu koło Chęcín,
--	--	--	--	--	--

				<p>prac polegających na rozebraniu skarpy obłożonej kamieniem, usytuowanej od północnej strony dworu ;</p> <ul style="list-style-type: none">- uzyskanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Decyzji Nr 447A/2011 zwzwalającej RCNT na prowadzenie na terenie zespołu starościańskiego prac polegających na zmianie nawierzchni istniejącego boiska sportowego na nawierzchnie trawiaste z parterami roślinnymi i nawierzchnie żwirowe w formie dojść pieszych, zmianę nawierzchni na istniejących tzw. przedeptach parkowych alei lipowej na nawierzchnię żwirową wraz z elementami małej architektury ogrodowej w formie wybrukowanych placyków wokół drzew, ław i stopni kamiennych, wykonaniu pomostu drewnianego nad istniejącym stawem, wykonaniu wolnostojącej drewnianej altany wraz z odbudową fragmentu kamiennego muru w formie tzw. trwałej ruiny, przeprowadzeniu podziemnych instalacji rurowych dla potrzeb iluminacji i podświetlenia założenia parkowego oraz nawodnienia trawników, zmianie linii brzegowej i powierzchni istniejących stawów oraz umocnieniu linii brzegowej stawów przeznaczonych do utrzymania ;- uzyskanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Decyzji Nr 114/2011 zwzwalającej RCNT na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z opracowaniem pn. "Gospodarka zielenią" ; <p>Wrzesień 2011 roku</p> <ul style="list-style-type: none">- uzyskanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Decyzji Nr 497A/2011 zwzwalającej RCNT na prowadzenie robót budowlanych i prac restauratorskich przy budynkach Dworu Starościańskiego i oficyny (oraz w ich otoczeniu), w zakresie określonym w "Projekcie budowlanym adaptacji dworu starościańskiego wraz z oficyną w Podzamczu Chęcińskim" ;- uzyskanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzji nr 133/2011 zezwalającej RCNT na prowadzenie prac pielęgnacyjnych na
--	--	--	--	---

				<p>drzewostanie występującym na terenie starościńskiego zespołu dworsko – parkowego w Podzamczu Chęcińskim ;</p> <p>Październik 2011 roku –</p> <ul style="list-style-type: none">- uzyskanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzji nr 547A/2011 zezwalającej RCNT na prowadzenie prac restauratorsko – konserwatorskich przy bramie triumfalnej znajdującej się w Podzamczu koło Chęciny;- uzyskanie od Starostwa Powiatowego w Kielcach zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Kielckiego oznaczona w ewidencji gruntów jako działki 137/3 i 137/14, w celu przygotowania terenów pod inwestycje;- uzyskanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzji nr 569A/2011 zezwalającej RCNT na prowadzenie prac na terenie zespołu dworsko – parkowego w Podzamczu, polegających na częściowym demontażu kamiennego fundamentu ganku, dostawionego w drugiej fazie rozbudowy oficyny, przy wejściu od strony zachodniej, tj. od dziedzińca;- uzyskanie od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach decyzji nr 160/2011 zezwalającej Regionalnemu Centrum Naukowo – Technologicznemu na usunięcie 7 drzew z terenu założenia podworskiego w Podzamczu, gm. Chęciny;- ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wycinkę pozostałości po szkółce leśnej, którego następstwem było podpisanie w dniu 7 listopada 2011 roku umowy na realizację powyższego zadania.- podpisano umowę na prace dodatkowe na potrzeby projektu pn. „Wykonanie prac na potrzeby projektu Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny oraz innych niezbędnych prac projektowych,
--	--	--	--	--

				<p>archeologicznych, konserwatorskich i restauratorskich na terenie dawnego zespołu dworsko – parkowego w Podzamczu koło Chęciny”, z terminem realizacji do dnia 30 grudnia 2011 roku;</p> <p>Listopad 2011 roku</p> <ul style="list-style-type: none">- otrzymanie protokołu uzgodnień sporządzonego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach dotyczącego darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Podzamcze obręb Starochęciny, Gmina Chęciny;- podpisanie umowy darowizny dotyczącej przekazania przez Starostwo Powiatowe w Kielcach na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w miejscowości Podzamcze, Gmina Chęciny składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 137/3, 137/14, 137/23, o łącznej powierzchni 13,4717 ha (trzynastcie hektarów i cztery tysiące siedemset dieciemnaście metrów kwadratowych);- upoważnienie Autorskiej Pracowni Projektowej z siedzibą w Krakowie do złożenia w imieniu Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego dokumentacji dotyczącej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wniosku o pozwolenie wodnoprawne dla inwestycji pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny oraz innych niezbędnych prac projektowych, archeologicznych, konserwatorskich i restauratorskich na terenie dawnego zespołu dworsko – parkowego w Podzamczu koło Chęciny”;- uzyskanie z Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu Regionalnego Centrum Naukowo – technologicznego w Podzamczu; <p>Grudzień 2011 roku</p> <ul style="list-style-type: none">- wystąpienie do Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy drogi wewnętrznej z kanalizacją deszczową,
--	--	--	--	---

					oświetleniem, chodnikiem oraz budowa kanalizacji sanitarnej na terenach Regionalnego Centrum Naukowo- Technologicznego w Podzamczu koło Chęciny; - otrzymanie od Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej postanowienia wyrażającego zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego ekspertyzy technicznej dotyczącej zabudowy Dworu Starościńskiego wraz z oficyną w miejscowości Podzamcze koło Chęciny,
19.	Wykonanie remontu budynku mieszkalnego oddziału nr 1 w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	1 000 000,00	34 440,00	Wykonano projekt budowlano – wykonawczy.
20.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0318T Leszczyny - Porąbki - Bieliny Kapitulne	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	8 500 000,00	991 536,00	Wykonano nawierzchnię na odc. 3620 mb.
21.	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo -Technologicznego w Podzamczu gm. Chęciny	Województwo Świętokrzyskie	23 571 607,27* (uaktualniona kwota w stosunku do całkowitej wartości inwestycji 56 710 000,00 ujętej w WPI)	472 225,13	Sierpień 2010 roku - podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i adaptacji istniejącego budynku szkoły na funkcję Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w Województwie Świętokrzyskim; Grudzień 2010 roku - Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne uzyskało pozwolenie na przebudowę istniejącego budynku szkoły na funkcję Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Województwie Świętokrzyskim Maj 2011 roku - przekazana została kompletna dokumentacja projektowa umożliwiająca przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane. Wrzesień 2011 roku - podpisano umowę na „Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim” na mocy której Inwestor Zastępczy zobowiązany został do szczegółowego sprawdzenia

				<p>dokumentacji projektowej, przygotowania i ogłoszenia postępowania na roboty budowlane, nadzorowania robót budowlanych wraz z rozliczeniem inwestycji. Termin realizacji zadania zgodnie ze studium wykonalności zaplanowany jest na lata 2012 – 2013;</p> <p>Październik 2011 roku</p> <p>-Inwestor Zastępczy ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla zadania „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w Województwie Świętokrzyskim”;</p> <p>Listopad 2011 roku</p> <p>- Województwo Świętokrzyskie podpisało umowę o dofinansowanie projektu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości;</p> <p>- w siedzibie Inwestora Zastępczego dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Województwie Świętokrzyskim”. Najniższa oferta opiewała na kwotę 7.880.688,74 zł i przekroczyła wysokość środków, jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. W związku z powyższym Beneficjent zdecydował się wystąpić do Instytucji Pośredniczącej PO RPW o zwiększenie wartości Projektu, w oparciu o zaktualizowane kosztorysy inwestorskie. W wyniku ustaleń i konsultacji z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 7 stycznia 2012 roku złożono Notę Wyjaśniającą do Aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją obejmującą między innymi zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy i plan finansowy Projektu. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pozytywnie zaopiniowała Aneks do Umowy i zarekomendowała Ministerstwu Rozwoju Regionalnego zwiększenie wartości Projektu; Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne uzyskało informację</p>
--	--	--	--	---

					z Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, o wyrażeniu zgody na zwiększenie wartości całkowitej Projektu do kwoty 23.571.607,27 zł;
CZĘŚĆ II - INWESTYCJE ZGŁOSZONE DO REALIZACJI W LATACH 2013 - 2015					
1.	Przebudowa drogi nr 0314T Mąchoćice Kapitulne – Święta Katarzyna	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	10 000 000,00	5 390 427,34	W 2009 r. wykonano 60 mb chodnika, w 2011r. wykonano nawierzchnię na odc. 9838 mb. pobocza.
2.	Oczyszczalnia ścieków w MOW w Rembowie	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie	70 000,00	18 300,00	Decyzją nr 1177/2011 zatwierdzony został projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków.
3.	Doposażenie oddziału patologii i intensywnej opieki noworodka	ŚCMiN w Kielcach	700 000,00	366 150,00	Zakupiono oftalmoskop (9.750 zł), oraz 3 szt. Inkubatorów na potrzeby Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka (356 400 zł).
4.	Adaptacja istniejącej sali opieki poporodowej na OIOM neonatologiczny wraz z modernizacją odcinka wcześniaków	ŚCMiN w Kielcach	400 000,00	25 830,00	Wykonano projekt przebudowy pomieszczeń wraz z kosztorysem, wyłoniono wykonawcę, trwają prace budowlane.
5.	Informatyzacja powiatowych placówek służby zdrowia	ŚCMiN w Kielcach	1 200 000,00	435 238,88	Do dn. 31.12.2011r. zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie (404.738,88 zł), rozpoczęto wdrożenie oprogramowania. W dn. 31.12.2011r. zakończono również wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej, wykonanie sieci strukturalnej, dostawę i montaż sprzętu aktywnego, zakup i montaż centrali telefonicznej, montaż i uruchomienie telewizji przemysłowej (wydatki będą poniesione w I kwartale 2012 r.)
6.	Remont i modernizacja pomieszczeń i korytarzy budynku głównego PCUM	PCUM w Kielcach	120 000,00	135 098,92	W ramach inwestycji: - wykonano system wentylacji korytarzy II i III piętra, -przeprowadzono remont pomieszczeń laboratorium diagnostycznego, - wymieniono grzejniki w pomieszczeniach IV piętra i na klatce schodowej, - przeprowadzono remont pomieszczeń rtg, - zamontowano klimatyzator w serwerowni PCUM, - zamontowano monitoring w pomieszczeniach i na

					zewnątrz budynku PCUM, - przeprowadzono remont i modernizację IV piętra budynku głównego i pomieszczeń dermatologii i alergologii. W kolejnych latach kontynuowane będą pozostałe prace konieczne do realizacji.
7.	Zakup aparatury medycznej i laboratoryjnej	PCUM w Kielcach	180 000,00	-----	W większości aparatura medyczna na potrzeby PCUM zakupiona została przy realizacji projektu Rozbudowa bazy lokalowej i sprzętowej PCUM w celu rozszerzenia i usprawnienia działalności medycznej i poprawy warunków pracy współfinansowanego ze środków RPO. Zakup analizatorów do laboratorium przewidziany jest na lata 2012 – 2013.
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0405T Kuźniaki – Dobrzeszów – Sarbice – Mnin	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	5 000 000,00	557 904,82	Wykonano nawierzchnię w 2010r. odc. 220 mb i w 2011 odc. 400mb.
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0309T Dąbrowa – Oboźna Droga	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	2 800 000,00	1 060 867,75	Zbudowano w latach 2010 - 11 chodnik dł. 1119 mb.
10.	Budowa drogi powiatowej nr 0275 T Chęciny – Zajączków	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	7 000 000,00	5 381 403,53	W 2010 wykonano nawierzchnię na odc. 1400 mb, w 2011 przebudowano odcinek drogi o dł. 7677 mb w tym położono nowa nawierzchnię na 4985 mb i zbudowano chodniki o dł. 5237.
11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów - Szałas	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	3 500 000,00	694 997,82	Zbudowano w 2011 r. chodnik dł. 1173 mb.
12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0334T Daleszyce - Smyków - Napęków	Dróg w Powiatowy Zarząd Kielcach	1 700 000,00	1 737 460,32	Wykonano w 2011 r. nawierzchnię na odc. 6865 mb.
13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0311T Masłów - Ciekoty	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	5 600 000,00	459 678,19	Zbudowano w 2010 r. chodnik o dł. 396 mb, w 2011 wykonano remont mostu wraz z budową kładki dla pieszych i chodnikiem w obrębie mostu.
14.	Przebudowa Drogi powiatowej nr 0374T Sitkówka – Kowala – Bilcza - Podgórze	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	5 000 000,00	386 120,96	Rozpoczęto w 2010 r. na odcinku Bilcza - Kowala budowę chodnika o dł.1034 mb zakończono w 2011 oraz w 2011 na w m. Kowala zbudowano chodnik dł. 100 mb.
15.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0332T Górno – Daleszyce – Borków	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	10 000 000,00	539 452,78	Zbudowano chodnik o dł. 632 mb i położono nawierzchnię na odc. 600mb.
16.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0288T przez wsie Laskowa – Kostomłoty	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	6 000 000,00	3 964 937,00	W 2009r. przebudowano odcinek drogi o długości 1950 mb wraz z budową chodników i kanalizacją

	Drugie – Kostomłoty Pierwsze				deszczową.
17.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0345T Wola Łagowska – Gęsice – Niwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	1 000 000,00	1 008 940,36	Wykonano nawierzchnię asfaltową na odc. 945 mb oraz tłuczniową na odc. 1400 mb , w 2011 wykonano nawierzchnię asfaltową na odc. 1400 mb.
18.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0346T Sadek – Zbelutka – Szumsko – Lipiny	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	1 768 000,00	540 658,22	Wykonano nawierzchnię na odc. 1225 mb, w 2011 wykonano nawierzchnię na odc. 1000 mb.
19.	Remont dróg powiatowych nr 0349T Korzenno – Raków i nr 0350T Korzenno - Rudki	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	6 000 000,00	478 160,00	Wykonano nawierzchnię na odc. 1030 mb.
20.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0485T Snochowice - Piekoszów	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	10 000 000,00	1 678 718,00	Wykonano lokalne poszerzenie nawierzchni, budowę chodników w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, odtworzenie odwodnienia na odc. dł. 1276 mb.
21.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T Stąporków - Mniów - Ruda Strawczyńska	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	10 000 000,00	49 965,80	W 2011 zbudowano chodnik o dł. 50 mb.
22.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0312T Masłów - Domaszowice	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	3 500 000,00	81 636,00	Wykonano nawierzchnię na odc. 350 mb.

CZĘŚĆ III - INWESTYCJE ZAKOŃCZONE I NIEREALIZOWANE ZGŁOSZONE DO REALIZACJI W LATACH 2010- 2013

1.	Rozbudowa bazy lokalowej i sprzętowej PCUM w celu rozszerzenia i usprawnienia działalności medycznej i poprawy warunków pracy	PCUM w Kielcach	1 900 000,00	1 691 567,82	Projekt zakończony. Zadania zrealizowane w ramach projektu: - remont i modernizacja pomieszczeń dla poradni „K”, - nadbudowa kondygnacji na byłym składzie opału, - przebudowa rejestracji głównej, - budowa pomieszczeń socjalnych w byłym składzie opału, - remont pomieszczeń podpiwniczenia budynku głównego, - zakup nowoczesnego sprzętu medycznego.
2.	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach: kaplicy oraz budynku po magazynie płodów rolnych z przeznaczeniem na pracownię terapii zajęciowej	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	1 555 168,68	1 555 168,68	Inwestycja zakończona. W ramach zadania realizowany był budynek kaplicy, który mieści się na parterze z dotychczasową funkcją sakralną. Dokonano nadbudowy budynku o dwie kondygnacje nadziemne, co spowodowane było koniecznością połączenia funkcjonalnego całego kompleksu północnej części DPS oraz

					<p>uzupełnieniem funkcji o dwie sale zajęć: terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej, z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą.</p> <p>Wykonano również roboty budowlane przy budynku po magazynie płodów rolnych z przeznaczeniem na pracownię terapii zajęciowej. Budynek parterowy podpiwniczony. Parter budynku w całości przeznaczony jest na pracownię terapii zajęciowej. Remont budynku polegał na termomodernizacji wraz z wykonaniem nowych mineralnych tynków zewnętrznych, wymianie okien, montażu nowych instalacji i przyłączy (co, elektrycznej, wod. kan.) wymianie tynków zewnętrznych, wymianie stropodachu, montażu parapetów, wymianie posadzki parteru.</p>
3.	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego oddziałów II-IV (budynek nr 4) DPS w Łagiewnikach.	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	4 066 038,19	4 066 038,19	<p>Inwestycja zakończona.</p> <p>Nadbudowa budynku o jedną kondygnację (poddasze) oraz przebudowa polegająca na wydzieleniu pokoi mieszkalnych jedno, dwu, trzy i czteroosobowych z łazienkami. Zakres robót obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> -roboty remontowo - budowlane (tj. roboty rozbiórkowe i roboty ziemne, wykonanie więźby dachowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie tynków i elewacji, montaż windy oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych. - instalacje sanitarne i wod. – kan. - instalacje wentylacji mechanicznej, - instalację elektryczną, - instalację przyzywową, - instalację AZART.
4.	Remont budynku transformatorowni i wyposażenie go w nowy agregat prądotwórczy	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	140 000,00	: 64 575,00	<p>Inwestycja zakończona.</p> <p>Demontaż starego agregatu prądotwórczego, dostawa oraz montaż i uruchomienie trójfazowego agregatu prądotwórczego do zasilania urządzeń o zwiększonych jakościowo wymaganiach w zakresie dostarczania energii elektrycznej. Agregat prądotwórczy fabrycznie nowy, moc agregatu 112kW w obudowie wyciszającej</p>

					(zamkniętej) wyposażony w elektroniczny panel kontrolno-pomiarowy monitorujący prace agregatu, urządzenie automatycznie uruchamiające generator po zaniku napięcia sieciowego wraz z przełącznikiem na zasilanie rezerwowe, silnik napędzany olejem napędowym z podgrzewaniem płynu chłodzącego lub innym elementem umożliwiającym łatwy start zimą w czasie niskich temperatur, zabezpieczenie silnika przed spadkiem ciśnienia oleju i ubytkiem płynu chłodzącego oraz nadmierną temperaturą płynu chłodzącego, automatyczną regulację obrotów (częstotliwości), automatyczną regulację napięcia, zabezpieczenie przeciążeniowe. Okres gwarancji na agregat prądotwórczy nie mniej niż 36 miesięcy.
5.	Wykonanie linii kablowych n/n zasilających oświetlenie terenu i kanalizacji teletechnicznej DPS w Łagiewnikach.	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	798 000,00	-----	Z powodu braku środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.
6.	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wolnostojącego z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny - budynek nr 12 DPS w Zgórsku	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	1 278 000,00	1 124 108,01	Inwestycję zakończono 30.04.2011r. Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wolnostojącego z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny dla osób niepełnosprawnych, zapewniająca poprawienie usług bytowych mieszkańców zgodnych ze standardem, polegająca na wykonaniu: - drewnianej konstrukcji dachu pod pokrycie, izolacji ciepłochronnej i przeciwwilgociowej, oraz konstrukcji lukarn. - pokrycia dachowego z blachy fałdowej, ocieplenie kominów wełną mineralną oraz ich tynkowanie. - ocieplenia ścian budynków-styropianem. - ścianek działowych z cegły dziurawki. - instalacji elektrycznej, - instalacji wody, ccw, kanalizacji sanitarnej i co. - zewnętrznych przyłączy – wody, kanalizacji sanitarnej, co i cwu, - tarasu oraz dojścia od istniejącej alejki do budynku, z kostki betonowej. - posadzek , - opaski z kostki betonowej,

					- tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych. Zamontowano platformy dla osób niepełnosprawnych oraz balustrady i pochwity. Wyposażono budynek w meble i drobny sprzęt. Wykonawca nie złożył jeszcze Faktury za roboty dodatkowe. Jednostka złożyła komplet dokumentów do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
7.	Przebudowa, rozbudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu gm. Chęciny	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu	2 500 000,00	2 053 081,33	Inwestycja zrealizowana została w całości do dnia 30.12. 2010r.
8.	"Moje Boisko – Orlik 2012" przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie	1 065 000,00	-----	Inwestycja nie jest realizowana. Z uwagi na znaczne koszty oraz konieczność udostępnienia boiska „Orlik” osobom zewnętrznym, zrezygnowano z planowanego boiska zastępując je lokalnym boiskiem trawiastym, które zostało zrealizowane.
CZĘŚĆ IV - INWESTYCJE ZAKOŃCZONE I NIEREALIZOWANE ZGŁOSZONE DO REALIZACJI W LATACH 2013 - 2015					
1.	Modernizacja instalacji grzewczej i wymiana grzejników w budynkach ŚCMiN w Kielcach	ŚCMiN w Kielcach	360 000,00	930 422,71	Inwestycja zakończona.
2.	Przebudowa kaplicy na sale intensywnej opieki poporodowej	ŚCMiN w Kielcach	200 000,00	111 484,20	Inwestycja zakończona.
3.	Wykonanie oddzielenia p.poż. z oddymianiem klatki schodowej w budynku głównym PCUM (kurtyny p.poż)	PCUM w Kielcach	110 000,00	171 447,01	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania: - wymieniono okna i zamontowano automatyczny system wywiewowy, - wykonano instalację ścianek z płyt i luxferów, zamontowano drzwi aluminiowe i elektromagnetyczne trzymacze.
4.	Wykonanie parkingu na gruncie miasta Kielce	PCUM w Kielcach	500 000,00	-----	Zadanie nie zostanie zrealizowane ze względu na brak zgody ze strony władz miasta Kielce na udostępnienie terenu pod parking.
5.	Wykonanie boiska trawiastego wielofunkcyjnego	Młodzieżowy Ośrodek	65 000,00	65 620,50	Inwestycja zrealizowana w terminie do dnia 30.11. 2011r.

		Wychowawczy w Podzamczu			W ramach inwestycji wykonano niwelację terenu, ogrodzenia boiska, piłkochwyłów, przygotowano podłoże i zasiano trawę, zamontowano bramki do piłki nożnej
6.	Wymiana zewnętrznych sieci ciepłych i sieci wodno - kanalizacyjnych	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	648 000,00	364 488,98	Inwestycja zakończona. Inwestycja obejmowała wymianę sieci ciepłej c.o. i ciepłej wody użytkowej (c.o. – 350 mb; c.w.u. – 82,7 mb z rur preizolowanych), części sieci wodociągowej przyłączeniowej (209,7 mb) i przyłącza (106,3 mb) oraz kanalizacyjnej(399,5 mb).

Według przyjętego w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym harmonogramu na dzień 31.12.2011r. zakończone powinno być trzynaście inwestycji, których realizację zaplanowano na lata 2010 – 2011. Spośród tych inwestycji zakończonych zostało sześć, pięć jest nadal w trakcie realizacji, natomiast dwie nie są realizowane.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że do dnia 31.12.2011r. zakończona została realizacja łącznie jedenastu zadań inwestycyjnych. Nakłady finansowe poniesione na te inwestycje wyniosły **12 198 002,43 PLN**. Pięć spośród zrealizowanych inwestycji zrealizowanych zostało przed planowanym terminem ich uruchomienia w roku 2013. Z powodu braku środków finansowych nie przystąpiono do realizacji dwóch zadań inwestycyjnych, których rozpoczęcie zaplanowano na rok 2011. Z przekazanych informacji wynika, że nie ma możliwości zrealizowania zadania pn. „Wykonanie parkingu na gruncie miasta Kielce” na potrzeby PCUM w Kielcach (realizację zadania planowano uruchomić w 2013 roku). Władze miasta Kielce nie wyraziły zgody na udostępnienie terenu na ten cel.

**Inwestycje w „Części I” informacji umieszczono w porządku zgodnym z kolejnością zapisu zadań w załączniku inwestycyjnym nr 9.1 „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Kieleckiego na lata 2010 – 2015”.*