

Sprawozdanie z monitoringu i oceny realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego” – stan na dzień 31.12.2009r.

„Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Kieleckiego” przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu w Kielcach w dniu 6 listopada 2008 r.

Monitoring dokumentu pozwala na bieżącą ocenę stopnia realizacji założeń programowych, a także na elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące w trakcie realizacji zadań. Monitorowanie bieżącej realizacji Planu umożliwia porównywanie – w określonym przedziale czasu – rzeczywistych efektów z planowanymi, co pozwoli stwierdzić, czy procesy realizacji zmierzają do osiągnięcia założonych celów.

Niniejsze sprawozdanie stanowi przegląd i określa stopień zaawansowania projektów realizowanych przez Powiat Kielecki bądź jego jednostki organizacyjne. Projekty ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego wynikały z rzeczywistych potrzeb zgłoszonych przez mieszkańców powiatu bądź władze samorządowe. Realizacja projektów przyczyni się do rozwoju i promocji powiatu jak również poprawy jakości życia mieszkańców.

Z uwagi na obszerność tematu oraz konieczność czytelnego przedstawienia zapisanych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Kieleckiego planowanych projektach zastosowano tabele, by ułatwić przedstawienie stopnia realizacji dokumentu.

| Nazwa projektu Okres realizacji od - do | Charakterystyka przedsięwzięcia | Zadania zrealizowane do dnia 31.12.2009r. | Zadania przewidziane do realizacji po 31.12.2009r. | Koszt całkowity | Źródła finansowania w % | | Koszty realizacji poniesione do dnia 31.12.2009r |
|---|--|--|--|--------------------|---|---------------------|---|
| | | | | | Budżet Powiatu | Fundusze UE/inne | |
| Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu gm. Chęciny 15.10.2009r. 31.12.2012 r. | Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne RCNT to przedsięwzięcie mające na celu skupienie działań i inicjatyw lokalnych oraz regionalnych w celu aktywizacji rozwoju gospodarczego województwa świętokrzyskiego oraz stymulowania współpracy pomiędzy szkołami wyższymi, jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami około-biznesowymi i przedsiębiorstwami, ze szczególnym uwzględnieniem transferu nowoczesnych technologii i rozwoju przedsiębiorczości. RCNT powstało w ramach działania Konsorcjum, w skład którego wchodzi: Województwo Świętokrzyskie, Powiat Kielecki, | - Złożono wniosek i podpisana została pre-umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej; - Wykonano studium wykonalności, - Rada Powiatu w grudniu 2009 r podjęła uchwały o wyrażeniu zgody na darowiznę, na rzecz Województwa Świętokrzyskie- | Projekt w trakcie realizacji | 56 000 000 zł. | wkład niepieniężny – wartość wycenionej nieruchomości gruntowej wynosi 3 446 247,00 zł w tym: wartość gruntu: 982 010,00 zł. wartość bu- | EFRR PO RPW | Koszty niepieniężne |

| Nazwa projektu Okres realizacji od - do | Charakterystyka przedsięwzięcia | Zadania zrealizowane do dnia 31.12.2009r. | Zadania przewidziane do realizacji po 31.12.2009r. | Koszt całkowity | Źródła finansowania w % | | Koszty realizacji poniesione do dnia 31.12.2009r |
|---|---|--|--|--------------------|---------------------------------------|--|---|
| | | | | | Budżet Powiatu | Fundusze UE/inne | |
| | Politechnika Świętokrzyska, Akademia Świętokrzyska, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. i Gmina Chęciny, która przystąpiła do Konsorcjum w II kwartale 2006r. Powiat Kielecki uchwałą Rady Powiatu, jako wkład do projektu przekazał na rzecz Województwa Świętokrzyskiego działkę o pow. 9,8201ha jako wkładu Beneficjentów do projektów związanych z realizacją Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego. | go nieruchomości działek: Nr 137/8, 137/9, 137/10,137/12, 137/15,137/17, 137/18,137/20 i 137/22 wraz z budynkami: m.in. byłej szkoły (bez sali gimnastycznej) i Zameczka celem wniesienia nieruchomości jako wkładu do realizacji Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego i projektów towarzyszących. Dodatkowo Powiat przekazał działki o pow. 0,4257ha na potrzeby przedsięwzięć związanych z realizacją RCNT. | | | dyneków i budowli 2 464 237,00 zł. | | |
| Modernizacja i rozbudowa budynku byłego Gimnazjum na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie 12.10.2007r. 28.11.2008 r. | Przedmiotem projektu była rozbudowa i modernizacja budynku byłego Gimnazjum na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, przeznaczonego dla 48 wychowanków. | W wyniku modernizacji obiektu powstały sale dydaktyczne, kształcenia ogólnego. Kubatura zrealizowanego budynku wynosi 4268,45m ³ . W budynku o pow. użytkowej 1411,72 m ² , mieści się również internat dla 48 resocjalizowanych osób w wieku 13 – 18 lat. W celu przystosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych dobudowany został szyb windowy | Projekt zrealizowany | 4 608 365,71 zł. | 2 233 256,71 zł. | 2 041 109,00 zł. -dotacja celowa z budżetu Państwa 334 000,00 zł. -pożyczka z WFOŚiGW | 4 608 365,71 zł. |

| Nazwa projektu Okres realizacji od - do | Charakterystyka przedsięwzięcia | Zadania zrealizowane do dnia 31.12.2009r. | Zadania przewidziane do realizacji po 31.12.2009r. | Koszt całkowity | Źródła finansowania w % | | Koszty realizacji poniesione do dnia 31.12.2009r |
|---|---------------------------------|---|--|-----------------|----------------------------|------------------|--|
| | | | | | Budżet Powiatu | Fundusze UE/inne | |
| | | <p>z windą. Komunikacja wewnętrzna odbywa się dobudowaną klatką schodową. Wejście do budynku poprzez wiatrołap, gdzie znajduje się dyżurka.</p> <p>Przebudowany został dach na dwuspadowy, na którym zainstalowano baterie słoneczne wspomagające system ogrzewania budynku. Przebudowana kotłownia. i solary pracujące w sposób zsynchronizowany zabezpieczają potrzeby budynku na cele c. o. i c.c.w. Węglowa kuchnia na potrzeby stołówki zastąpiona została kuchnią gazową (propan – butan), alternatywnie elektryczną.</p> <p>W całym budynku wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa.</p> <p>Działka została uporządkowana i ogrodzona na dł. 272 mb. Obiekt posiada wymagane zabezpieczenie p.poż. oraz wyposażony został w system monitoringu.</p> | | | | | |

| Nazwa projektu Okres realizacji od - do | Charakterystyka przedsięwzięcia | Zadania zrealizowane do dnia 31.12.2009r. | Zadania przewidziane do realizacji po 31.12.2009r. | Koszt całkowity | Źródła finansowania w % | | Koszty realizacji poniesione do dnia 31.12.2009r |
|--|--|--|--|--------------------|----------------------------|--|---|
| | | | | | Budżet Powiatu | Fundusze UE/inne | |
| Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku 03.08.2007 r. 05.04.2010 r. | Przedmiotem projektu objęto budowę pełnowymiarowej hali sportowej przy budynku Zespołu Szkół Nr 3 wraz z przebudową i rozbudową budynku szkoły oraz wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową i wentylacją. W ramach projektu przewidziano wyposażenie hali w niezbędny sprzęt sportowy. Budowa hali poprawi dostępność do obiektów sportowych. Dzieci, młodzież i dorośli uzyskają możliwość poprawy kondycji fizycznej i uzyskają możliwość zagospodarowania czasu wolnego. Hala poprawi integralność społeczną i wzbogaci ofertę turystyczną oraz warunki w jakich przebywać będzie młodzież z wymiany międzynarodowej, przybywająca tu w ramach programów realizowanych przez szkołę. | Hala Sportowa wykonana została z konstrukcji żelbetonowej monolitycznej szkieletowej, przykryta dachem dwuspadowym, stalowym, posadowiona bezpośrednio. W budynku hali wykonano instalacje wewnętrzne: wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, instalacji c. o. i c. w., wentylacji. Dla potrzeb grzewczych wykonana została kotłownia gazowa. Przygotowanie ciepłej wody dla potrzeb sanitarnych hali sportowej odbywa się w układzie zasobnikowym współpracującym z kolektorami słonecznymi. Przy wejściach do budynku dobudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zakupiono wyposażenie hali. Na sali sportowej jednorazowo może przebywać maksymalnie do 40 osób ćwiczących oraz 240 widzów. Na sali znajduje się boisko do gry w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę oraz 3 boiska do piłki siatkowej. | Projekt zrealizowany. W styczniu 2010 r. odbył się odbiór techniczny, w lutym hala została przekazana do użytku. | 5 692 133,19 zł. | 1 239 888,30 zł. | 3 415 279,91 zł. tj. 60% z RPO WŚ 1 036 964,98 zł. - dotacja z Gminy Chmielnik | 4 565 022,37 zł. |

| Nazwa projektu Okres realizacji od - do | Charakterystyka przedsięwzięcia | Zadania zrealizowane do dnia 31.12.2009r. | Zadania przewidziane do realizacji po 31.12.2009r. | Koszt całkowity | Źródła finansowania w % | | Koszty realizacji poniesione do dnia 31.12.2009r |
|---|--|---|--|--------------------|----------------------------|---|--|
| | | | | | Budżet Powiatu | Fundusze UE/inne | |
| Modernizacja i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku 2009 r. – 2012 r. | <p>Przedmiotem projektu jest rozbudowa placówki o nowe powierzchnie, przebudowa części obecnych pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu wokół placówki. W rozbudowanej części placówki znalazłoby się miejsce na wszystkie funkcje diagnostyczno-zabiegowe m.im. Blok Operacyjny, sterylizację podręczną, pomieszczenia towarzyszące, Izbę Przyjęć. Rozbudowa zakładu doprowadzi do połączenia z resztą szpitala – wewnętrzną zamkniętą komunikacją – obecnie wolno stojącego budynku kuchni i pralni. Przebudowie poddana będzie część dotychczasowych pomieszczeń. Istniejący pion komunikacyjny wyposażony będzie w drugi dźwig do transportu pacjentów na łóżkach oraz hol wewnętrzny, stanowiący przedpole przed wejściem do dźwigów i klatki schodowej. Uzupełnieniem nowej inwestycji będzie gruntowa przebudowa wejścia głównego. Zadanie to polegać będzie na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyburzeniu niektórych wolno stojących budynków gospodarczych, - budowie głównego zjazdu z ul. Kieleckiej, - budowie nowego wejścia głównego z systemem podjazdów, - budowę miejsc parkingowych na 58 samochodów, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, - wydzielenie terenów zielonych. <p>Ogólny zakres przedsięwzięcia podzielny został na etapy. Pierwszy zakłada wykonanie kompletnej rozbudowy, równocześnie prowadzone będzie zagospodarowanie terenu (etap 2). Trzecim etapem byłaby docelowa adaptacja drugiej części budynku głównego.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - podpisano pre-umowy z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, - wykonano dokumentację budowlaną, - uzyskano pozwolenie na budowę, - ogłoszono przetarg na wykonawstwo | <ul style="list-style-type: none"> - Realizacja inwestycji - wyłonienie w miesiącu styczniu 2010 r. wykonawcy robót budowlanych za kwotę 6 770 000 zł. | 11 500 000 zł. | 3 828 000 zł. tj. 33% | <p>RPO WŚ 5 550 000 zł.</p> <p>Wkład własny 2 172 000 zł.</p> <p>Urząd Miasta i Gminy Chmielnik 1 000 000 zł.</p> | - |

| Nazwa projektu Okres realizacji od - do | Charakterystyka przedsięwzięcia | Zadania zrealizowane do dnia 31.12.2009r. | Zadania przewidziane do realizacji po 31.12.2009r. | Koszt całkowity | Źródła finansowania w % | | Koszty realizacji poniesione do dnia 31.12.2009r |
|---|--|---|--|--|--|------------------------------------|--|
| | | | | | Budżet Powiatu | Fundusze UE/inne | |
| Tworzenie warunków do rozwoju rekreacji i sportu poprzez budowę ogólnodostępnej hali sportowej w Łopusznie 01.07.2009 r. 30.09.2012 r | Budowa ogólnodostępnej, pełnowymiarowej hali sportowej z kotłownią oraz niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu zlokalizowanej w Łopusznie na działkach nr ewid. 113/6, 92/7, 92/73, 92/74, 92/71, 92/77 Parametry wynikające z koncepcji projektowej: - powierzchnia zabudowy - 1.955 m ² - powierzchnia całkowita - 3.450 m ² - powierzchnia użytkowa - 2.422 m ² - kubatura ok. - 20.200 m ³ | - opracowano koncepcję projektową, - opracowano studium wykonalności, - złożono wniosek o dofinansowanie z Działania 5.3 w ramach RPOWŚ, - zadanie znajduje się na pierwszej pozycji listy rezerwowej zadań przewidzianych do dofinansowania z RPOWŚ | w 2010r. – opracowany zostanie projekt budowlany w 2011r. i 2012r. – realizacja inwestycji | Szacowany koszt inwestycji 8 498 653,72 zł. Dokładny koszt określony zostanie po opracowaniu dokumentacji projektowej | 3 399 461,48 zł. tj.40 %, kosztów kwalifikowanych zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie | 5 099 192,24 zł. tj.60 %, RPOWŚ | 34 579,00 zł. |
| Turystyczna i gospodarcza kampania promocyjna Powiatu Kieleckiego 01.04.2009 r. 30.09.2010 r. | W ramach projektu zostaną wykonane działania promocyjne służące wzbogaceniu dotychczasowej oferty turystycznej powiatu kieleckiego. W gminach zamontowane zostaną tablice informacyjnych, odnowione będą oznakowania turystycznych szlaków pieszych, utworzony będzie portal internetowy. W ramach działania będzie również wydany przewodnik w trzech językach i będzie prowadzona kampania promocyjna w prasie i w Internecie. Realizacja projektu poprawi wizerunek powiatu, co będzie miało również wpływ na obraz województwa świętokrzyskiego. Osiągnięcie celów projektu wzmocni sektor turystyczny, co odzwierciedli się również w jakości świadczonych usług w regionie. Prowadzone działania wpłyną na wzrost gospodarczy, przyczynią się do rozwoju przedsiębiorczości, a tym samym do wzrostu dochodów mieszkańców oraz samorządów, a także do | - opracowano studium wykonalności, - podpisano pre - umowy | 1. ogłoszenie przetargów na: - wykonanie i montaż gablot oraz tablic, informacyjnych, - odnowienie oznakowania szlaków pieszych, - wydanie przewodnika po Powiecie 2. utworzenie portalu internetowego, 3. przeprowadzenie badań efektów projektu | 1 449 905,76 zł. | 31,03 % | EFRR – 68,97 % | 31 040,00 zł. |

| Nazwa projektu Okres realizacji od - do | Charakterystyka przedsięwzięcia | Zadania zrealizowane do dnia 31.12.2009r. | Zadania przewidziane do realizacji po 31.12.2009r. | Koszt całkowity | Źródła finansowania w % | | Koszty realizacji poniesione do dnia 31.12.2009r |
|--|---|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | Budżet Powiatu | Fundusze UE/inne | |
| | zmniejszenia stopy bezrobocia w powiecie. | | i preferencji turystów, 4. przeprowadzenie kampanii promocyjnej w prasie i w Internecie. | | | | |
| Prace konserwatorsko-remontowe w zabytkowym obiekcie ZSP Nr 5 w Łopusznie wraz z zagospodarowaniem otoczenia 22.06.2009 r. 31.12.2013 r. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rewaloryzacja, renowacja, rozbudowa oraz remont (modernizacja) Zespołu Pałacowego wraz z elementami zagospodarowania terenu w tym budowa, w miejsce istniejącej fontanny, sceny z widownią o powierzchni ok. 600 m²; 2. Remont i przebudowa budynku internatu; 3. Ewentualna zmiana sposobu użytkowania poddasza z nieużytkowego na użytkowe w budynku internatu z przeznaczeniem na funkcje związane z internatem; 4. Zmiana sposobu użytkowania piwnic w internacie z przeznaczeniem na pomieszczenia usługowe związane z internatem; 5. Budowa i remont ogrodzenia wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu, na części działki Nr 113/4 położonej przy ul. Koneckiej 2 w Łopusznie, gmina Łopuszno, woj. świętokrzyskie. | - uzyskana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektu | w 2010 r. – opracowana zostanie dokumentacja od 2011 r. do 2013 r. realizacja inwestycji | Określony zostanie po opracowaniu dokumentacji projektowej | Określony zostanie po opracowaniu dokumentacji projektowej | Określony zostanie po opracowaniu dokumentacji projektowej | 0,00 |
| Budowa biogazowni w Piekoszowie | Przedmiotem projektu jest budowa biogazowni rolniczej. Zadaniem biogazowni będzie utylizacja odpadów poprodukcyjnych z zakładów rzeźniczo-wędliniarskich, zlokalizowanych w województwie świętokrzyskim. Biogazownia będzie utylizować odpady, produkować energię elektryczną i ciepłą oraz nawóz. Projekt obejmie budowę następujących obiektów: budynek techniczno-biurowy ze sterownią, pompownie, | Do chwili obecnej nie zostały przeprowadzone uzgodnienia dotyczące sposobu i zakresu realizacji inwestycji oraz lidera projektu. | | | | | |

| Nazwa projektu Okres realizacji od - do | Charakterystyka przedsięwzięcia | Zadania zrealizowane do dnia 31.12.2009r. | Zadania przewidziane do realizacji po 31.12.2009r. | Koszt całkowity | Źródła finansowania w % | | Koszty realizacji poniesione do dnia 31.12.2009r |
|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|--|---|
| | | | | | Budżet Powiatu | Fundusze UE/inne | |
| | zbiornik wstępny na gnojowicę, zbiornik wstępny na odpady poubojowe z wyposażeniem, higienizatory, zbiornik na substraty organiczne, komora fermentacyjna i pofermentacyjne, silos przejazdowy na kiszonkę kukurydzy, zbiornik na substrat przefermentowany, instalacja oczyszczania biogazu, waga samochodowa, stacja transformatorowa wraz z przyłączem SN, instalacje technologiczne. | | | | | | |
| Poprawa warunków edukacyjnych poprzez modernizację, rozbudowę i remont hali sportowej w Chęcinach 07.2010 r. – 08.2012 r. | Budowa hali sportowej w ramach kompleksu sportowego wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chęciny. Realizującym halę jest Gmina Chęciny, Powiat uczestniczy w finansowaniu inwestycji na podstawie podpisanego w dniu 10.09.2008 r. porozumienia. | - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, - opracowano raport środowiskowy, - uzyskano decyzję środowiskową. | Uzyskanie pozwolenia na budowę. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych - lipiec 2010 r. | 12 000 000,00 zł. (szacunkowy) | 3 600 000,00 zł. | 4 800 000,00 zł. RPOWŚ 3 600 000,00 zł. Gmina Chęciny | |
| Doskonalenie infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację, remont i doposażenie placówek edukacyjnych będących w zasobach Powiatu Kieleckiego Projekt ciągły | Baza dydaktyczna placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kielecki to obiekty szkolne, a więc budynki, budowle i boiska. Wymagają podejmowanie systematycznych działań, które przyczynią się do podnoszenia standardów edukacyjnych i ogólnorozwojowych w ponadgimnazjalnych szkołach powiatowych. | W okresie od września 2008 r. do grudnia 2009 r. na zakup pomocy dydaktycznych do szkół przeznaczono 907.000zł, z tego: 1. 805.000 zł. – stanowi subwencja oświatowa na 2009 r. 2. 102.000 zł. – środki z programów unijnych, w tym - 68.000 zł. – Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich. - 34.000 zł. – Zadanie Publiczne Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Na remonty wykonane w poszczególnych placówkach oświatowo – wychowawczych powiatu kieleckiego przeznaczono kwotę 7.737.500 zł, z tego: 1. 1.848.700 zł. – stanowi subwencja oświatowa na 2009 rok 2. 150.000 zł. – środki z powiatu 3. 8.800 zł. – Rządowy Program „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach w 2009 r. 4. 30.000 zł. – wypracowane środki własne Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach. | | | | | |

| Nazwa projektu Okres realizacji od - do | Charakterystyka przedsięwzięcia | Zadania zrealizowane do dnia 31.12.2009r. | Zadania przewidziane do realizacji po 31.12.2009r. | Koszt całkowity | Źródła finansowania w % | | Koszty realizacji poniesione do dnia 31.12.2009r |
|---|---|---|--|------------------|----------------------------|--|--|
| | | | | | Budżet Powiatu | Fundusze UE/inne | |
| Poprawa warunków edukacyjnych poprzez modernizację, rozbudowę i remont hali sportowej w Bodzentynie | Realizacja projektu jest przewidziana po 2012 roku. | W związku z realizacją wielu inwestycji obecnie nie jest możliwe rozpoczęcie kolejnej inwestycji. Będzie to możliwe dopiero po zakończeniu rozpoczętych już inwestycji. | | | | | |
| Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 8 i Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nowej Słupi w ramach Inwestycji „Centrum Kulturowo – Archeologiczne w Nowej Słupi” 31.07.2009 r. 30.09.2010 r. | Budynek podpiwniczony o wymiarach 24,66x57,10 m. Budynek hali połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły, łączącego 1-sze piętro szkoły z 2-gim piętrem, zapleczem, budowanej hali. Projekt obejmuje również budowę kotłowni. Pow. zabudowy – 1 460,25 m ² Pow. całkowita – 2 789,53 m ² pow. użytkowa – 2 131,60 m ² kubatura – 14 590,8 m ³ | - studium wykonalności projektu, - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - wykonano roboty ziemne, fundamenty i słupy oraz część ścian zewnętrznych. | Kontynuacja realizacji inwestycji | 4 042 009,99 zł. | 1 371 197,68 zł. | 1 299 619,63 zł. RPO WŚ 1 371 197,68 zł. z Gminy Nowa Słupia | 492 554,51 zł. -poniesione przez Powiat |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 0484T Gnieździńska – Piekoszów, Etap II 2009 r.- 2010 r. | Przedmiotem projektu jest przebudowa odcinka drogi pow. nr 0484T na terenie gminy Piekoszów o długości 4,953 km. Przewidziano również wykonanie poszerzenia jezdni do 6 m, budowę chodników o łącznej długości 4,340 km oraz trzech zatok autobusowych. Zostanie również odbudowane odwodnienie drogi polegające na budowie i remoncie przepustów zjazdów na drogi boczne i przyległe posesje oraz renowację rowów. | W 2009 r. wykonano poszerzenia i nową nawierzchnię jezdni oraz uzupełniono pobocza na odcinku około 2,8 km. | W 2010 r. zostaną wykonane na odcinku 2,15 km pozostałe prace budowlane obejmujące poszerzenia i nową nawierzchnię jezdni, uzupełnienie poboczy, budowę chodników, zatok autobusowych, uporządkowanie odwodnienia drogi. | 7 197 685,13 zł. | 40% 2 879 074,06 zł. | 60% RPO WŚ 4 318 611,07 zł. | 2 072 967,88 zł. |

| Nazwa projektu Okres realizacji od - do | Charakterystyka przedsięwzięcia | Zadania zrealizowane do dnia 31.12.2009r. | Zadania przewidziane do realizacji po 31.12.2009r. | Koszt całkowity | Źródła finansowania w % | | Koszty realizacji poniesione do dnia 31.12.2009r |
|---|--|--|---|--------------------|----------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | | Budżet Powiatu | Fundusze UE/inne | |
| Przebudowa dróg powiatowych nr 0332T Górnio – Daleszyce-Borków i nr 0355T Suków – Borków – Pierzchnica - Chmielnik, Etap I 2009 r. – 2013 r. | W ramach projektu przebudowany zostanie odcinek drogi pow. nr 0355T na terenie gminy Daleszyce o długości 7,781 km . Zadanie obejmuje również wykonanie poszerzenia jezdni do 6 m, budowę chodników o łącznej długości 3,109 km, ścieżki rowerowej długości 1,316 km, siedmiu zatok autobusowych oraz 108 miejsc postojowych. Zostanie odbudowane odwodnienie drogi polegające na budowie i remoncie przepustów zjazdów na drogi boczne i przyległe posesje oraz renowację rowów i lokalne wykonanie kanalizacji deszczowej. | Wykonano poszerzenia i nową nawierzchnię jezdni oraz uzupełniono pobocza na odcinku około 5 km | Pozostałe prace budowlane obejmują poszerzenia i nową nawierzchnię jezdni, uzupełnienie poboczy, budowę chodników wraz z kanalizacją deszczową, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, miejsc postojowych oraz odwodnienia drogi. | 9 289 509,99 zł. | 40% 3 715 804,00 zł. | 60% RPO WŚ 5 573 705,99 zł. | 2 919 613,11 zł. |

| Nazwa projektu Okres realizacji od - do | Charakterystyka przedsięwzięcia | Zadania zrealizowane do dnia 31.12.2009r. | Zadania przewidziane do realizacji po 31.12.2009r. | Koszt całkowity | Źródła finansowania w % | | Koszty realizacji poniesione do dnia 31.12.2009r |
|--|--|--|---|--------------------|----------------------------|---|---|
| | | | | | Budżet Powiatu | Fundusze UE/inne | |
| Przebudowa dróg powiatowych nr 0332T Górnio – Daleszyce-Borków i nr 0355T Suków – Borków – Pierzchnica - Chmielnik, Etap II 2009 r. – 2013 r. | W ramach projektu przebudowany zostanie odcinek drogi pow. nr 0355T na terenie gmin Pierzchnica i Chmielnik o łącznej dł 9,601 km. Przewidziano wykonanie poszerzenia jezdni do 6 m, budowę i przebudowę chodników o łącznej długości 4,777 km, budowę 9 zatok autobusowych oraz 10 miejsc postojowych. Zostanie również odbudowane odwodnienie drogi polegające na budowie i remoncie przepustów zjazdów na drogi boczne i przyległe posesje oraz renowację rowów i lokalne wykonanie kanalizacji deszczowej. | W ramach projektu przebudowano odcinki drogi powiatowej nr 0355T na terenie gminy Pierzchnica o łącznej długości 5,065 km. Poszerzono jezdnię do 6m, położono nową nawierzchnię, zbudowano oraz wyremontowano zjazdy na drogi boczne i przyległe posesje, uporządkowano odwodnienie drogi, zbudowano cztery zatoki autobusowe. | Zostanie przebudowane 4,563 km drogi pow. Przewidziano wykonanie poszerzenia jezdni do 6 m, budowę i przebudowę chodników o łącznej długości 4,777 km, budowę 5 zatok autob. oraz 10 miejsc postojowych. Zostanie uporządkowanie odwodnienie drogi polegające na budowie i remoncie przepustów oraz rowów i lokalne wykonanie kanalizacji deszczowej. | 12 943 396,56 zł. | 4 585 849,14 zł. | ZPORR 2 957 547,42 zł. tj. RPO WŚ 5 400 000,00 zł. tj. | 3 943 396,56 zł. |
| Przebudowa dróg powiatowych nr 0378T Zgórsko – Nowiny - Trzcianki -Sitkówka i nr 0377T Zagrody – Nowiny 2009 r. – 2013 r. | W ramach projektu przewidziano przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 0378T na terenie gminy Sitkówka Nowiny o długości 2,290 km. | Przebudowano odcinek drogi o dł. 2,290 km., poszerzono jezdnię do 6 m i 7 m (w terenie zabudowanym), położono nową nawierzchnię, zbudowano chodniki wraz z kanalizacją deszczową o łącznej dł. 2,867 km, zbudowano oraz wyremontowano zjazdy na drogi boczne i przyległe posesje, uporządkowano | Projekt zrealizowany | 4 441 374,39 zł. | 2 232 454,10 zł. | 50 % NPPDL 2 208 920,29 zł. | 4 441 374,39 zł. |

| Nazwa projektu Okres realizacji od - do | Charakterystyka przedsięwzięcia | Zadania zrealizowane do dnia 31.12.2009r. | Zadania przewidziane do realizacji po 31.12.2009r. | Koszt całkowity | Źródła finansowania w % | | Koszty realizacji poniesione do dnia 31.12.2009r |
|--|---|---|---|--------------------|----------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | | Budżet Powiatu | Fundusze UE/inne | |
| | | odwodnienie, zbudowano 3 zatoki autobusowe, przebudowano oświetlenie uliczne. | | | | | |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 0377T Zagrody - Starochęciny o długości 3,144 km. | Przebudowano odcinek drogi Nowiny - Wola Murowana o dł 1,050 km. oraz wykonano podbudowę z mieszanki mineralno -cementowo -emulsyjnej, położono nową nawierzchnię i uzupełniono pobocza | W następnych latach planowana jest przebudowa kolejnych odcinków wraz z przebudową parkingu, budową chodników i kanalizacji deszczowej oraz przebudowa oświetlenia ulicznego. | 4 000 000,00 zł. | 4 000 000,00 zł | 0,00 | 811 889,26 zł. |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 0382T Tokarnia – Wolica – Siedlce – Łukowa 2010 r. | Celem projektu jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0382T na terenie gminy Chęciny o dł. 1,606 km. oraz położenie nawierzchni jezdni, budowę obustronnych chodników o łącznej długości 3,212 km. Zostanie również uporządkowane odwodnienie drogi polegające na budowie i remoncie przepustów zjazdów na drogi boczne i przyległe posesje oraz renowację rowów i lokalne wykonanie kanalizacji deszczowej. | - | W 2010 r. planowane jest wykonanie całości zadania | 4 000 000,00 zł. | 70 % 2 800 000,00 zł. | 30 % NPPDL 1 200 000,00 zł. | 0,00 |

| Nazwa projektu | Charakterystyka przedsięwzięcia | Zadania zrealizowane do dnia 31.12.2009r. | Zadania przewidziane do realizacji po 31.12.2009r. | Koszt całkowity | Źródła finansowania w % | | Koszty realizacji poniesione do dnia 31.12.2009r |
|---|--|--|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | Budżet Powiatu | Fundusze UE/inne | |
| Przebudowa dróg powiatowych nr 0487T Piotrowiec – Hucisko – Niedźwiedź – Oblęgór - Oblęgorek – Chełmce - Promnik i nr 0490T Oblęgorek – Porzecze 2010 r. – 2013 r. | W ramach projektu zostaną przebudowane odcinki dróg powiatowych nr 0487T i 0490T na terenie gmin Strawczyn o łącznej dł. 18,673 km. Przewidziano wykonanie poszerzenia jezdni do 5,5 m, budowę chodników oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego. Zostanie uporządkowanie odwodnienie drogi polegające na budowie i remoncie przepustów zjazdów na drogi boczne i przyległe posesje oraz renowację rowów i lokalne wykonanie kanalizacji deszczowej. | W 2009 r. zrealizowano inwestycję pn. „Budowa kładki dla pieszych wraz z remontem mostu oraz z budową chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 0487T Piotrowiec-Hucisko-Niedźwiedź-Oblęgór- Oblęgorek-Chełmce-Polichta-Promnik na odcinku od km: 6+423 do km: 9+223 w miejscowości Niedźwiedź” | W ramach projektu w latach 2010–11 zostaną przebudowane odcinki dróg pow. nr 0487T i 0490T łącznej dł. 7,67km. Przewidziano również wykonanie poszerzenia jezdni do 5,5 m, budowę chodników o łącznej długości 4,61 km oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego, uporządkowanie odwodnienie drogi polegające na budowie i remoncie przepustów oraz rowów i lokalne wykonanie kanalizacji deszczowej. | 20 000 000,00 zł. | 12 328 525,71 zł. | RPO 5 160 000,00 zł. | 2.511.474,29 zł. |

| Nazwa projektu Okres realizacji od - do | Charakterystyka przedsięwzięcia | Zadania zrealizowane do dnia 31.12.2009r. | Zadania przewidziane do realizacji po 31.12.2009r. | Koszt całkowity | Źródła finansowania w % | | Koszty realizacji poniesione do dnia 31.12.2009r |
|--|---|---|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | | | | | Budżet Powiatu | Fundusze UE/inne | |
| Przebudowa dróg powiatowych nr 0325T Bieliny – Poduchowne - Makoszyn, nr 0326T Bieliny Poduchowne - Napęków, nr 0334T Daleszyce – Napęków 2009 r. – 2013 r. | Przedmiotem projektu jest przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 0325T Bieliny – Poduchowne - Makoszyn, nr 0326T Bieliny Poduchowne - Napęków, nr 0334T Daleszyce – Napęków. | Przebudowa drogi powiatowej nr 0326T Bieliny Poduchowne - Napęków odc. Górki Napękowskie - Napęków o dł. 0,630 km | W ramach projektu w latach 2010 – 2011 zostanie przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 0325T dł. 2,325 km., wykonane zostanie poszerzenie jezdni do 5,5 m , budowa chodników o łącznej długości 3,070 km, przebudowa 20 miejsc postojowych oraz oświetlenie uliczne. Zostanie uporządkowane odwodnienie drogi polegające na budowie i remoncie przepustów zjazdów na drogi boczne i przyległe posesje oraz renowację rowów i lokalne wykonanie kanalizacji deszczowej. | 12 000 000,00 zł. | 7 677 833,07 zł. | RPO WŚ 4 322 166,93 zł. | 218 555,07 zł. |

| Nazwa projektu Okres realizacji od - do | Charakterystyka przedsięwzięcia | Zadania zrealizowane do dnia 31.12.2009r. | Zadania przewidziane do realizacji po 31.12.2009r. | Koszt całkowity | Źródła finansowania w % | | Koszty realizacji poniesione do dnia 31.12.2009r |
|---|--|---|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | | Budżet Powiatu | Fundusze UE/inne | |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T Mąchocice – Ciekoty - Św. Katarzyna 2011 r. | W ramach projektu przebudowa zostanie droga powiatowa nr 0314T Mąchocice – Ciekoty - Św. Katarzyna o długości 9,838 km wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej | ----- | Roboty będą prowadzone w 2011 r | 12 000 000,00 zł. | 9 000 000,00 zł. | NPPDL 3 000 000,00 zł. | 0,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 0345T Wola Łagowska – Niwa 2009 r. – 2012 r. | W ramach projektu zostanie przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 0345T Wola Łagowska – Niwa o długości 7,760 km | Wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 0345T Wola Łagowska – Gęsice -Niwa odc. Wola Łagowska-Gęsice o dł. 0,840 km | W kolejnych latach przebudowany zostanie pozostały odcinek drogi 6,92 km. | 3 000 000,00 zł. | 3 000 000,00 zł. | 0,00 zł. | 178 899,34 zł. |

Poza wpisanymi w Plan Rozwoju Lokalnego projektami, które są wymienione w tabeli powyżej realizowane są również projekty wpisane w działania takie jak:

Działanie 4 - Modernizacja i termomodernizacja placówek zdrowotnych (projekt w trakcie realizacji)

1. W ramach RPOWŚ Działania 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach realizuje projekt pn.: „Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych w Województwie Świętokrzyskim poprzez rozbudowę kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej”, którego budżet wynosi 8 500 000 zł. (środki z RPO WŚ 4 000 000 zł., z budżetu Powiatu Kieleckiego 3 050 000 zł., środki własne jednostki 1 450 000 zł.). Zasadniczym przedmiotem projektu jest osiągnięcie poprawy stanu opieki zdrowotnej poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług świadczonych przez szpital. Dla osiągnięcia założonego celu wybudowany będzie nowy

budynek, w którym zlokalizowane zostaną: blok operacyjny i centralna sterylizacja oraz wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Do dnia 31.12.2009 r. podpisana została pre-umowa z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego oraz ogłoszony został przetarg na wykonawstwo.

2. W ramach projektu „Rozbudowa bazy lokalowej i sprzętowej PCUM w celu rozszerzenia, usprawnienia działalności medycznej i poprawy warunków pracy” jest nadbudowa jednej kondygnacji o pow. ok. 110 m² nad byłym składem opału, przylegającym do budynku głównego wraz ze zmianą konstrukcji dachu łącznika w zespole budynku PCUM (włącznie z budową bądź przebudową instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji wentylacji mechanicznej) oraz doposażenie jednostki w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny i medyczny. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2009-2011 przy budżecie projektu 1 900 000 zł (z czego środki z RPO WŚ wynoszą 1 000 000 zł. tj. 52,7%, z budżetu Powiatu Kieleckiego 875 000 zł. tj. 46%, środki własne jednostki 25 000 zł. tj. 1,3%). W wyniku realizacji do 31.12.2009 r.: opracowano studium wykonalności, wykonano projekt budowlany „Rozbudowa i nadbudowa budynku PCUM w Kielcach”, wykonano materiały promocyjne. W ramach działań pozostających do zrealizowania pozostało: wyłonienie w drodze przetargu dostawcy sprzętu medycznego oraz wykonawcy nadbudowy i modernizacji budynku, realizacja przedsięwzięcia w zakresie rozbudowy i modernizacji.

Działanie 1 – Realizacja programów w zakresie likwidacji i utylizacji eternitu (projekt zrealizowany)

W ramach działania realizowano „Program usuwania materiałów zawierających azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032”. W okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2009 r. usunięto 1 682,511 Mg odpadów zawierających azbest. Środki finansowe w wysokości 331 040,67 zł. na realizację zadania pochodziły z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Działanie 2 - Przeciwdziałanie bezrobociu (projekt w trakcie realizacji)

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Twoja przyszłość” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy, którego celem nadrzędnym było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych. Osiągnięcie celu nadrzędnego jest zapewnione poprzez realizację następujących celów szczegółowych: podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych oraz wyposażenie osób młodych oraz nieposiadających kwalifikacji zawodowych w praktyczne umiejętności wykonywania zawodu, promowanie idei przedsiębiorczości w powiecie poprzez udzielanie osobom bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, wzmocnienie mobilności i elastyczności zawodowej, pobudzanie aktywności zawodowej do samodzielnego poszukiwania pracy. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z powiatu kieleckiego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach, z uwzględnieniem osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy: bezrobotnych do 25 roku życia, bezrobotnych długotrwale lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia, bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, bezrobotnych niepełnosprawnych. Liczba osób, która uczestniczyła w projekcie w 2009 r. wynosiła 3 583 osoby, a całkowity budżet projektu opiewał na kwotę 17 412 962,00 zł.

Działanie 5 - Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych (projekt zrealizowany)

W ramach zrealizowanego działania, którego budżet wynosił 944 000 zł. wykonano następujące zadania: przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, udzielanie dofinansowań do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej, prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego, zwrot kosztów wyposażania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, zwrot kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełno-

sprawnych, zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, staże, prace interwencyjne, szkolenia, przygotowania zawodowe w miejscu pracy, umarzanie pożyczek dla osób niepełnosprawnych – pożyczkobiorców, którzy spełnili warunki ustawowe i umowne.

Ogółem w 2009 roku skorzystało z w/w pomocy 73 osoby niepełnosprawne.

Działanie 5 – Informatyzacja (projekty w trakcie realizacji)

1. W ramach działania w latach 2005 -2010 realizowany jest projekt „e- świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej”, którego budżet opiewa na kwotę 9 496 348,52 zł. Celem przedsięwzięcia jest stymulacja rozwoju społeczeństwa informacyjnego na obszarze województwa świętokrzyskiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu mieszkańców regionu do usług społeczeństwa informacyjnego. Projekt jest realizowany przez jednostki samorządu terytorialnego i podległe im instytucje (13 jednostek), w szczególności na obszarze powiatów: Kieleckiego i Koneckiego oraz gmin: Kielce, Końskie, Sandomierz, Ostrowiec Świętokrzyski, Jędrzejów, Staszów, Ożarów, Ruda Maleniecka. W ramach działania została wykonana budowa miejskich sieci światłowodowych MAN w miastach: Końskie, Ostrowiec, Staszów i Ożarów, o łącznej długości 30,5 km, budowa samorządowych centrów informatycznych, podłączonych do miejskich sieci światłowodowych, przygotowanie rozwiązania e - Government w oparciu o System Elektronicznego Obiegu Dokumentów - SEOD, stworzenie portalu Wrota Świętokrzyskie.
2. W ramach projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”, którego celem jest budowa Systemu umożliwiającego dostęp do informacji województwa świętokrzyskiego (powiatu, gminy) poprzez wzrost konkurencyjności, a w szczególności: ułatwienie dostępu obywateli do rejestrów publicznych organów samorządu poprzez wykorzystanie współczesnych możliwości technicznych, zwiększenie wydajności działań oraz zmniejszenie kosztów funkcjonowania, a także usprawnienie zarządzania na wszystkich szczeblach administracji publicznej, poprzez ułatwienie dostępu do zasobów geodezyjnych, podniesienie mobilności inwestycji

i konkurencyjności regionu dla inwestorów, wzrost atrakcyjności regionu pod względem turystycznym i gospodarczym. Całość prac w ramach projektu SIPWŚ jest podzielona na zadania zgrupowane w dwóch etapach realizacyjnych:

ETAP I– Wdrożenie Regionalnego Centrum Przetwarzania Danych (RCPD) – obejmujący całość prac (zadań) związanych z wdrożeniem i uruchomieniem RCPD - trwający 220 dni robocze. W ramach działań w tym etapie wykonane będą między innymi:

Wdrożenie RCPD, w tym:

- adaptacja pomieszczeń dla RCPD,
- dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- migracja istniejących baz danych i ładowanie danych,
- szkolenia certyfikowane (realizowane i finansowane w ramach innego programu),
- pozyskanie z zasobu geodezyjnego ortofotomapy lotniczej oraz rastrowych map topograficznych,
- opracowanie tematycznych baz danych,

ETAP II – Wdrożenie Lokalnych Centrów Przetwarzania Danych (LCPD) obejmujący wdrożenie LCPD w 13 powiatach – trwający 193 dni robocze.

Zakres prac dla tego etapu przewiduje:

Wdrożenie LCPD, a w tym:

- wdrożenie (adaptacja pomieszczeń, dostawa sprzętu komputerowego, opracowanie dokumentacji, dostawa oprogramowania, opracowanie oprogramowania aplikacyjnego, modułów tematycznych i portalu), szkolenia certyfikowane (realizowane w ramach oddzielnego programu).

Całkowity budżet projektu wynosi 26 848.000,00 zł. z czego koszty kwalifikowane Powiatu Kieleckiego wynoszą 210 817,00 zł.

3. W latach 2010 – 2013 przewidziano realizację projektu pn.: „e-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej JST”, którego koszt całkowity oszacowano na 38 400 000,00 zł , z czego koszty kwalifikowane Powiatu Kieleckiego wynoszą 216 223,77 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 2, Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest stworzenie jednolitego systemu programów dziedzinowych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, doposażenie jednostek w systemy zabezpieczeń oraz niezbędną infrastrukturę sieciową.

Zadania przewidziane w projekcie:

- Zakup i wdrożenie jednolitych pakietów Programów Dziedzinowych,
- Wdrożenie rozwiązań integracyjnych,
- Serwery do EOD i PD,
- Zakup stacji roboczych wraz z oprogramowaniem,
- Systemy logowania kartą inteligentną wraz z podpisem elektronicznym,
- Urządzenia do archiwizacji danych (streamer),
- Firewalle sprzętowe,
- Szafy ognioodporne do przechowywania nośników danych,
- Modernizacje lokalnych sieci komputerowych,
- Rozbudowa i wdrażanie portalu internetowego „Wrota Świętokrzyskie”.

W miesiącu styczniu br. podpisano porozumienia dotyczące przystąpienia do projektu.

4. W okresie od sierpnia do grudnia 2009 r. zrealizowano zadanie pn.: „Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą PN-ISO/IEC 27001:2007”. Środki na realizację zadania w kwocie 91 334,00 zł. pochodziły z budżetu Powiatu Kieleckiego. Celem przedsięwzięcia było wdrożenie w Starostwie Powiatowym w Kielcach systemu gwarantującego w pełni kompleksowe podejście do problemu bezpieczeństwa informacji, obejmującego swym zakresem nie tylko zagadnienia związane z teleinformatyką, lecz również z bezpieczeństwem osobowym fizycznym oraz organizacyjno-prawnym. PN-ISO/IEC 27001:2007 określa wymagania dla ustanowienia, wdrożenia, zarządzania, monitorowania i przeglądu udokumentowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) oraz 11 obszarów mechanizmów kontrolnych. Przeprowadzono proces wdrożenia systemu podzielonego na 4 etapy:

1. Audytu przedwdrozeniowego
2. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa
3. Analizy ryzyka oraz tworzenia dokumentacji
4. Wdrożenia i certyfikacja

W dniu 21 grudnia 2009 r. Starostwo Powiatowe w Kielcach otrzymało zaświadczenie z firmy PCBC o pozytywnym wyniku przeprowadzonego audytu certyfikującego zgodność wdrożonego systemu z normą ISO 27001.

Po dokonaniu analizy zamieszczonych w „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Kieleckiego” projektów ustalono, iż:

- zakończono realizację 3 projektów,
- w trakcie realizacji jest 15 projektów
- nie przystąpiono do realizacji 3 projektów.