

Sprawozdanie z monitoringu i oceny realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego” – stan na dzień 31.12.2010 r.

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2008 – 2013 przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Kielcach Nr XVI/93/07 z dnia 6 listopada 2008 r. zakłada realizację zadań zmierzających do długotrwałego i zrównowzonego rozwoju powiatu kieleckiego i zapewnienia jak najlepszych warunków życia jego mieszkańców. Zgodnie z przyjętym dokumentem w okresie 2008 - 2013 zaplanowano do realizacji 21 zadań w pięciu obszarach tj. bezpieczeństwa, ochrony środowiska, gospodarki i poprawy jakości życia mieszkańców. Sześć z tych zadań zostało już zrealizowanych, a pozostałe 13 jest w trakcie realizacji w różnym stopniu zaawansowania, natomiast realizacja 2 zadań zaplanowana jest na kolejne lata.

Zgodnie z przyjętymi założeniami po raz kolejny przeprowadzono doroczny monitoring postępu prac nad poszczególnymi zadaniami przewidzianymi do realizacji. Poniższe tabele przedstawiają wyniki przeprowadzonej diagnozy:

Projekty zrealizowane

Nazwa projektu Okres realizacji od - do	Charakterystyka zrealizowanego przedsięwzięcia	Koszt całkowity	Źródła finansowania	
			Budżet Powiatu	Fundusze UE / inne
Modernizacja i rozbudowa budynku byłego gimnazjum na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie 2007 - 2008	Przedmiotem projektu była rozbudowa i modernizacja budynku byłego Gimnazjum na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przeznaczonego dla 48 wychowanków. W wyniku modernizacji obiektu powstały sale dydaktyczne, kształcenia ogólnego. Kubatura zrealizowanego budynku wynosi 4268,45 m ³ . W budynku o pow. użytkowej 1411,72 m ² , mieści się również internat dla 48 resocjalizowanych osób w wieku 13 – 18 lat. W celu przystosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych dobudowany został szyb windy z windą. Komunikacja wewnętrzna odbywa się dobudowaną klatką schodową. Wejście do budynku poprzez wiatrołap, gdzie znajduje się dyżurka. Przebudowany został dach na dwuspadowy, na którym zainstalowano baterie słoneczne wspomagające system ogrzewania budynku. Przebudowana kotłownia i solary pracujące w sposób zsynchronizowany zabezpieczą potrzeby budynku na cele c.o. i c.c.w. Węglowa kuchnia na potrzeby stołówki zastąpiona została kuchnią gazową (propan – butan), alternatywnie elektryczną. W całym budynku wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa. Działka została uporządkowana i ogrodzona na dł. 272 mb. Obiekt posiada wymagane zabezpieczenie p.poż. oraz wyposażony został w system monitoringu.	4 608 365,71 PLN	2 233 256,71 PLN	2 041 109,00 PLN dotacja celowa z budżetu Państwa 334 000,00 PLN pożyczka z WFOŚiGW
Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku 2007 - 2010	Przedmiotem projektu objęto budowę pełnowymiarowej hali sportowej przy budynku Zespołu Szkół Nr 5, która poprawi dostępność do obiektów sportowych. Dzieci, młodzież i dorośli uzyskają możliwość poprawy kondycji fizycznej i uzyskają możliwość zagospodarowania czasu wolnego. Hala poprawi integralność społeczną i wzbogaci ofertę turystyczną oraz warunki w jakich przebywać będzie młodzież z wymiany międzynarodowej, przybywająca tu w ramach programów realizowanych przez szkołę. Hala sportowa wykonana została z konstrukcji żelbetowej monolitycznej szkieletowej, przykryta	5 700 926,48 PLN	1 243 405,64 PLN 1 036 964,95 PLN Gmina Chmielnik	3 420 555,89 PLN RPO WŚ

Nazwa projektu Okres realizacji od - do	Charakterystyka zrealizowanego przedsięwzięcia	Koszt całkowity	Źródła finansowania	
			Budżet Powiatu	Fundusze UE / inne
	dachem dwuspadowym, stalowym, posadowiona bezpośrednio przy budynku szkoły. W budynku hali wykonano instalacje wewnętrzne: wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, instalacji c.o. i c.w., wentylacji. Dla potrzeb grzewczych wykonana została kotłownia gazowa. Przygotowanie ciepłej wody dla potrzeb sanitarnych hali sportowej odbywa się w układzie zasobnikowym współpracującym z kolektorami słonecznymi. Przy wejściach do budynku dobudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zakupiono wyposażenie hali. Na sali znajduje się boisko do gry w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę oraz 3 boiska do piłki siatkowej. Na sali sportowej jednorazowo może przebywać maksymalnie do 40 osób ćwiczących oraz 240 widzów.			
Turystyczna i gospodarcza kampania promocyjna Powiatu Kieleckiego 2009 - 2010	W ramach projektu zostały wykonane działania promocyjne służące wzbogaceniu dotychczasowej oferty turystycznej powiatu kieleckiego. W gminach zamontowano tablice informacyjne, odnowiono oznakowania turystycznych szlaków pieszych, utworzono portal internetowy. W ramach działań wydano również przewodnik w trzech językach i prowadzona jest kampania promocyjna w prasie i w Internecie. Realizacja projektu poprawi wizerunek powiatu co będzie miało również wpływ na obraz województwa świętokrzyskiego. Osiągnięcie celów projektu wzmocni sektor turystyczny, co odzwierciedli się również w jakości świadczonych usług w regionie. Prowadzone działania wpłyną na wzrost gospodarczy, przyczynią się do rozwoju przedsiębiorczości, a tym samym do wzrostu dochodów mieszkańców oraz samorządów, a także do zmniejszenia stopy bezrobocia w powiecie.	1 449 905,76 PLN	449 905,76 PLN	1 000 000,00 PLN RPO WŚ
Przebudowa drogi powiatowej nr 0484T Gnieździska – Piekoszków, Etap II 2009 - 2010	W ramach projektu w latach 2009 – 2010 przebudowano odcinki drogi powiatowej nr 0484T na terenie gminy Piekoszków o dł. 4,953 km. Wykonano poszerzenia jezdni do 6 m, budowę chodników o łącznej długości 4,340 km oraz trzy zatoki autobusowe. Uporządkowano odwodnienie drogi poprzez budowę i remont przepustów zjazdów na drogi boczne i przyległe posesje oraz renowację rowów.	7 146 445,13 PLN	2 858 578,06 PLN	4 287 867,07 PLN RPO WŚ
Przebudowa dróg powiatowych nr 0378T Zgórsko – Nowiny - Trzcianki - Sitkówka i nr 0377T Zagrody – Nowiny 2009 - 2013	W 2009 r. przebudowano odcinek drogi powiatowej nr 0378T na terenie gminy Sitkówka Nowiny o dł. 2,290 km. Poszerzono jezdnię do 6 m i 7 m (w terenie zabudowanym), położono nową nawierzchnię, zbudowano chodniki wraz z kanalizacją deszczową, zbudowano oraz wyremontowano zjazdy na drogi boczne i przyległe posesje, uporządkowano odwodnienie, zbudowano 3 zatoki autobusowe, przebudowano oświetlenie uliczne.	4 441 374,39 PLN	2 232 454,10 PLN	2 208 920,29 PLN Narodowy Program Poprawy Dróg Lokalnych
	W 2009 r. przebudowano odcinek Nowiny - Wola Murowana o dł. 1,050 km. Wykonano podbudowę z mieszanki mineralno – cementowo – emulsyjnej, położono nową nawierzchnię, uzupełniono pobocza. W 2010 r. wykonano budowę chodnika wraz z budową kładki i remontem mostu oraz położono nową nawierzchnię na odcinku o dł. 1,300 km. W 2010 r. wykonano wzmocnienie nawierzchni drogi nr 0377T na odcinku o dł. 1,929 km oraz uzupełniono pobocza.	3 506 890,67 PLN	2 174 190,67 PLN	1 332 700,00 PLN dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury

Nazwa projektu Okres realizacji od - do	Charakterystyka zrealizowanego przedsięwzięcia	Koszt całkowity	Źródła finansowania	
			Budżet Powiatu	Fundusze UE / inne
Przebudowa drogi powiatowej nr 0382T Tokarnia – Wolica – Siedlce – Łukowa 2010	W ramach projektu w 2010 r. przebudowano odcinek drogi powiatowej nr 0382T na terenie gminy Chęciny o długości 1,988 km. Wykonano nawierzchnię jezdni, budowę obustronnych chodników o dł 2,812 km. Uporządkowano odwodnienie drogi polegające na budowie i remoncie przepustów zjazdów na drogi boczne i przyległe posesje oraz renowację rowów i lokalne wykonanie kanalizacji deszczowej.	3 076 222,51 PLN	769 397,51 PLN 769 397,00 PLN Gmina Chęciny	1 537 428,00 PLN Narodowy Program Poprawy Dróg Lokalnych

Projekty rozpoczęte i w trakcie realizacji

Nazwa projektu Okres realizacji od - do	Charakterystyka przedsięwzięcia	Zadania zrealizowane do dnia 31.12.2010 r.	Zadania przewidziane do realizacji po 31.12.2010 r.	Koszt całkowity	Źródła finansowania		Koszty realizacji poniesione do dnia 31.12.2010 r.
					Budżet Powiatu	Fundusze UE / inne	
Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu gm. Chęciny 15.10.2009 r. 31.12.2012 r.	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne RCNT to przedsięwzięcie mające na celu skupienie działań i inicjatyw lokalnych oraz regionalnych w celu aktywizacji rozwoju gospodarczego województwa świętokrzyskiego oraz stymulowania współpracy pomiędzy szkołami wyższymi, jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami okołobiznesowymi i przedsiębiorstwami, ze szczególnym uwzględnieniem transferu nowoczesnych technologii i rozwoju przedsiębiorczości. Powiat Kielecki Uchwałą Rady Powiatu przekazał na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości o pow. 10,24 ha jako wkład Beneficjentów do projektów				4 799 447,00 PLN wartość przekazanych nieruchomości		

Nazwa projektu Okres realizacji od - do	Charakterystyka przedsięwzięcia	Zadania zrealizowane do dnia 31.12.2010 r.	Zadania przewidziane do realizacji po 31.12.2010 r.	Koszt całkowity	Źródła finansowania		Koszty realizacji poniesione do dnia 31.12.2010 r.
					Budżet Powiatu	Fundusze UE / inne	
	związanych z realizacją Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego.	<p>Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne realizuje / współrealizuje następujące projekty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W ramach działania 1.3 PO RPW projekt pt. „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w województwie świętokrzyskim” mający na celu stworzenie ponadregionalnych innowacyjnych laboratoriów badawczo - wdrożeniowych (Biobank Świętokrzyski, Laboratorium Badań Genetyki Medycznej, Pracowni Nowych Biotechnologii oraz Pracowni Biomarkerów). Wartość projektu opiewa na kwotę 20 801 891,15 PLN. 2. W ramach działania 2.1 RPO WŚ projekt pt. „Laboratorium nauki”, którego wartość wynosi 18 000 000 PLN. Głównym celem są badania naukowe nt. wpływu innowacyjnych form kształcenia na podejmowanie decyzji o nauce przedmiotów ścisłych, promowanie nowoczesnej komunikacji naukowej i samodzielnego myślenia. LN to innowacyjna forma popularyzacji nauki, zainteresowanie dzieci i młodzieży przedmiotami przyrodniczo – technicznymi. 3. W ramach działania 2.1 PRO WŚ projekt „Europejskie Obserwatorium Zdrowia” którego celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców woj. świętokrzyskiego poprzez wdrożenie systemowych i skutecznych mechanizmów zbierania danych ich analizowania oraz podejmowania działań interwencyjnych w obszarze zdrowia publicznego. Realizacja projektu obniży koszty społeczne leczenia, a pośrednio wpłynie na konkurencyjność regionalnej gospodarki w zakresie tworzenia warunków dla transferu technologii i rozwoju prac badawczych i naukowych wysoko wykwalifikowanych kadr. Wartość projektu opiewa na kwotę 2 126 300 PLN. 4. Projekt pt. „Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk neurochirurgii oraz kardiochirurgii” w ramach działania 2.1 RPO WŚ, którego wartość całkowita wynosi 3 003 456,95 PLN. Celem projektu jest poprawa konkurencyjności gospodarki regionalnej poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności oraz wprowadzenie nowych metod i procedur medycznych z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury. 5. Projekt pt. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny”, którego wartość całkowita wynosi 9 961 300 PLN w ramach działania 2.4 RPO W. Projekt ma na celu stworzenie nowoczesnego Centrum Konferencyjno – Szkoleniowego dla firm i instytucji, świadczących usługi dla gospodarki opartej na wiedzy oraz dla JST na lokalizacje przedsięwzięcia wybrano istniejące budynki Zespołu Dworu Starościńskiego (Dwór i Oficyna) w Podzamczu k. Chęciny. 6. W ramach działania 1.4 PO RPW projekt pt. „Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej”. Przedmiotem projektu jest budowa stałej platformy współpracy pomiędzy regionami Polski Wschodniej poprzez ukierunkowanie rozwoju społeczno-gospodarczego ponadregionalnego Szlaku JIIS na prowadzenie działań innowacyjnych opartych o potencjały endogenne i paradygmat zrównoważonego rozwoju, z wykorzystaniem posiadanych i wypracowanych narzędzi rozwojowych. Wartość projektu opiewa na kwotę 1 800 000 PLN. <p>Środki finansowe na realizację ww. projektów pochodzą z budżetu Województwa Świętokrzyskiego oraz UE.</p>					
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku 2007 – 2012	Przedmiotem projektu jest rozbudowa placówki o nowe powierzchnie, przebudowa części obecnych pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu wokół placówki. W rozbudowanej części placówki znajdzie się miejsce na wszystkie funkcje diagnostyczno-zabiegowe m.in. Blok Operacyjny, sterylizację podręczną, pomieszczenia	Wyburzenia, roboty budowlane, prace ziemne, roboty instalacyjne wodnej kanalizacyjnej oraz roboty elektryczne- zgodnie z protokołami odbioru.		7 017 672,20 PLN	2 807 068,88 PLN	4 210 603,32 PLN RPO WŚ	990 191,56 PLN

Nazwa projektu Okres realizacji od - do	Charakterystyka przedsięwzięcia	Zadania zrealizowane do dnia 31.12.2010 r.	Zadania przewidziane do realizacji po 31.12.2010 r.	Koszt całkowity	Źródła finansowania		Koszty realizacji poniesione do dnia 31.12.2010 r.
					Budżet Powiatu	Fundusze UE / inne	
	<p>towarzyszące, Izbę Przyjęć. Rozbudowa doprowadzi do połączenia z resztą szpitala – wewnętrzną zamkniętą komunikacją – obecnie wolno stojącego budynku kuchni i pralni. Przebudowie poddana będzie część dotychczasowych pomieszczeń. Istniejący pion komunikacyjny wyposażony będzie w drugi dźwig do transportu pacjentów na łózkach oraz hol wewnętrzny, stanowiący przedpole przed wejściem do dźwigów i klatki schodowej. Uzupełnieniem nowej inwestycji będzie gruntowa przebudowa wejścia głównego. Zadanie to polegać będzie na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyburzeniu niektórych wolno stojących budynków gospodarczych, - budowie głównego zjazdu z ul. Kieleckiej, - budowie nowego wejścia głównego z systemem podjazdów, - budowę miejsc parkingowych na 58 samochodów, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, - wydzielenie terenów zielonych. <p>Ogólny zakres przedsięwzięcia podzielony został na etapy. Pierwszy zakłada wykonanie kompletnej rozbudowy, równocześnie prowadzone będzie zagospodarowanie terenu (etap 2). Trzecim etapem byłaby docelowa adaptacja drugiej części budynku głównego.</p>						
Tworzenie warunków do rozwoju rekreacji i sportu poprzez budowę ogólnodostępnej hali sportowej w	W ramach realizacji projektu planuje się budowę ogólnodostępnej hali sportowej o wymiarach 63,50x32,50 i kubaturze 15 869,80 m ³ wraz z kotłownią i niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem	Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację projektu. Powiat złożył wniosek do Działania 5.3 „Inwestycje w sferę		8 464 075,00 PLN			

Nazwa projektu Okres realizacji od - do	Charakterystyka przedsięwzięcia	Zadania zrealizowane do dnia 31.12.2010 r.	Zadania przewidziane do realizacji po 31.12.2010 r.	Koszt całkowity	Źródła finansowania		Koszty realizacji poniesione do dnia 31.12.2010 r.
					Budżet Powiatu	Fundusze UE / inne	
Łopusznie 2010 - 2012	terenu. Budynek hali będzie obiektem wolnostojącym. W hali przewidziane są pełnowymiarowe boiska dla piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki, 2 sale ćwiczeń rehabilitacyjnych i korekcyjnych oraz sala ćwiczeń siłowych.	dziedzictwa kulturalnego, turystyki i sportu” w ramach konkursu zamkniętego nr 4/09 „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”. W wyniku oceny merytoryczno-technicznej Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 23/10 z dnia 20 stycznia 2010 roku projekt umieszczony został na pierwszej pozycji Listy rezerwowej, z powodu braku dostatecznej ilości środków finansowych dostępnych w ramach ww. konkursu. W związku z powyższym trwają prace nad poszukianiem pozyskania środków finansowych z innych źródeł na realizację ww. zadania.					
Prace konserwatorsko-remontowe w zabytkowym obiekcie ZSP Nr 5 w Łopusznie wraz z zagospodarowaniem otoczenia 2010 – 2013	1.Projekt zakłada Rewaloryzację, renowację, rozbudowę oraz remont (modernizację) Zespołu Pałacowego wraz z elementami zagospodarowania terenu w tym budowa, w miejsce istniejącej fontanny, sceny z widownią o powierzchni ok. 600 m ² ; 2.Remont i przebudowę budynku internatu; 3.Ewentualną zmianę sposobu użytkowania poddasza z nieużytkowego na użytkowe w budynku internatu z przeznaczeniem na funkcje związane z internatem;		W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania.	3 841 000,00 PLN			

Nazwa projektu Okres realizacji od - do	Charakterystyka przedsięwzięcia	Zadania zrealizowane do dnia 31.12.2010 r.	Zadania przewidziane do realizacji po 31.12.2010 r.	Koszt całkowity	Źródła finansowania		Koszty realizacji poniesione do dnia 31.12.2010 r.
					Budżet Powiatu	Fundusze UE / inne	
	4.Zmianę sposobu użytkowania piwnic w internacie z przeznaczeniem na pomieszczenia usługowe związane z internatem; 5.Budowa i remont ogrodzenia wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu, na części działki Nr 113/4 położonej przy ul. Koneckiej 2 w Łopusznie, gmina Łopuszno, woj. świętokrzyskie.						
Budowa biogazowni w Piekoszowie	Przedmiotem projektu jest budowa biogazowni rolniczej. Zadaniem biogazowni będzie utylizacja odpadów poprodukcyjnych z zakładów rzeźniczo-wędliniarskich, zlokalizowanych w województwie świętokrzyskim. Biogazownia będzie utylizować odpady, produkować energię elektryczną i ciepłą oraz nawóz.	Inwestorem przedsięwzięcia jest osoba prywatna. Powiat kielecki nie uczestniczy w kosztach realizacji inwestycji.					
Poprawa warunków edukacyjnych poprzez modernizację, rozbudowę i remont hali sportowej w Chęcinach 07.2010 – 08.2012	Przedmiotowa inwestycja obejmuje: budynek hali sportowo - widowiskowej z niezbędnym zapleczem higieniczno - sanitarnym, siłownią, salą rehabilitacji, pomieszczeniami zaplecza sportowego oraz pomieszczeniami technicznymi; boiska zewnętrzne do piłki ręcznej i tenisa; parking dla samochodów osobowych i autokarów, drogi dojazdowe i dojścia, zjazdy, oświetlenie terenu i przyłącza, zieleń ozdobną i izolacyjną. Budynek hali sportowej zaprojektowany jest jako parterowy, niepodpiwniczony o prostej bryle z dachem zakrzywionym o kształcie łukowym. Obiekt będzie się składał z części parterowej wysokiej, która będzie mieściła halę sportową wraz z widownią na około 1000 osób oraz części 3-kondygnacyjnej, w której zlokalizowane będzie zaplecze socjalno -	Opracowana została dokumentacja projektowa. Wyłoniony został wykonawca robót budowlanych. Termin realizacji wynosi 26 miesięcy od podpisania umowy. Zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy i Miasta Chęciny.	Pozostałe prace związane z budową budynku.	17 845 324,34 PLN	2 381 470,00 PLN(powiat kielecki)	4 800 000,00 PLN RPO WŚ 10 663 854,34 PLN Gmina Chęciny	212 280,00 PLN

Nazwa projektu Okres realizacji od - do	Charakterystyka przedsięwzięcia	Zadania zrealizowane do dnia 31.12.2010 r.	Zadania przewidziane do realizacji po 31.12.2010 r.	Koszt całkowity	Źródła finansowania		Koszty realizacji poniesione do dnia 31.12.2010 r.
					Budżet Powiatu	Fundusze UE / inne	
	administracyjne oraz pomieszczenia techniczne. W zapleczu socjalno - technicznym uwzględnia się: szatnie i łazienki dla sportowców, sale ćwiczeń, toalety ogólnodostępne dla widzów, pokoje trenerskie, gabinet lekarski, pomieszczenie siłowni i ćwiczeń fitness, stanowisko komentatora, szatnie dla widzów, pomieszczenia pod usługi komercyjne - gastronomiczne (bufet, kawiarnia). Hala wyposażona będzie w boiska do gier zespołowych: piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, tenis, zapasy, gimnastyka sportowa, akrobatyka sportowa, badminton, judo. Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych.						
Poprawa warunków edukacyjnych poprzez modernizację, rozbudowę i remont hali sportowej w Bodzentynie	W „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym powiatu kieleckiego na lata 2010 – 2015” ujęto realizację inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Bodzentynie”. Realizacja projektu planowana jest w latach 2014 - 2016.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	8 000 000,00 PLN – planowany koszt inwestycji	4 000 000,00 PLN- planowany wkład finansowy powiatu	2 800 000,00 PLN – planowane środki UE 1200000,00 PLN – planowany udział finansowy gminy Bodzentyn	Nie dotyczy
Doskonalenie infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację, remont i doposażenie placówek edukacyjnych będących w zasobach Powiatu Kieleckiego Projekt ciągły	Baza dydaktyczna placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kielecki to obiekty szkolne, a więc budynki, budowle i boiska. Wymagają podejmowanie systematycznych działań, które przyczynią się do podnoszenia standardów edukacyjnych i ogólnorozwojowych w ponadgimnazjalnych szkołach powiatowych.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bodzentynie: Wykonano izolacje przeciwwilgociową ścian podpiwniczenia budynku. Przeprowadzono szereg prac remontowo – budowlanych wewnątrz budynku oraz wymianę instalacji c.o. wraz z naprawą urządzeń wentylacyjno – grzewczych. Wykonano instalację wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej i montaż dzwonka elektrycznego z programatorem. Wymiana drabinek gimnastyczne oraz kosze do koszykówki w sali gimnastycznej. Zabudowanie wnęki przy elewacji, uporządkowano teren			258 985,03 PLN		258 985,03 PLN

Nazwa projektu Okres realizacji od - do	Charakterystyka przedsięwzięcia	Zadania zrealizowane do dnia 31.12.2010 r.	Zadania przewidziane do realizacji po 31.12.2010 r.	Koszt całkowity	Źródła finansowania		Koszty realizacji poniesione do dnia 31.12.2010 r.
					Budżet Powiatu	Fundusze UE / inne	
		i oświetlenie zewnętrzne budynku szkoły. Wymieniono ogrodzenie z bramami wjazdowymi.					
		<u>Zespół szkół nr 2 w Chęcinach:</u> Przeprowadzono kapitalny remont świetlicy szkolnej oraz malowanie pomieszczeń warsztatów szkolnych, a także roboty posadzkarskie i elektryczne w pomieszczeniach praktycznej nauki zawodu. Usunięto awarię spowodowaną zalaniem wodami opadowymi kotłowni olejowej w budynku internatu. Wykonano: - remont kanalizacji deszczowej.; - remont nawierzchni placu przy budynku żywienia zbiorowego, - rozbiórkę istniejących garaży oraz budynku gospodarczego ze względu na zły stan techniczny. Zakupiono kostkę brukową do wymiany nawierzchni ciągów pieszych oraz opasek przy budynkach, drogi komunikacyjnej wewnętrznej, utwardzenie placu manewrowego dla drogi p/pozarowej.			145 6985,13 PLN	33 611,31 PLN - środki popowodziowe	1 490 596,44 PLN
		<u>Zespół Szkół nr 3 w Chmielniku:</u> Wymieniono ogrodzenie placu szkolnego przy ulicy Dygasińskiego 11 od strony frontowej. Przeprowadzono termomodernizację budynku dydaktycznego przy ulicy Furmańskiej 1A. Wykonano malowanie klatki schodowej przy wejściu do szkoły wraz z tynkiem mozaikowym oraz malowanie pomieszczeń księgowości. Zaadaptowano pomieszczenia obok kotłowni szkolnej na pomieszczenia socjalne. Zmodernizowano pracownię językową.			118 500,00 PLN	7 743,68 PLN – wartość wyposażenia pracowni językowej przekazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego o w ramach programu wspierania edukacji.	136 243,68 PLN

Nazwa projektu Okres realizacji od - do	Charakterystyka przedsięwzięcia	Zadania zrealizowane do dnia 31.12.2010 r.	Zadania przewidziane do realizacji po 31.12.2010 r.	Koszt całkowity	Źródła finansowania		Koszty realizacji poniesione do dnia 31.12.2010 r.
					Budżet Powiatu	Fundusze UE / inne	
		<p><u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie:</u> Przeprowadzono remont pomieszczeń w internacie: -podcienia, świetlica, klatka schodowa, kotłownia oraz prace na zewnątrz: -podjazd, brama wjazdowa wraz z furtką, schody, ciąg komunikacyjny do kotłowni, elewacja budynku. Wykonano szereg prac remontowo – budowlanych w obrębie budynku szkoły, w tym: kominek w sali technikum, naprawę poręczy i barirek na klatkach schodowych, wymianę drzwi wejściowych do budynku szkoły, malowanie pomieszczeń dydaktycznych, wymianę posadzek na tarasach widokowych, częściowe obróbki blacharskie oraz malowanie części elewacji – frontu budynku.</p>		97 278,61 PLN		97 278,61 PLN	
		<p><u>Zespół Szkół nr 8 w Nowej Słupi:</u> Wykonano malowanie łącznika tj. przejście do sali gimnastycznej, korytarza oraz malowanie łazienek (dla chłopców, dziewcząt i personelu)</p>		1 000,00 PLN		1 000,00 PLN	
<p>Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 8 i Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nowej Słupi w ramach Inwestycji „Centrum Kulturowo – Archeologiczne w Nowej Słupi”</p> <p>2009 – 2011</p>	<p>Projekt zakłada budowę budynku trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego o powierzchni całkowitej 2 789,53 m² i powierzchni zabudowy 1 460,25 m². Hala usytuowana jest prostopadle do istniejącego budynku Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi. Łącznik łączy pierwsze piętro starego budynku z drugim piętrem zaplecza nowej hali sportowej.</p>			4 042 009,99 PLN	1 371 330,62 PLN 1 371 330,62 PLN Gmina Nowa Słupia	1 299 348,75 PLN	

Nazwa projektu Okres realizacji od - do	Charakterystyka przedsięwzięcia	Zadania zrealizowane do dnia 31.12.2010 r.	Zadania przewidziane do realizacji po 31.12.2010 r.	Koszt całkowity	Źródła finansowania		Koszty realizacji poniesione do dnia 31.12.2010 r.
					Budżet Powiatu	Fundusze UE / inne	
Przebudowa dróg powiatowych nr 0332T Górnio – Daleszyce-Borków i nr 0355T Suków – Borków – Pierzchnica - Chmielnik, Etap I 2009 - 2013	W ramach projektu w latach 2009 – 2011 zostanie przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 0355T na terenie gminy Daleszyce o dł. 7,781 km. Przewidziano wykonanie poszerzenia jezdni do 6 m, budowę chodników dł. 3,109 km, ścieżki rowerowej dł. 1,316 km, 7 zatok autobusowych oraz 108 miejsc postojowych. Zostanie również uporządkowane odwodnienie drogi polegające na budowie i remoncie przepustów zjazdów na drogi boczne i przyległe posesje oraz renowację rowów i lokalne wykonanie kanalizacji deszczowej.	W 2009 r. wykonano poszerzenia i nową nawierzchnię jezdni oraz uzupełniono pobocza na odcinku około 5 km. W 2010 r. wykonano poszerzenia i nową nawierzchnię jezdni oraz uzupełniono pobocza na odcinku około 2,8 km. Zbudowano chodniki, ścieżkę rowerową, zatoki autobusowe, parkingi oraz uporządkowano odwodnienie drogi.	W 2011 r. zostaną wykonane pozostałe prace przy parkingach, roboty wykończeniowe oraz oznakowanie poziome i pionowe.	9 378 030,00 PLN	3 804 324,00 PLN	5 573 706,00 PLN RPO WŚ	6 492 030,00 PLN
Przebudowa dróg powiatowych nr 0332T Górnio – Daleszyce-Borków i nr 0355T Suków – Borków – Pierzchnica - Chmielnik, Etap II 2009 - 2013	W ramach projektu w latach 2009 – 2011 zostaną przebudowane odcinki drogi pow. nr 0355T na terenie gmin Pierzchnica i Chmielnik o łącznej dł 9,601 km. Przewidziano wykonanie poszerzenia jezdni do 6 m, budowę i przebudowę chodników o łącznej długości 4,777 km, budowę 9 zatok autobusowych oraz 10 miejsc postojowych. Zostanie również uporządkowane odwodnienie drogi polegające na budowie i remoncie przepustów i zjazdów na drogi boczne i przyległe posesje oraz renowację rowów i lokalne wykonanie kanalizacji deszczowej.	W 2009r. w ramach projektu przebudowano odcinki drogi powiatowej nr 0355T na terenie gminy Pierzchnica o łącznej długości 5,065 km. Poszerzono jezdnię do 6m, położono nową nawierzchnię, zbudowano oraz wyremontowano zjazdy na drogi boczne i przyległe posesje, uporządkowano odwodnienie drogi, zbudowano cztery zatoki autobusowe. W 2010 r. na terenie gmin Pierzchnica i Chmielnik rozpoczęto przebudowę odc. drogi 0355T o łącznej dł 4,532km. Wykonano poszerzenia	W 2011 r. zostaną wykonane pozostałe prace.	9 507 417,56 PLN	3 211 457,54 PLN	6 295 960,02 PLN 2 957 547,42 PLN ZPORR, 3 338 412,60 PLN RPO WŚ	4 718 916,56 PLN

Nazwa projektu Okres realizacji od - do	Charakterystyka przedsięwzięcia	Zadania zrealizowane do dnia 31.12.2010 r.	Zadania przewidziane do realizacji po 31.12.2010 r.	Koszt całkowity	Źródła finansowania		Koszty realizacji poniesione do dnia 31.12.2010 r.
					Budżet Powiatu	Fundusze UE / inne	
		jezdni, rozpoczęto prace przy budowie kanalizacji deszczowej i chodników.					
Przebudowa dróg powiatowych nr 0487T Piotrowiec – Hucisko – Niedźwiedź – Oblęgór - Oblęgorek – Chełmce - Promnik i nr 0490T Oblęgorek – Porzecze 2010 - 2013	W ramach projektu zostaną przebudowane odcinki dróg powiatowych nr 0487T i 0490T na terenie gmin Strawczyn o łącznej dł. 18,673 km. Przewidziano wykonanie poszerzenia jezdni do 5,5 m, budowę chodników oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego. Zostanie również uporządkowanie odwodnienie drogi polegające na budowie i remoncie przepustów zjazdów na drogi boczne i przyległe posesje oraz renowację rowów i lokalne wykonanie kanalizacji deszczowej.	W 2009 r. zrealizowano inwestycję pn. „Budowa kładki dla pieszych wraz z remontem mostu oraz z budową chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 0487T Piotrowiec-Hucisko-Niedźwiedź-Oblęgór-Oblęgorek-Chełmce-Polichta-Promnik na odcinku od km: 6+423 do km: 9+223 w miejscowości Niedźwiedź. W 2010r. rozpoczęto na terenie gminy Strawczyn przebudowę odc. dróg 0487T i 0490T o dł. 8,250 km. Przewidziano wykonanie poszerzenia jezdni do 5,5 m, budowę chodników o łącznej długości 5,790 km oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego, uporządkowanie odwodnienia drogi polegające na budowie i remoncie przepustów oraz rowów i lokalne wykonanie kanalizacji deszczowej.	W 2011r. zostaną wykonane pozostałe prace.	20 000 000 PLN	15 215 759,12 PLN	4 784 240,88 PLN RPO	2 859 210,89 PLN

Nazwa projektu Okres realizacji od - do	Charakterystyka przedsięwzięcia	Zadania zrealizowane do dnia 31.12.2010 r.	Zadania przewidziane do realizacji po 31.12.2010 r.	Koszt całkowity	Źródła finansowania		Koszty realizacji poniesione do dnia 31.12.2010 r.
					Budżet Powiatu	Fundusze UE / inne	
Przebudowa dróg powiatowych nr 0325T Bieliny – Poduchowne - Makoszyn, nr 0326T Bieliny Poduchowne - Napęków, nr 0334T Daleszyce – Napęków 2009 - 2013	W ramach projektu zostaną przebudowane odcinki dróg powiatowych nr 0325T Bieliny – Poduchowne - Makoszyn, nr 0326T Bieliny Poduchowne - Napęków, nr 0334T Daleszyce – Napęków. Zostanie uporządkowane odwodnienie drogi polegające na budowie i remoncie przepustów zjazdów na drogi boczne i przyległe posesje oraz renowację rowów i lokalne wykonanie kanalizacji deszczowej.	W 2009 r. przebudowano odc. drogi pow. nr 0326T dł. 0,630 km. Wykonano nową nawierzchnię i uzupełniono pobocza. W 2010 rozpoczęto przebudowę odc. drogi pow. 0325T dł. 2,269 km. Przewidziano wykonanie poszerzenia jezdni do 5,5 budowę chodników dł. 3,070 km, przebudowę 20 miejsc postojowych oraz instalację oświetlenia ulicznego.	W ramach projektu w latach 2011 –2012 zostanie przebudowany odcinek dr. powiatowej nr 0325T dł. 2,325 km. W 2013 r. zostaną wykonane pozostałe prace.	12 000 000,00 PLN	8 355 554,76 PLN	3 644 445,24 PLN RPO WŚ	3 271 110,88 PLN
Przebudowa drogi powiatowej nr 0345T Wola Łagowska – Niwa 2009 - 2012	W ramach projektu zostanie przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 0345T Wola Łagowska – Niwa o długości 7,760 km.	W 2009 r. przebudowano drogę na odc. Wola Łagowska-Gęsice dł. 0,840 km W 2010 r. przebudowano drogę w m. Nowa Zbelutka dł. 0,130 km	W kolejnych latach zostanie przebudowany pozostały odcinek drogi o dł. 6,79 km	3 000 000,00 PLN	3 000 000,00 PLN	0,00	217 269,59 PLN
Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T Mąchocice – Ciekoty - Św. Katarzyna 2011	Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T Mąchocice – Ciekoty - Św. Katarzyna. W ramach projektu zostanie przebudowana droga powiatowa nr 0314T Mąchocice – Ciekoty - Św. Katarzyna o długości 9,838 km oraz uzupełnione pobocza.	-	W ramach projektu zostanie przebudowana droga powiatowa nr 0314T Mąchocice – Ciekoty - Św. Katarzyna o długości 9,838 km oraz uzupełnione pobocza.	6 000 000,00 PLN	3 000 000,00 PLN	3 000 000,00 PLN Narodowy Program Poprawy Dróg Lokalnych	0,00

Całkowity koszt realizacji zakończonych zadań zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego to 29 930 130,65 PLN, z czego 11 961 162,45 PLN stanowią środki pochodzące z budżetu powiatu, 16 162 580,25 PLN środki pozyskane z Funduszy Unijnych, natomiast 1 806 361,95 środki finansowe gmin. Wszystkie inwestycje zostały zrealizowane dzięki możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków zewnętrznych, ponieważ zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego zamierzenia przekraczają możliwości finansowe samorządu.