

**Informacja o postępach realizacji zadań zawartych  
w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Kieleckiego na lata 2010 – 2015”  
wg stanu na dzień 30.06.2011r.**

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Kieleckiego na lata 2010 – 2015” przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010r. Bieżący monitoring rzeczywistej realizacji i postępu prac inwestycyjnych w ramach działań przewidzianych do realizacji w danym roku budżetowym stanowi materiał źródłowy do rocznej ewaluacji Planu. Część I poniższej Informacji określa stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych ujętych w WPI, których realizacja trwała już w momencie uchwalania Planu w roku 2010 oraz tych, które powinny zostać rozpoczęte w roku bieżącym. W części II zawarto informacje o postępach prac na inwestycjach, których uruchomienie było planowane w kolejnych latach. Z uwagi na obszerność tematu oraz dla zapewnienia czytelności Informacji dane dotyczące poszczególnych inwestycji przedstawiono w formie tabelarycznej.

L.p.	Tytuł inwestycji	Jednostka realizująca lub koordynująca	Planowana całkowita wartość inwestycji ujęta w WPI (PLN)	Kwota wydatkowana od początku realizacji inwestycji do dnia 30.06.2011r. (PLN)	Działania zrealizowane w ramach inwestycji od początku realizacji do dnia 30.06.2011r.
<b>CZEŚĆ I - INWESTYCJE ZGŁOSZONE DO REALIZACJI W LATACH 2010 – 2013 *</b>					
1.	<b>Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych w Województwie Świętokrzyskim poprzez rozbudowę kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej</b>	ŚCMiN w Kielcach	10 000 000,00	1 032 061,37	Zakończono ściany zewnętrzne attyki gr. 25 cm z pustaków porotherm, ścianki działowe parteru i piętra, wykonano konstrukcję więźby, dachówkowe pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi, wykonano klatkę schodową. Rozpoczęto wykonanie: instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych w budynku oraz elewacji.

2.	<b>Modernizacja i Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku</b>	Szpital Powiatowy w Chmielniku	7 017 672,20	1 749 336,66	<p>Roboty budowlane –wykonanie - 53,88%</p> <p>Instalacje sanitarne -19,66% ogółem, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne - 82,23%</li> <li>- instalacje ciepownicze - 47,44%</li> <li>- wentylacja i klimatyzacja - 27,29%</li> <li>- instalacje elektryczne i teletechniczne -17,65%</li> </ul>
3.	<b>Rozbudowa bazy lokalowej i sprzętowej PCUM w celu rozszerzenia i usprawnienia działalności medycznej i poprawy warunków pracy</b>	PCUM w Kielcach	1 900 000,00	1 691 567,82	<p><b>Projekt zakończony.</b></p> <p>Zadania zrealizowane w ramach projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- remont i modernizacja pomieszczeń dla poradni „K”,</li> <li>- nadbudowa kondygnacji na byłym składzie opału,</li> <li>- przebudowa rejestracji głównej,</li> <li>- budowa pomieszczeń socjalnych w byłym składzie opału,</li> <li>- remont pomieszczeń podpiwniczenia budynku głównego,</li> <li>- zakup nowoczesnego sprzętu medycznego.</li> </ul>
4.	<b>Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach: kaplicy oraz budynku po magazynie płodów rolnych z przeznaczeniem na pracownię terapii zajęciowej</b>	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	1 555 168,68	1 555 168,68	<p><b>Inwestycja zakończona.</b></p> <p>W ramach zadania realizowany był budynek kaplicy, który mieści się na parterze z dotychczasową funkcją sakralną. Dokonano nadbudowy budynku o dwie kondygnacje nadziemne, co spowodowane było koniecznością połączenia funkcjonalnego całego kompleksu północnej części DPS oraz uzupełnieniem funkcji o dwie sale zajęć: terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej, z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą.</p> <p>Wykonano również roboty budowlane przy budynku po magazynie płodów rolnych z przeznaczeniem na pracownię terapii zajęciowej. Budynek parterowy podpiwniczony. Parter budynku w całości przeznaczony jest na pracownię terapii zajęciowej. Remont budynku polegał na termomodernizacji wraz z wykonaniem nowych mineralnych tynków zewnętrznych, wymianie okien, montażu nowych instalacji i przyłączy (co, elektrycznej, wod. kan.)</p>

					wymianie tynków zewnętrznych, wymianie stropodachu, montażu parapetów, wymianie posadzki parteru.
5.	<b>Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego oddziałów II-IV (budynek nr 4) DPS w Łagiewnikach.</b>	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	4 066 038,19	4 066 038,19	<p><b>Inwestycja zakończona.</b></p> <p>Nadbudowa budynku o jedną kondygnację (poddasze) oraz przebudowa polegająca na wydzieleniu pokoi mieszkalnych jedno, dwu, trzy i czteroosobowych z łazienkami. Zakres robót obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-roboty remontowo - budowlane (tj. roboty rozbiórkowe i roboty ziemne, wykonanie więźby dachowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie tynków i elewacji, montaż windy oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych.</li> <li>- instalacje sanitarne i wod.– kan.</li> <li>- instalacje wentylacji mechanicznej,</li> <li>- instalację elektryczną,</li> <li>- instalację przyzywową,</li> <li>- instalację AZART.</li> </ul>
6.	<b>Budowa Centrum Kulturowo - Archeologicznego - Etap II - Budowa hali sportowej w Nowej Słupi</b>	gm. Nowa Słupia	4 048 769,59	2 937 023,73 w tym: 1 371 330,62 środki powiatu kieleckiego	<p>W związku z omyłkami projektowymi zostały opracowane projekty zamienne obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konstrukcję stalową łącznika,</li> <li>- zmieniono parametry drogi pożarowej zagospodarowanie terenu,</li> <li>- zaprojektowano kanalizację deszczową z odwodnieniem terenu i rur spustowych z budynku hali i budynku szkoły z wprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej i drenaż opaskowy,</li> <li>- mury oporowe i dojście do kotłowni,</li> <li>- zmianę poziomu przyłączy kanalizacyjnych do budynku,</li> <li>- łuk montażowy wymiany kotła i zsyp paliwa.</li> </ul> <p>Dla zaprojektowanych zmian konieczna jest zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę. Postępowanie w toku.</p>

7.	Przebudowa, rozbudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu gm. Chęciny	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu	2 500 000,00	2 053 081,33	Inwestycja zrealizowana została w całości do dnia 30.12. 2010r.
8.	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wolnostojącego z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny - budynek nr 12 DPS w Zgórsku	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	1 278 000,00	1 124 108,01	<p><b>Inwestycję zakończono 30.04.2011r.</b></p> <p>Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wolnostojącego z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny dla osób niepełnosprawnych, zapewniająca poprawienie usług bytowych mieszkańców zgodnych ze standardem, polegająca na wykonaniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- drewnianej konstrukcji dachu pod pokrycie, izolacji ciepłochronnej i przeciwwilgociowej, oraz konstrukcji lukarn.</li> <li>- pokrycia dachowego z blachy fałdowej, ocieplenie kominów wełną mineralną oraz ich tynkowanie.</li> <li>- ocieplenia ścian budynków-styropianem.</li> <li>- ścianek działowych z cegły dziurawki.</li> <li>- instalacji elektrycznej,</li> <li>- instalacji wody, ccw, kanalizacji sanitarnej i co.</li> <li>- zewnętrznych przyłączy – wody, kanalizacji sanitarnej, co i cwu,</li> <li>- tarasu oraz dojścia od istniejącej alejki do budynku, z kostki betonowej.</li> <li>- posadzek ,</li> <li>- opaski z kostki betonowej,</li> <li>- tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych.</li> </ul> <p>Zamontowano platformy dla osób niepełnosprawnych oraz balustrady i pochwytę.</p> <p>Wyposażono budynek w meble i drobny sprzęt.</p> <p>Wykonawca nie złożył jeszcze F-ry za roboty dodatkowe.</p> <p>Jednostka złożyła komplet dokumentów do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.</p>

9.	<b>Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach</b>	gm. Chęciny	17 845 324,34* (uaktualniona kwota w stosunku do planowanej wartości inwestycji 12 000 000,00 zapisanej w WPI)	1 411 298,71	W dniu 4.04.2011r. Powiat zawarł z Gminą Chęciny umowę o udzielenie dotacji na przedmiotowe zadanie. Powiat zobowiązał się do wsparcia finansowego Gminy w wysokości: 2 380 970,00, - w roku 2011 kwota dotacji wyniesie 484 410,00, - w roku 2012 kwota dotacji wyniesie 944 280,00, - w roku 2013 kwota dotacji wyniesie 952 280,00. Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano częściowo: - roboty ziemne - wymianę gruntu - fundamenty - mury fundamentowe i izolacje.
10.	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 0355T Suków - Borków- Pierzchnica - Chmielnik</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	26 500 000,00	16 870 017,00	Wykonano częściowo lokalne poszerzenie jezdni, położono nawierzchnię, wykonano chodniki w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, budowę ścieżki rowerowej, odtworzono odwodnienia na terenie gm. Daleszyce i Pierzchnica.
11.	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 0484T Gnieździska - Piekoszów</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	11 200 000,00	7 173 477,00	Wykonano częściowo lokalne poszerzenie jezdni, położono nawierzchnię, wykonano chodniki w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, odtworzono odwodnienia.
12.	<b>Przebudowa dróg powiatowych nr 0487T Piotrowiec - Oblęgorek - Chelmece - Promnik i nr 0490T Oblęgorek - Porzecze</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	20 000 000,00	3 551 975,00	Wykonano częściowo lokalne poszerzenie jezdni, położono nawierzchnię, wykonano chodniki w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, odtworzono odwodnienia.
13.	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 0325T Bieliny Poduchowne - Makoszyn</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	9 000 000,00	4 557 499,00	Wykonano częściowo lokalne poszerzenie jezdni, położono nawierzchnię, wykonano chodniki w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, odtworzono odwodnienia.
14.	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 0343T Piotrowiec - Gułaczów</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	4 365 000,00	4 705 435,00	Wykonano lokalne poszerzenie jezdni, położono nawierzchnię, wykonano chodniki w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, odtworzono odwodnienia na odc. dł. 5078 mb

15.	<b>Budowa hali sportowej w Łopusznie</b>	Powiat Kielecki	8 464 075,00* (wartość dla hali wg projektu, na podstawie którego udzielone zostało pozwolenie na budowę)	141 028,00	<p>W I półroczu 2011 roku wykonana została pełna dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę.</p> <p>Ponieważ zadanie nie może być realizowana w pełnym zaplanowanym zakresie ze względu na brak dofinansowania zadania z RPO (60%), Zarząd Powiatu podjął decyzję o ograniczeniu zakresu przedmiotowego zadania. W dniu 21.07.2011r. zlecono opracowanie zamienną dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa hali sportowej w Łopusznie”. Przeprojektowanie ma na celu maksymalne ograniczenie kosztów inwestycji. Koszt opracowania dokumentacji zamienną wyniesie 63 960,00 PLN Termin realizacji upływa w dniu 21.10.2011r. Koszt nadzoru autorskiego wyniesie 4 880,00 PLN do poniesienia w 2012 r. Wartość zadania ulegnie zmianie i będzie znana po opracowaniu dokumentacji.</p>
16.	<b>Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Popieluszki</b>	Powiat Kielecki	40 441 691,00* (uaktualniona kwota w stosunku do wartości inwestycji 51 143 283,00 zapisanej w WPI)	823 679,35	<p>W dniu 23.03.2011 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach”. Koszt robót budowlanych zaplanowany na lata realizacji 2011-2013 wynosi 39 263 084,67 PLN. Koszt nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym w wysokości 12 200,00 PLN. Szacunkowy koszt budowy węzła ciepłego i przyłącza do budynku siedziby ok. 70 000 PLN. Koszt przyłączenia budynku siedziby do sieci dystrybucyjnej energetycznej wg umowy z Zakładem Energetycznym wyniesie ok. 100 000 PLN.</p> <p>Umowa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego „Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach” opiewa na kwotę 234 240,00 PLN brutto.</p> <p>Realizując postanowienia porozumienia z dnia</p>

					26.08.2010r. w sprawie wspólnej realizacji kanału sanitarnego przy ul. Popieluszki i Wrzosowej, niezbędnego do realizacji siedziby Starostwa, Powiat przygotowuje umowę udzielenia Miastu Kielce dotacji celowej na to zadanie. Miasto zleciło realizację zadania, którego termin upływa 31.10.2011r. Kwota dotacji celowej wyniesie 170 980,73 PLN.
17.	<b>Rewitalizacja Zespołu Podworskiego oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie</b>	Powiat Kielecki	3 841 000,00* (uaktualniona kwota w stosunku do planowanej wartości inwestycji 4000000,00 zapisanej w WPI)	-----	W 2010 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przedmiotowe zadanie. Umowa z Wykonawcą opiewała na kwotę 159 000 PLN, termin wykonania upłynął w dniu 10.12.2010r. Mimo wyznaczonego dodatkowego terminu Wykonawca nie wywiązał się z umowy. Powiat, pismem z dnia 05.03.2011 r. odstąpił od umowy naliczając wykonawcy kary umowne w wysokości 13 400,00 PLN. Przygotowywany jest przez radcę prawnego pozew do sądu przeciwko Wykonawcy o zapłatę naliczonych kar umownych. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie wszczął nowe postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja Zespołu Podworskiego oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie”. W sierpniu br. wyłoniony został wykonawca dokumentacji za kwotę 280 000,00 PLN.
18.	<b>e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST</b>	Województwo Świętokrzyskie	216 233,77	0,00	Projekt w trakcie realizacji. Trwają prace przygotowawcze i organizacyjne.
19.	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 0382T Tokarnia - Wolica - Chmielowice</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	8 300 000,00	3 480 140,00	Wykonano lokalne poszerzenie jezdni, położono nawierzchnię, wybudowano chodniki w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, odtworzono odwodnienia na odc. 1988 mb
20.	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 0377T Zagrody - Sitkówka - Starochęciny</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	5 000 000,00	3 252 552,00	Wykonano nawierzchnię na odc. 1929 mb oraz chodnik i kładkę dla pieszych.

21.	<b>Wykonanie dróg wewnętrznych (pożarowych) i chodników przy budynkach DPS w Łagiewnikach.</b>	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	812 000,00	-----	<b>Z powodu braku środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.</b>
22.	<b>Remont budynku transformatorowni i wyposażenie go w nowy agregat prądowłóczy.</b>	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	140 000,00	-----	<b>Z powodu braku środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.</b>
23.	<b>Wykonanie linii kablowych n/n zasilających oświetlenie terenu i kanalizacji teletechnicznej DPS w Łagiewnikach.</b>	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	798 000,00	-----	<b>Z powodu braku środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.</b>
24.	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 0296T Kielce - Zagnańsk</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	6 000 000,00	4 370 443,00	Wykonano lokalne poszerzenie jezdni, położono nawierzchnię, wykonano chodniki w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, odtworzono odwodnienia na odc. 3932mb
25.	<b>"Moje Boisko – Orlik 2012" przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie</b>	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie	1 065 000,00	-----	<b>Inwestycja nie jest realizowana.</b> Z uwagi na znaczne koszty oraz konieczność udostępnienia boiska „Orlik” osobom zewnętrznym, zrezygnowano z planowanego boiska zastępując je lokalnym boiskiem trawiastym, które zostało zrealizowane.
26.	<b>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu k/Chęciny</b>	Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu gm. Chęciny	9 961 300,00	Brak danych	Projekt realizowany w ramach działania 2.4 RPO WŚ. Projekt ma na celu stworzenie nowoczesnego Centrum Konferencyjno – Szkoleniowego dla firm i instytucji, świadczących usługi dla gospodarki opartej na wiedzy oraz dla JST na lokalizację przedsięwzięcia wybrano istniejące budynki Zespołu Dworu Starościńskiego (Dwór i Oficyna) w Podzamczu k. Chęciny.
27.	<b>Wykonanie remontu budynku mieszkalnego oddziału nr 1 w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach</b>	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	1 000 000,00	-----	Po przeprowadzonej procedurze przetargowej zlecono wykonanie projektu budowlano – wykonawczego. Termin realizacji IV kw. br.
28.	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 0318T Leszczyny - Porąbki - Bieliny Kapitulne</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	8 500 000,00	991 536,00	Wykonano nawierzchnię na odc. 3620 mb



29.	<b>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu gm. Chęciny</b>	Województwo Świętokrzyskie	20 801 891,15* (uaktualniona kwota w stosunku do całkowitej wartości inwestycji 56 710 000,00 ujętej w WPI)	Brak danych	Projekt pn. „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w województwie świętokrzyskim” realizowany jest w ramach działania 1.3 PO RPW ma na celu stworzenie ponadregionalnych innowacyjnych laboratoriów badawczo - wdrożeniowych (Biobank Świętokrzyski, Laboratorium Badań Genetyki Medycznej, Pracowni Nowych Biotechnologii oraz Pracowni Biomarkerów). Wartość projektu opiewa na kwotę 20 801 891,15 PLN. Uchwałą Rady Powiatu powiat kielecki przekazał na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości o pow. 10,24ha jako wkład Beneficjentów do projektów związanych z realizacją Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego
-----	---	----------------------------	--	-------------	--

**CZĘŚĆ II - INWESTYCJE ZGŁOSZONE DO REALIZACJI W LATACH 2013 -2015**

1.	<b>Przebudowa drogi nr 0314T Mąchoćice Kapitulne - Święta Katarzyna</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	10 000 000,00	31 000,00	W 2009 r. wykonano 60 mb chodnika.
2.	<b>Oczyszczalnia ścieków w MOW w Rembowie</b>	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie	70 000,00	18 300,00	Decyzją nr 1177/2011 zatwierdzony został projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków.
3.	<b>Wykonanie boiska trawiastego wielofunkcyjnego</b>	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu	65000,00	-----	Inwestycja w trakcie opracowywania kosztorysu inwestorskiego.
4.	<b>Modernizacja instalacji grzewczej i wymiana grzejników w budynkach ŚCMiN w Kielcach</b>	ŚCMiN w Kielcach	360 000,00	930 422,71	<b>Inwestycja zakończona.</b>
5.	<b>Przebudowa kaplicy na sale intensywnej opieki poporodowej</b>	ŚCMiN w Kielcach	200 000,00	111 484,20	<b>Inwestycja zakończona.</b>
6.	<b>Doposażenie oddziału patologii i intensywnej opieki noworodka</b>	ŚCMiN w Kielcach	700 000,00	9 750,00	Zakupiono oftalmoskop. Rozpoczęto procedurę przetargową na zakup 3 szt. inkubatorów na potrzeby Oddziału.

7.	<b>Adaptacja istniejącej sali opieki poporodowej na OIOM neonatologiczny wraz z modernizacją odcinka wcześniaków</b>	ŚCMiN w Kielcach	400 000,00	25 830,00	Wykonano projekt przebudowy pomieszczeń wraz z kosztorysem.
8.	<b>Informatyzacja powiatowych placówek służby zdrowia</b>	ŚCMiN w Kielcach	1 200 000,00	30 500,00	Złożono wnioski o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ, Działanie 2.2. W związku z powyższym sporządzono studium wykonalności oraz projekt techniczny sieci komputerowej.
9.	<b>Wykonanie oddzielenia p.poż. z oddymianiem klatki schodowej w budynku głównym PCUM (kurtyny p.poż)</b>	PCUM w Kielcach	110 000,00	171 447,01	<b>Zadanie zrealizowane.</b> W ramach zadania: - wymieniono okna i zamontowano automatyczny system wywiewowy, - wykonano instalację ścianek z płyt i luxferów, zamontowano drzwi aluminiowe i elektromagnetyczne trzymacze.
10.	<b>Remont i modernizacja pomieszczeń i korytarzy budynku głównego PCUM</b>	PCUM w Kielcach	120 000,00	10 6720,40	W ramach inwestycji: - wykonano system wentylacji korytarzy II i III piętra, -przeprowadzono remont pomieszczeń laboratorium diagnostycznego, - wymieniono grzejniki w pomieszczeniach IV piętra i na klatce schodowej, - przeprowadzono remont pomieszczeń rtg, - zamontowano klimatyzator w serwerowni PCUM, - zamontowano monitoring w pomieszczeniach i na zewnątrz budynku PCUM. W kolejnych latach kontynuowane będą pozostałe prace konieczne do realizacji.
11.	<b>Zakup aparatury medycznej i laboratoryjnej</b>	PCUM w Kielcach	180 000,00	-----	W większości aparatura medyczna na potrzeby PCUM zakupiona została przy realizacji projektu Rozbudowa bazy lokalowej i sprzętowej PCUM w celu rozszerzenia i usprawnienia działalności medycznej i poprawy warunków pracy współfinansowanego ze środków RPO. Zakup analizatorów do laboratorium przewidziany jest na lata 2012 – 2013.
12.	<b>Wykonanie parkingu na gruncie miasta Kielce</b>	PCUM w Kielcach	500 000,00	-----	<b>Zadanie nie zostanie zrealizowane ze względu na brak zgody ze strony władz miasta na udostępnienie terenu pod parking.</b>

13.	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 0405T Kuźniaki – Dobrzeszów – Sarbice - Mnin</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	5 000 000,00	502 554,82	Wykonano nawierzchnię na odc. 220 mb
14.	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 0309T Dąbrowa – Oboźna Droga</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	2 800 000,00	413 273,00	W 2010r. rozpoczęto budowę chodnika o dł. 1119 mb
15.	<b>Budowa drogi powiatowej nr 0275 T Chęciny – Zajączków</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	7 000 000,00	346 024,00	Wykonano nawierzchnię na odc. 1400 mb
16.	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 0311T Masłów - Ciekoty</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	5 600 000,00	168 841,00	Zbudowano chodnik o dł. 396 mb
17.	<b>Przebudowa Drogi powiatowej nr 0374T Sitkówka – Kowala – Bilcza - Podgórze</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	5 000 000,00	99 242,00	W 2010r. rozpoczęto budowę chodnika o dł. 1034 mb
18.	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 0332T Górno – Daleszyce – Borków</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	10 000 000,00	338 215,00	Zbudowano chodnik o dł. 632 mb
19.	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 0288T przez wsie Laskowa – Kostomłoty Drugie – Kostomłoty Pierwsze</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	6 000 000,00	3 964 937,00	W 2009r. przebudowano odcinek drogi o długości 1950 mb wraz z budową chodników i kanalizacją deszczową
20.	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 0345T Wola Łagowska – Gęsice – Niwa</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	1 000 000,00	695 110,00	Wykonano nawierzchnię asfaltową na odc. 945 mb oraz tłuczniową na odc. 1400 mb
21.	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 0346T Satków – Zbelutka – Szumsko - Lipiny</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	1 768 000,00	268 674,00	Wykonano nawierzchnię na odc. 1225 mb
22.	<b>Remont dróg powiatowych nr 0349T Korzenno – Raków i nr 0350T Korzenno - Rudki</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	6 000 000,00	478 160,00	Wykonano nawierzchnię na odc. 1030 mb
23.	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 0485T Snochowice - Piekoszów</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	10 000 000,00	1 678 718,00	Wykonano lokalne poszerzenie nawierzchni, budowę chodników w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, odtworzenie odwodnienia na odc. dł. 1276 mb
24.	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 0312T Masłów - Domaszowice</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	3 500 000,00	81 636,00	Wykonano nawierzchnię na odc. 350mb.
25.	<b>Wymiana zewnętrznych sieci ciepłych i sieci wod.- kan. DPS w Łagiewnikach</b>	DPS w Łagiewnikach	648 000,00	-----	Planowane jest rozpoczęcie inwestycji w III kw. br.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że zakończona została realizacja ośmiu zadań inwestycyjnych. Łączne nakłady finansowe poniesione na te inwestycje wyniosły **11 703 317,95 PLN**. Trzy spośród zrealizowanych inwestycji zrealizowane zostały przed planowanym terminem ich uruchomienia w roku 2013.

Z powodu braku środków finansowych nie przystąpiono do realizacji czterech zadań inwestycyjnych, których rozpoczęcie zaplanowano na rok 2011.

Z przekazanych informacji wynika, że nie ma możliwości zrealizowania zadania pn. „Wykonanie parkingu na gruncie miasta Kielce” na potrzeby PCUM w Kielcach. Władze miasta Kielce nie wyraziły zgody na udostępnienie terenu na ten cel.

*\*Inwestycje w „Części I” informacji umieszczono w porządku zgodnym z kolejnością zapisu zadań w załączniku inwestycyjnym nr 9.1 „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Kieleckiego na lata 2010 – 2015”.*