

Sprawozdanie z monitoringu i oceny realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Kieleckiego” – stan na dzień 31.12.2011 r.

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2008 – 2013 przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Kielcach Nr XVI/93/07 z dnia 6 listopada 2008 r. zakłada realizację zadań zmierzających do długotrwałego i zrównoważonego rozwoju powiatu kieleckiego i zapewnienia jak najlepszych warunków życia jego mieszkańców. Zgodnie z przyjętym dokumentem w okresie 2008 - 2013 zaplanowano do realizacji 21 zadań w pięciu obszarach tj. bezpieczeństwa, ochrony środowiska, gospodarki i poprawy jakości życia mieszkańców. Dziewięć z tych zadań zostało już zrealizowanych, a pozostałe 11 jest w trakcie realizacji w różnym stopniu zaawansowania, natomiast realizacja 1 zadania zaplanowana jest na kolejne lata.

Zgodnie z przyjętymi założeniami po raz kolejny przeprowadzono doroczny monitoring postępu prac nad poszczególnymi zadaniami przewidzianymi do realizacji. Poniżej przedstawiono wyniki przeprowadzonej diagnozy:

Projekty zrealizowane

1. Modernizacja i rozbudowa budynku byłego gimnazjum na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie (2007 - 2008)

Przedmiotem projektu była rozbudowa i modernizacja budynku byłego Gimnazjum na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przeznaczonego dla 48 wychowanków. Powstały sale dydaktyczne, kształcenia ogólnego oraz internat dla 48 resocjalizowanych osób w wieku 13 – 18 lat. Kubatura zrealizowanego budynku wynosi 4268,45 m³. W celu przystosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych dobudowany został szyb windy z windą. Komunikacja wewnętrzna odbywa się dobudowaną klatką schodową, wejście do budynku poprzez wiatrołap, gdzie znajduje się dyżurka. Przebudowany został dach na dwuspadowy, na którym zainstalowano baterie słoneczne wspomagające system ogrzewania budynku. Przebudowana kotłownia i solary pracujące w sposób zsynchronizowany zabezpieczają potrzeby budynku na cele c.o. i c.c.w. Węglowa kuchnia na potrzeby stołówki zastąpiona została kuchnią gazową (propan – butan), alternatywnie elektryczną. W całym budynku wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa. Działka została uporządkowana i ogrodzona na dł. 272 mb. Obiekt posiada wymagane zabezpieczenie p.poż. oraz wyposażony został w system monitoringu.

Koszt całkowity projektu 4 608 365,71 PLN, w tym:

- dofinansowanie z UE 2 041 109,00 PLN,
- pożyczka z WFOŚiGW 334 000,00 PLN,
- budżet powiatu 2 233 256,71 PLN.

2. Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku (2007 - 2010)

Przedmiotem projektu była budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy budynku Zespołu Szkół Nr 3, która poprawi dostępność do obiektów sportowych. Dzięki zrealizowanej inwestycji dzieci, młodzież i dorośli mają możliwość poprawy kondycji fizycznej i zagospodarowania czasu wolnego. Hala poprawi integralność społeczną i wzbogaci ofertę turystyczną oraz warunki w jakich przebywać będzie młodzież z wymiany międzynarodowej, przybywająca tu w ramach programów realizowanych przez szkołę.

Hala sportowa wykonana została z konstrukcji żelbetowej monolitycznej szkieletowej, przykryta dachem dwuspadowym, stalowym, posadowiona bezpośrednio przy budynku szkoły. W budynku hali wykonano instalacje wewnętrzne: wody, kanalizacji sanitarnej, instalacji c.o. i c.w., wentylacji. Dla potrzeb grzewczych wykonana została kotłownia gazowa. Przygotowanie ciepłej wody dla potrzeb sanitarnych hali sportowej odbywa się w układzie zasobnikowym współpracującym z kolektorami słonecznymi. Przy wejściach do budynku dobudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zakupiono wyposażenie hali. Na hali znajduje się boisko do gry w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę oraz 3 boiska do piłki siatkowej. Na hali sportowej jednorazowo może przebywać maksymalnie do 40 osób ćwiczących oraz 240 widzów.

Koszt całkowity projektu 5 700 926,48 PLN w tym:

- dofinansowanie z RPO WŚ 3 420 555,89 PLN,
- gmina Chmielnik 1 036 964,95 PLN,
- budżet powiatu 1 243 405,64 PLN.

3. Turystyczna i gospodarcza kampania promocyjna Powiatu Kieleckiego (2009 - 2010)

W ramach projektu zostały przeprowadzone działania promocyjne służące wzbogaceniu dotychczasowej oferty turystycznej powiatu kieleckiego. W gminach zamontowano tablice informacyjne, odnowiono oznakowania turystycznych szlaków pieszych, utworzono portal internetowy. W ramach działań wydano również przewodnik w trzech językach i prowadzono kampanię promocyjną w prasie i w Internecie. Realizacja projektu poprawi wizerunek powiatu, co będzie miało również wpływ na obraz województwa świętokrzyskiego.

Koszt całkowity projektu 1 449 905,76 PLN, w tym:

- dofinansowanie z RPO WŚ 1000 000,00 PLN,
- budżet powiatu 449 905,76 PLN.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 0484T Gnieździska – Piekoszów, Etap II (2009 - 2010)

W ramach projektu w latach 2009 – 2010 przebudowano odcinki drogi powiatowej nr 0484T na terenie gminy Piekoszów o dł. 4,953 km. Wykonano poszerzenia jezdni do 6 m, budowę chodników o łącznej długości 4,340 km oraz trzy zatoki autobusowe. Uporządkowano odwodnienie drogi poprzez budowę i remont przepustów zjazdów na drogi boczne i przyległe posesje oraz renowację rowów.

Koszt całkowity projektu 7 146 445,13 PLN, w tym:

- dofinansowanie z RPO WŚ 4 287 867,00 PLN,
- budżet powiatu 2 858 578,06 PLN.

5. Przebudowa dróg powiatowych nr 0378T Zgórsko – Nowiny - Trzcianki - Sitkówka i nr 0377T Zagrody – Nowiny (2009 - 2011)

W 2009 r. przebudowano odcinek drogi powiatowej nr 0378T na terenie gminy Sitkówka Nowiny o dł. 2,290 km. Poszerzono jezdnię do 6 i 7 m (w terenie zabudowanym), położono nową nawierzchnię, zbudowano chodniki wraz z kanalizacją deszczową, zbudowano oraz wyremontowano zjazdy na drogi boczne i przyległe posesje, uporządkowano odwodnienie, zbudowano 3 zatoki autobusowe, przebudowano oświetlenie uliczne.

W 2009 r. przebudowano również odcinek Nowiny - Wola Murowana o dł. 1,050 km. Wykonano podbudowę z mieszanki mineralno – cementowo - emulsyjnej, położono nową nawierzchnię, uzupełniono pobocza. W 2010 r. wykonano budowę chodnika wraz z budową kładki i remontem mostu oraz położono nową nawierzchnię na odcinku o dł. 1,300 km. W 2010 r. wykonano wzmocnienie nawierzchni drogi nr 0377T na odcinku o dł. 1,929 km oraz uzupełniono pobocza.

Koszt całkowity projektu 7 948 265,06 PLN w tym:

- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2 208 920,29 PLN,
- Ministerstwo Infrastruktury 1 332 700,00 PLN,
- budżet powiatu 4 406 644,77 PLN.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 0382T Tokarnia – Wolica – Siedlce – Łukowa (2010)

W ramach projektu w 2010 r. przebudowano odcinek drogi powiatowej nr 0382T na terenie gminy Chęciny o długości 1,988 km. Wykonano nawierzchnię jezdni, budowę obustronnych chodników o dł 2,812 km. Uporządkowano odwodnienie drogi polegające na budowie i remoncie przepustów zjazdów na drogi boczne i przyległe posesje oraz renowację rowów i lokalne wykonanie kanalizacji deszczowej.

Koszt całkowity projektu 3 076 222,51 PLN w tym:

- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 1 537 428,00 PLN,
- gmina Chęciny 769 397,00 PLN,
- budżet powiatu 769 397,00 PLN.

7. Budowa biogazowni w Piekoszowie

Przedmiotem projektu była budowa biogazowni rolniczej. Zadaniem biogazowni jest utylizacja odpadów poprodukcyjnych z zakładów rzeźniczo-wędliniarskich. Biogazownia będzie utylizować odpady, produkować energię elektryczną i ciepłą oraz nawóz. Inwestorem przedsięwzięcia jest osoba prywatna. Powiat kielecki nie uczestniczył w kosztach realizacji inwestycji.

8. Przebudowa dróg powiatowych nr 0332T Górno – Daleszyce - Borków i nr 0355T Suków – Borków – Pierzchnica - Chmielnik, Etap I (2009 - 2011)

W ramach projektu w latach 2009 – 2011 przebudowany został odcinek drogi powiatowej nr 0355T na terenie gminy Daleszyce o dł. 7,781 km. Wykonano poszerzenie jezdni do 6 m, wybudowano chodnik o dł. 3,109 km, ścieżkę rowerową o dł. 1,316 km, 7 zatok autobusowych oraz 108 miejsc postojowych. Uporządkowano odwodnienie drogi polegające na budowie i remoncie przepustów zjazdów na drogi boczne i przyległe posesje oraz renowację rowów i lokalne wykonanie kanalizacji deszczowej. W 2011 wykonano pozostałe prace przy parkingach, roboty wykończeniowe oraz oznakowanie poziome i pionowe jezdni.

Całkowity koszt zadania 9 378 030, PLN, w tym:

- dofinansowanie z RPO WŚ 5 573 706,00 PLN,
- budżet powiatu 3 804 324,00 PLN.

9. Przebudowa dróg powiatowych nr 0332T Górno – Daleszyce - Borków i nr 0355T Suków – Borków – Pierzchnica - Chmielnik, Etap II (2009 - 2011)

W ramach projektu w latach 2009 – 2011 zostały przebudowane odcinki drogi powiatowej nr 0355T na terenie gmin Pierzchnica i Chmielnik o łącznej dł. 9,601 km. Wykonano poszerzenia jezdni do 6 m, wybudowano i przebudowano chodniki o łącznej dł. 4,777 km, wybudowano 9 zatok autobusowych oraz 10 miejsc postojowych. Uporzędkowano odwodnienie drogi poprzez budowę i remont przepustów i zjazdów na drogi boczne i przyległe posesje oraz renowację rowów i lokalne wykonanie kanalizacji deszczowej.

Całkowity koszt zadania 9 507 417,56 PLN, w tym:

- dofinansowanie ze ZPORR 2 957 547,42 PLN,
- dofinansowanie z RPO WŚ 3 338 412,60 PLN,
- budżet powiatu 3 211 457,54 PLN.

Całkowity koszt realizacji zakończonych zadań zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego to **48 815 578,21 PLN**, z czego 18 976 969,48 PLN stanowią środki pochodzące z budżetu powiatu, 27 698 246,20 PLN środki pozyskane z Funduszy Unii Europejskiej, natomiast 1 806 361,95 PLN stanowią środki finansowe gmin oraz 334 000,00 PLN pożyczka z WFOŚiGW. Wszystkie inwestycje zostały zrealizowane dzięki możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków zewnętrznych, ponieważ zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego zamierzenia przekraczają możliwości finansowe samorządu.

Projekty rozpoczęte i w trakcie realizacji

Nazwa projektu Okres realizacji od - do	Charakterystyka przedsięwzięcia	Zadania zrealizowane w roku 2011.	Koszt całkowity w PLN	Budżet Powiatu	Fundusze UE / inne	Koszty realizacji poniesione do dnia 31.12.2011 r.
<p>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu gm. Chęciny</p> <p>15.10.2009 r. 31.12.2012 r.</p>	<p>Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (RCNT) to przedsięwzięcie mające na celu skupienie działań i inicjatyw lokalnych oraz regionalnych w celu aktywizacji rozwoju gospodarczego województwa świętokrzyskiego oraz stymulowania współpracy pomiędzy szkołami wyższymi, jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami około-biznesowymi i przedsiębiorstwami, ze szczególnym uwzględnieniem transferu nowoczesnych technologii i rozwoju przedsiębiorczości. Powiat kielecki Uchwałą Rady Powiatu przekazał na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości o pow. 10,24 ha jako wkład Beneficjentów do projektów związanych z realizacją Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego.</p>	<p><u>Maj 2011 roku:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - przekazana została kompletna dokumentacja projektowa umożliwiająca przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane związane z przebudową i adaptacją istniejącego budynku szkoły na funkcję Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Województwie Świętokrzyskim. <p><u>Wrzesień 2011 roku</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - podpisano umowę na „Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w Województwie Świętokrzyskim” na mocy której Inwestor Zastępczy 	20 801 891,15	-	18 721 702,04 PO RPW 2 080 189,11 Województwo Świętokrzyskie	472 225,13

zobowiązany został do szczegółowego sprawdzenia dokumentacji projektowej, przygotowania i ogłoszenia postępowania na roboty budowlane, nadzorowania robót budowlanych wraz z rozliczeniem inwestycji. Termin realizacji zadania zgodnie ze studium wykonalności zaplanowany jest na lata 2012 – 2013;

Październik 2011 roku
-Inwestor Zastępczy ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla zadania „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w Województwie Świętokrzyskim”;

Listopad 2011 roku
- Województwo Świętokrzyskie podpisało umowę o dofinansowanie projektu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości;
- w siedzibie Inwestora Zastępczego dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego na „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Województwie Świętokrzyskim”. Najniższa oferta opiewała na kwotę 7.880.688,74 PLN i przekroczyła wysokość środków, jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

W związku z powyższym Beneficjent zdecydował się wystąpić do Instytucji Pośredniczącej PO RPW o zwiększenie wartości Projektu, w oparciu o zaktualizowane kosztorysy inwestorskie. W wyniku ustaleń i konsultacji z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 7 stycznia 2012 roku złożono Notę Wyjaśniającą do Aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją obejmującą między innymi zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy i plan finansowy Projektu. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pozytywnie zaopiniowała Aneks do

		Umowy i zarekomendowała Ministerstwu Rozwoju Regionalnego zwiększenie wartości Projektu; Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne uzyskało informację z Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, o wyrażeniu zgody na zwiększenie wartości całkowitej Projektu do kwoty 23.571.607,27 PLN.				
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku 2007 – 2012	Przedmiotem projektu jest rozbudowa placówki o nowe powierzchnie, przebudowa części obecnych pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu wokół placówki. W rozbudowanej części placówki znajdzie się miejsce na wszystkie funkcje diagnostyczno-zabiegowe m.in. blok operacyjny, sterylizację podręczną, pomieszczenia towarzyszące, izbę przyjęć. Rozbudowa doprowadzi do połączenia z resztą szpitala – wewnętrzną zamkniętą komunikacją – obecnie wolno stojącego budynku kuchni i pralni. Przebudowie poddana będzie część dotychczasowych pomieszczeń. Istniejący pion komunikacyjny wyposażony będzie w drugi dźwig do transportu pacjentów na łóżkach oraz hol wewnętrzny, stanowiący przedpole przed wejściem do dźwigów i klatki schodowej. Uzupełnieniem nowej inwestycji będzie gruntowa przebudowa wejścia głównego. Zadanie to polegać będzie na: - wyburzeniu niektórych wolno stojących	Wyburzenia, roboty budowlane, prace ziemne, roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne oraz roboty elektryczne - zgodnie z protokołami odbioru. Stopień zaawansowania prac w ramach realizowanej inwestycji przedstawia się następująco: - roboty budowlane - 86,87%; - instalacje sanitarne - 33,15%; - instalacje elektryczne i teletechniczne - 60,58%.	7 017 672,20	2 807 068,88	4 210 603,32	3 203 877,92

	<p>budynków gospodarczych, - budowie głównego zjazdu z ul. Kieleckiej, - budowie nowego wejścia głównego z systemem podjazdów, - budowę miejsc parkingowych na 58 samochodów, w tym 2 dla osób.</p>					
<p>Tworzenie warunków do rozwoju rekreacji i sportu poprzez budowę ogólnodostępnej hali sportowej w Łopusznie 2010 - 2012</p>	<p>W ramach realizacji projektu planuje się budowę ogólnodostępnej hali sportowej o wymiarach 63,50x32,50 i kubaturze 12385,75 m³ wraz z kotłownią i niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu. Budynek hali będzie obiektem wolnostojącym. Sala gimnastyczna o gabarytach mieszczących pełnowymiarowe boisko 22mx44m do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę, a także 2 boiska niepełnowymiarowe, treningowe do koszykówki i jedno treningowe pełnowymiarowe dla grup ćwiczeniowych oddzielone od siebie kotarami.</p>	<p>W I półroczu 2011 roku wykonana została pełna dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ponieważ zadanie nie mogło być realizowane w pełnym zaplanowanym zakresie ze względu na brak dofinansowania zadania z RPO, Zarząd Powiatu podjął decyzję o ograniczeniu zakresu przedmiotowego zadania. W lipcu 2011r. zlecono opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa hali sportowej w Łopusznie”, której celem było maksymalne ograniczenie kosztów inwestycji. Koszt opracowania dokumentacji zamiennej wyniósł 63 960,00PLN. Koszt nadzoru autorskiego wyniesie 4 880,00 PLN. Wartość brutto wykonania robót budowlanych i wyposażenia hali po opracowaniu dokumentacji</p>	8 133 818,74	-	-	204 988,00

		zamiennej wynosi 7 804 736,74 PLN.				
Prace konserwatorsko-remontowe w zabytkowym obiekcie ZSP Nr 5 w Łopusznie wraz z zagospodarowaniem otoczenia 2010 – 2013	<p>Projekt zakłada rewitalizację Zespołu Pałacowego oraz termomodernizację budynków ZSP nr 5 Łopusznie w 3 etapach:</p> <p>I etap – remont budynku pałacowego, w którym mieści się ZSZ Nr 5 będzie polegał na częściowej wymianie pokrycia dachu i wieży wraz z kompletem wymiany orynnowania, wykonanie drenażu wokół budynku, odtworzenie uszkodzonych elementów elewacji (profilu, opasek, gzymsów, elementów sztukatorskich, lica kamiennego). Wykonaniu izolacji p. wilgociowej ścian fundamentowych, likwidacji barier architektonicznych: modernizacji sanitariatów dla osób niepełnosprawnych i instalacji platformy windowej, remont stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji elektrycznej.</p> <p>II etap – rewitalizacja i remont elementów parku, uwzględniająca - bramę wjazdową, ogrodzenie, elementy małej architektury, układ komunikacyjny (drogi i alejki), oświetlenie terenu, zieleń oraz dodatkowy układ drenażu i odwodnienia terenu.</p> <p>III etap - remont i przebudowa budynku internatu polegający na wykonaniu izolacji p.wilgociowej poziomej i pionowej, tynków i posadzek w piwnicach, wymianie więźby dachowej, pokrycia dachu, stropu nad ostatnią kondygnacją, remoncie elewacji, wymianie orynnowania i obróbek blacharskich, wymianie instalacji elektrycznej i odgromowej, stolarki drzwiowej zgodnie z wymogami p.poż.</p>	<p>W 2010 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przedmiotowe zadanie. Umowa z Wykonawcą opiewała na kwotę 159 000 PLN, termin wykonania upłynął w dniu 10.12.2010r. Mimo wyznaczonego dodatkowego terminu Wykonawca nie wywiązał się z umowy. Powiat, pismem z dnia 05.03.2011 r. odstąpił od umowy naliczając wykonawcy kary umowne w wysokości 13 400,00 PLN. W Sądzie Rejonowym w Kielcach (Wydział Cywilny) toczy się proces Powiat Kielecki przeciwko Krzysztof Łukasz Maciejewski (Wykonawcy) o zapłatę naliczonych kar umownych. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie wszczął nowe postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja Zespołu Podworskiego oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół</p>	11 137 021,90	-	-	225 000,00

	<p>Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie”. W wyniku którego w sierpniu 2011r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji i sprawowanie nadzoru autorskiego. Koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniósł 225 000,00 PLN Ponieważ koszty realizacji całego zadania inwestycyjnego są bardzo duże ustalono jego realizację w 3 etapach: I etap – remont budynku pałacu, II etap – rewitalizacja parku, III etap – remont budynku internatu. Dokumentacja została opracowana na każdy etap oddzielnie, uzyskano również pozwolenia na budowę. W październiku 2011r. Powiat złożył wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie realizacji remontu pałacu. W dniu 23.02.2012r. zostaliśmy poinformowani przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zarezerwowaniu, w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe, kwoty 250 000,00 PLN na dofinansowanie</p>			
--	--	--	--	--

		<p>w 2012 r. remontu pałacu (budynku szkoły) w Łopusznie w zakresie Rewitalizacji Zespołu Podworskiego. Ponieważ przyznana kwota jest znacznie niższa od wnioskowanej (2 494 229,00 PLN) w roku 2012r. będzie realizowane zadanie nr 1 w ramach I etapu (remontu pałacu) obejmujące remont dachu wraz gzymsem wieńczącym oraz częściowe zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentów. Szacunkowa wartość robót przewidzianych do wykonania w 2012 r. około 680 000,00 PLN. Prowadzone są obecnie dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: jedno na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania i drugie na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.</p>				
<p>Poprawa warunków edukacyjnych poprzez modernizację, rozbudowę i remont hali</p>	<p>Przedmiotowa inwestycja obejmuje: budynek hali sportowo - widowiskowej z niezbędnym zapleczem higieniczno - sanitarnym, siłownią, salą rehabilitacji, pomieszczeniami zaplecza sportowego oraz pomieszczeniami technicznymi; boiska zewnętrzne do piłki ręcznej i tenisa; parking dla samochodów</p>	<p>W dniu 4.04.2011r. Powiat zawarł z Gminą Chęciny umowę o udzielenie dotacji na przedmiotowe zadanie. Powiat zobowiązał się do wsparcia finansowego Gminy w wysokości:</p>	17 992 924,34	2 381 470,00	4 800 000,00 RPO WŚ 10 811 454,34 Gmina Chęciny	6 579 545,40

<p>sportowej w Chęcinach</p> <p>07.2010 – 08.2012</p>	<p>osobowych i autokarów, drogi dojazdowe i dojścia, zjazdy, oświetlenie terenu i przyłącza, zieleń ozdobną i izolacyjną.</p>	<p>2 380 970,00PLN. Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty ziemne, fundamentowanie – całość wykonana; - mury konstrukcyjne, słupy, podciągi – znaczna większość wykonana; - stropy – znaczna większość wykonana; - płyty żelbetonowe trybun - schody wewnętrzne – część wykonana; - konstrukcja drewniana dachu – część wykonana; - ścianki działowe – część wykonana; - stolarka okienna – część wykonana; - stolarka drzwiowa – część wykonana; - podłóża i posadzki – zaplecze – część wykonana; - podłóża i posadzki – sala sportowa – część wykonana; - roboty zewnętrzne – część wykonana; - wewnętrzna kanalizacja sanitarna – część wykonana; - kanalizacja sanitarna – część wykonana; - kanalizacja deszczowa – część wykonana. 				
---	---	--	--	--	--	--

<p>Poprawa warunków edukacyjnych poprzez modernizację, rozbudowę i remont hali sportowej w Bodzentynie</p>	<p>W „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym powiatu kieleckiego na lata 2010 – 2015” ujęto realizację inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Bodzentynie”. Realizacja projektu planowana jest w latach 2014 - 2016.</p>	<p>nie dotyczy</p>	<p>8 000 000,00 (planowana wartość inwestycji)</p>	<p>4 000 000,00 planowany wkład finansowy powiatu</p>	<p>2 800 000,00 planowane środki UE 1 200 000,00 planowany wkład Gminy Bodzentyn</p>	<p>nie dotyczy</p>
<p>Doskonalenie infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację, remont i doposażenie placówek edukacyjnych będących w zasobach Powiatu Kieleckiego Projekt ciągły</p>	<p>Baza dydaktyczna placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kielecki to obiekty szkolne, a więc budynki, budowle i boiska. Wymagają podejmowanie systematycznych działań, które przyczynią się do podnoszenia standardów edukacyjnych i ogólnorozwojowych w ponadgimnazjalnych szkołach powiatowych.</p>	<p><u>Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi</u> Malowanie łącznika tj. przejścia z sali gimnastycznej, korytarza oraz łazienek. <u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie.</u> Wykonano remonty budowlane polegające na wymianie tynków wewnętrznych sufitów i ścian, licowaniu ścian płytkami ceramicznymi, wymianie posadzek, wymianie rurociągów i odpływów do kanalizacji wewnętrznej, baterii zaworów oraz podejść dopływowych instalacji wodociągowej, zabudowie płytami G/K przestrzeni technologicznych oraz robotach towarzyszących w budynku dydaktycznym ZSP Nr 1. Wykonano roboty remontowe polegające na</p>	<p>1 469 801,81</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>1 469 801,81</p>

wykonaniu wentylacji mechanicznej z podłączeniem elektrycznym, lakierowaniu stolarki drzwiowej, obiciu drzwi materiałem dźwiękochłonnym, wymianie klamek do drzwi, w pomieszczeniach budynku dydaktycznego.

Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach

Wymiana nawierzchni ciągów pieszych oraz opasek przy budynkach, drogi komunikacyjnej wewnętrznej, utwardzenie placów i terenu w celu zapewnienia placu manewrowego dla drogi p/pożarowej, roboty towarzyszące w kompleksie zabudowy szkoły. Roboty modernizacyjne polegające na odwodnieniu fundamentów w gruncie na poziomie posadowienia budynku internatu. Roboty remontowe i przebudowa sieci kanalizacji zewnętrznej od strony południowej budynku internatu. Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w piwnicach.

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 5
w Łopusznie

Wymiana tynków, malowanie sal, częściowe cyklinowanie podłóg. Odgrzybianie, instalowanie wentylacji, uzupełnianie tynków, malowanie w szatniach szkoły. Zabezpieczenie przed niszczeniem tarasów od strony południowej i północnej, naprawa rynien ściekowych. Remont szatni, adaptacja pomieszczeń do celów dydaktycznych w piwnicach internatu. Adaptacja pomieszczeń na pracownię fryzjerską i pracownię analiz żywności. Uzupełnienie ogrodzenia wokół placu szkolnego.

Zespół Szkół Nr 3
w Chmielniku

Bieżące remonty 6 sal lekcyjnych z adaptacją dwóch sal dydaktycznych na potrzeby biblioteki szkolnej przy ul. Dygasińskiego 11. Alejki i ciągi piesze przed budynkiem dydaktycznym przy ul. Dygasińskiego. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby księgowości. Utwardzenie placu przy obiektach Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy ul. Furmańskiej.

<p>Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 8 i Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nowej Słupi w ramach Inwestycji „Centrum Kulturowo – Archeologiczne w Nowej Słupi”</p> <p>2009 – 2011</p>	<p>Projekt zakłada budowę budynku trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego o powierzchni całkowitej 2 789,53 m² i powierzchni zabudowy 1 460,25 m². Hala usytuowana jest prostopadle do istniejącego budynku Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi.</p>	<p>W związku z błędami projektowymi zostały opracowane projekty zamiennie obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmianę rzędnej parteru projektowego budynku; - zmianę poziomu przyłączy kanalizacyjnych do budynku; - luk montażowy wymiany kotła i zsyp paliwa; - wykonano projekt zamienny konstrukcji stalowej łącznika; - zmieniono parametry drogi pożarowej i zagospodarowanie terenu; - zaprojektowano kanalizację deszczową z odwodnieniem terenu i rur spustowych z budynku hali i budynku szkoły z wprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej i drenaż opaskowy; - mury oporowe i dojście do kotłowni. <p>W dniu 5.08.2011r. Wójt Gminy Nowa Słupia zwrócił się z wnioskiem o zmianę w części decyzji pozwolenia na budowę.</p> <p>W dniu 16.09.2011r. Starosta Kielecki Decyzją Nr 1884/2011 zmienił decyzję Starosty Kieleckiego Nr 1592/2008 z dnia 03.10.2008r.</p>	<p>4 051 055,75</p>	<p>1 371 330,62</p>	<p>1 299 348,75 RPOWŚ</p> <p>1 380 376,38 Gmina Nowa Słupia</p>	<p>3 047 953,30</p>
---	--	--	---------------------	---------------------	---	---------------------

Znak B.I.7351-49-32/08
w części dotyczącej zmiany
projektu zagospodarowania
terenu wraz z budową drogi
pożarowej, schodów
terenowych, murów
oporowych, przebudowy
przyłącza kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej,
budowy drenażu opaskowego
hali sportowej i kanalizacji
deszczowej
z włączeniem do kanalizacji
deszczowej w ulicy Szkolnej,
zmiany konstrukcji łącznika
oraz dobudowy luku
montażowego do budynku
hali, objętych projektem
zamiennym.

Wykonano niżej wymienione
roboty w branżach:

branża budowlana

- roboty przygotowawcze
i rozbiórkowe – 100%
- roboty ziemne – 98,24%
- fundamenty żelbetonowe –
95,55%
- konstrukcje żelbetonowe –
82,69%
- ściany murowane – 93,64%
- stropy – 100%
- schody żelbetonowe –
60,06%
- dach – 95,05%
- stolarka otworowa – 96,13%

		<ul style="list-style-type: none"> - elewacja termiczna – 76,72% - posadzki i okładziny – 70,56% - tynki mineralne wewnętrzne maszynowe – 98,64% - sufity podwieszane z płyt gipsowych – 59,17% - roboty malarskie – 38,99% - posadzka sportowa, hala – 0% - balustrada i osłony – 81,2% branża sanitarna - instalacja c.o. – 76,04% - kotłownia – 88,86% - wentylacja – 44,19% - instalacja wod-kan – 87,69% branża elektryczna - oprawy oświetleniowe i osprzęt – 82,42% - elementy prefabrykowane – 76,12% - instalacja odgromowa – 46,27% - roboty dodatkowe – 0% 				
Przebudowa dróg powiatowych nr 0487T Piotrowiec – Hucisko – Niedźwiedź – Oblęgór – Oblęgorek – Chełmce -	<p>W ramach projektu zostaną przebudowane odcinki dróg powiatowych nr 0487T i 0490T na terenie gminy Strawczyn o łącznej dł. 18,673 km. Przewidziano wykonanie poszerzenia jezdni do 5,5 m, budowę chodników oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego. Zostanie również uporządkowane odwodnienie drogi polegające na budowie i remoncie przepustów , zjazdów na drogi boczne i przyległe posesje oraz renowację</p>	<p>Przebudowano na terenie gminy Strawczyn odcinek drogi 0487T i 0490T o dł. 8,250 km. Poszerzono jezdnię do 5,5 m., wybudowano chodnik o łącznej dł. 5,790 km oraz uporządkowano odwodnienie drogi polegające na budowie i remoncie przepustów oraz</p>	20 000 000,00	4 405 445,69	4 610 677,79 RPOWŚ 1 187 000,00 Ministerstwo Infrastruktury	10 203 123,48

Promnik i nr 0490T Oblęgorek – Porzecze 2010 - 2013	rowów i lokalne wykonanie kanalizacji deszczowej.	rowów i lokalnym wykonaniu kanalizacji deszczowej.				
Przebudowa dróg powiatowych nr 0325T Bieliny – Poduchowne - Makoszyn, nr 0326T Bieliny Poduchowne - Napęków, nr 0334T Daleszyce – Napęków 2009 - 2013	W ramach projektu zostaną przebudowane odcinki dróg powiatowych nr 0325T Bieliny – Poduchowne - Makoszyn, nr 0326T Bieliny Poduchowne - Napęków, nr 0334T Daleszyce – Napęków. Zostanie uporządkowane odwodnienie drogi polegające na budowie i remoncie przepustów, zjazdów na drogi boczne i przyległe posesje oraz renowację rowów i lokalne wykonanie kanalizacji deszczowej.	W 2011 roku wykonano remont odcinka drogi powiatowej nr 0334T odc. Daleszyce – Smyków o dł. 6,865 km.	12 000 000,00	3 541 332,04	3 537 474,98 RPOWŚ 800 000,00 MSWiA	7 878 807,02
Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T Mąchocice – Ciekoty - Św. Katarzyna 2011	Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T Mąchocice – Ciekoty - Św. Katarzyna. W ramach projektu zostanie przebudowana droga powiatowa nr 0314T Mąchocice – Ciekoty - Św. Katarzyna o dł. 9,838 km oraz uzupełnione pobocza.	W ramach projektu w 2011 wykonano remont nawierzchni drogi powiatowej nr 0314T Mąchocice-Ciekoty-Św. Katarzyna o dł.9,838 km oraz uzupełniono pobocza	6 000 000,00	2 679 714,00	2 679 713,00 NPPDL	5 359 427,34
Przebudowa drogi powiatowej nr 0345T Wola Łagowska – Niwy 2009 - 2012	W ramach projektu zostanie przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 0345T Wola Łagowska – Niwy o dł. 7,760 km.	W 2011 r. zbudowano odcinek drogi o nawierzchni tłuczniowej o dł. 1,400 km.	3 000 000,00	533 672,33	-	533 672,33

Plan Rozwoju Lokalnego został zatwierdzony w listopadzie 2008 roku, zawarto w nim najważniejsze przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach 2008 – 2013. Corocznie prowadzony monitoring w/w dokumencie pokazywał jak przebiega realizacja poszczególnych projektów. Zaplanowane projekty wymagały ogromnego nakładu finansowego ze strony powiatu, pozyskanych środków zewnętrznych między innymi z Unii Europejskiej.

W dokumencie zaplanowano do realizacji 21 projektów, z czego 9 zostało już zakończonych i oddanych do dyspozycji mieszkańców powiatu.

11 zadań jest w trakcie realizacji, w tym 3 projekty ciągłe, na które dofinansowanie pozyskiwane jest corocznie. Zadanie pn. „Poprawa warunków edukacyjnych poprzez modernizację, rozbudowę i remont hali sportowej w Bodzentynie” z powodu braku dostatecznych środków finansowych planowane jest do realizacji w latach nie objętych Programem i ujęte zostało w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym powiatu kieleckiego na lata 2010 – 2015” pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Bodzentynie”. Realizacja projektu planowana jest w latach 2014 - 2016.

Od momentu uchwalenia Planu upłynęły już ponad 3 lata. Na tym etapie realizacji dokument Planu Rozwoju Lokalnego powinien zostać zaktualizowany. Ponieważ zadania zawarte w Planie stanowią jednocześnie realizację zapisów „Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020” oraz „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Kieleckiego na lata 2010 – 2015”, zasadnym jest, aby nie przeprowadzać aktualizacji Planu i skrócić termin jego obowiązywania. Nie spowoduje to zaprzestania realizacji zapisanych w nim zadań. Część z nich jest już zapisana do realizacji w w/w dokumentach rozwojowych powiatu, pozostałe w ramach ich aktualizacji zostaną tam przeniesione. Takie działanie pozwoli na uporządkowanie i usystematyzowanie dokumentów planistycznych i rozwojowych powiatu kieleckiego, a tym samym przyczyni się do efektywnej realizacji wyznaczonych celów.