

**Informacja o postępach w realizacji zadań zawartych
w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Kieleckiego na lata 2010 – 2015”
wg stanu na dzień 30.06.2012 r.**

Lp.	Jednostka realizująca lub koordynująca	Tytuł inwestycji	Okres realizacji od – do (miesiąc / rok)	Całkowita wartość inwestycji i źródła finansowania w PLN i wartość w %	Kwota wydatków poniesionych w I półroczu 2012 r.	Kwota wydatków od początku realizacji inwestycji do dnia 30.06.2012 r.	Działania zrealizowane w ramach inwestycji od początku realizacji do dnia 30.06.2012 r.	
1	ŚCMiN w Kielcach	Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych w Województwie Świętokrzyskim poprzez rozbudowę kompleksu szpitalnego ŚCMiN w Kielcach oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej	03.2009 r. - 08.2012 r.	7 344 998,61 3 999 351,74 – UE (54,45%) 2 501 706,53 – budżet powiatu (34,06%) 843 940,34 – środki własne szpitala (11,49%)	2 195 726,98	4 526 485,98	Budowa została zakończona. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Nie zakończono rozliczenia projektu	
2	Szpital Powiatowy w Chmielniku	Modernizacja i Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku	01.2010 r. - 12.2012 r.	7 017 672,20 4 210 603,32 - UE (60%) 2 807 068,88 - budżet powiatu (40%)	2 317 981,40	5 411 355,37	Roboty budowlane i elektryczne wykonane w 91%, a instalacje sanitarne w 61%.	
3	PCUM w Kielcach	Rozbudowa bazy lokalowej i sprzętowej PCUM w celu rozszerzenia i usprawnienia działalności medycznej i poprawy warunków pracy	Inwestycja została zakończona w 2011 r.					

4	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach: kaplicy oraz budynku po magazynie płodów rolnych z przeznaczeniem na pracownię terapii zajęciowej	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
5	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego oddziałów II-IV (budynek nr 4) DPS w Łagiewnikach.	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
6	Gmina Nowa Słupia	Budowa Centrum Kulturowo - Archeologicznego - Etap II - Budowa hali sportowej w Nowej Słupi	08.2009 r. - 10.2012 r.	4 439 931,09 1 299 348,75 - UE (31%) 1 550 513,15 - budżet powiatu (34%) 1 590 072,19 - środki własne gminy (35%)	280 613,19	3 328 566,49	W ramach projektu wybudowano budynek hali sportowej składający się z części socjalno - sanitarnej o trzech kondygnacjach naziemnych z dachem dwuspadowym oraz z części sportowej jednoprzestrzennej z dachem powłokowym przestrzennym. W budynku znajdują się szatnie, magazyn sprzętu, siłownia, sala do tenisa stołowego oraz szatnie z sanitariatami dla ćwiczących. Budynek zaplecza wyposażony zostanie w urządzenie dźwigowe dla osób niepełnosprawnych.
7	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu	Przebudowa, rozbudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu gm. Chęciny	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
8	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wolnostojącego z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny - budynek nr 12 DPS w Zgórsku	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				

9	Gmina i Miasto Chęciny	Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach	2011 r. - 2013 r.	<p>18 165 681,47</p> <p>4 800 000,00 - UE (26%)</p> <p>2 381 470,00 - budżet powiatu (13%)</p> <p>10 984 211,47 - środki własne gminy (61%)</p>	4 074 347,49	10 667 405,61	<p>W dniu 4.04.2011 r. Powiat kielecki zawarł z Gminą i Miastem Chęciny umowę oraz Aneks Nr 1 z dnia 04.10.2011 r. o udzielenie dotacji na przedmiotowe zadanie. Powiat zobowiązał się do wsparcia finansowego w wysokości: 2 381 470,00,</p> <ul style="list-style-type: none"> • w roku 2011 w kwocie 1 117 190,00, • w roku 2012 w kwocie 944 280,00, • w roku 2013 w kwocie 320 000,00. <p>W realizacji przedmiotowej inwestycji wykonano następujące roboty budowlane:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w całości: ziemne, fundamentowanie, mury konstrukcyjne, słupy, podciąg, stropy, płyty żelbetowe, schody wewnętrzne, • w 90% konstrukcja drewniana dachu i jego pokrycie, • w trakcie wykonywania są: ścianki działowe, stolarka okienna i drzwiowa, podłoga i posadzki elewacja, roboty zewnętrzne, wewnętrzna instalacja sanitarna, kanalizacja sanitarna i deszczowa, wentylacja, roboty elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne.
10	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0355T Suków - Borków-Pierzchnica – Chmielnik	06.2009 r. - 12.2015 r.	26 500 000,00	0,00	18 856 847,65	Wykonano lokalnie poszerzenie jezdni, położenie nawierzchni, budowa chodników w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, budowa ścieżki rowerowej, odtworzenie odwodnienia na terenie gmin

							Daleszyce, Pierzchnica i Chmielnik.
11	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0484T Gnieździska - Piekoszów	08.2009 r. - 07.2012 r.	11 200 000,00	1 238 271,97	9 579 694,06	Wykonano częściowo lokalne poszerzenie jezdni, położenie nawierzchni, budowa chodników w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, odtworzenie odwodnienia.
12	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa dróg powiatowych nr 0487T Piotrowiec - Obłęgorek - Chełmce - Promnik i nr 0490T Obłęgorek - Porzecze	08.2010 r. - 12.2015 r.	20 000 000,00	1 693 690,82	10 249 177,76	Wykonano częściowo lokalne poszerzenie jezdni, położenie nawierzchni, budowa chodników w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, odtworzenie odwodnienia.
13	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0325T Bieliny Poduchowne – Makoszyn	06.2010 r. - 12.2015 r.	9 000 000,00	0,00	6 064 232,75	Wykonano częściowo lokalne poszerzenie jezdni, położenie nawierzchni, budowa chodników w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, odtworzenie odwodnienia.
14	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0343T Piotrów – Gułaczów	04.2010 r. - 11.2010 r.	4 365 000,00	0,00	4 705 435,00	Wykonano lokalne poszerzenie jezdni, położenie nawierzchni, budowę chodników w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, odtworzenie odwodnienia na odcinku 5078 mb.
15	Powiat Kielecki	Budowa hali sportowej w Łopusznie	2011 r. -	7 804 736,74* (wartość dla hali wg zamiennego projektu, na podstawie którego wydana została decyzja o zmianie pozwolenia na budowę)	0,00	204 988,00	W I półroczu 2011 roku wykonana została pełna dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ponieważ zadania nie mogło być zrealizowane w pełnym zaplanowanym zakresie ze względu na brak dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego (60%), Zarząd Powiatu podjął decyzję o ograniczeniu zakresu przedmiotowego zadania. W miesiącu lipcu 2011r. zlecono opracowanie zamiennego projektu – kosztorysowej dla

							zadania „Budowa hali sportowej w Łopusznie”, której celem było maksymalne ograniczenie kosztów inwestycji. Projekt został zgłoszony do dofinansowania z „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.
16	Powiat Kielecki	Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Popieluszki	2011 r. - 2014 r.	40 266 213,00 - budżet powiatu (100%)	56 220,00	4 030 375,84	Wydatki poniesione na zadanie w roku 2011 wyniosły 3 974 155,87 PLN Wykonano następujące prace: • w zakresie robót konstrukcyjnych budynku: I segment - wykonane zostały fundamenty, ściany żelbetowe przyziemia, słupy, strop nad przyziemem, parterem, I piętrzem, wieńce, nadproża, klatka schodowa oraz roboty murowe parteru I i II piętra, II segment - wykonane zostały fundamenty, ściany żelbetowe przyziemia, słupy, strop nad przyziemem, parterem, I piętrzem, wieńce, nadproża, klatka schodowa oraz roboty murowe parteru I i II piętra, III segment - wykonane zostały fundamenty, ściany żelbetowe przyziemia, słupy, stropy nad przyziemem, wieńce, nadproża, klatka schodowa, szyb windowy oraz roboty murowe parteru, IV segment - wykonane zostały fundamenty, ściany żelbetowe przyziemia, słupy, strop nad przyziemem, wieńce, nadproża, klatka schodowa, oraz roboty

							<p>murowe parteru, V segment (tylko na poziomie przyziemia) - wykonano roboty konstrukcyjne,</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonane zostały instalacje podposadzkowe w całym obiekcie, • na ukończeniu są roboty muru oporowego wzdłuż granicy działki od strony wschodniej, przystąpiono do muru oporowego przy budynku od strony dziedzińca, • wykonane jest 80% sieci kanalizacji deszczowej brudnej i kanalizacji czystej, 85 % drenażu opaskowego, kanalizacja sanitarna na poziomie 37% i wodociąg ok. 20% zakresu. <p>Z dniem 01.03.2012 r. odstąpiono od umowy z wykonawcą robót budowlanych z powodu opóźnień w stosunku do terminów umownych. W I półroczu 2012 r. przygotowano nowe postępowanie, opracowana została inwentaryzacja wykonanej części budynku i specyfikacja istotnych warunków postępowania, ogłoszony również został przetarg. W dniu 11.06.2012 r. otwarte zostały oferty. Na ukończeniu jest procedura wyboru wykonawcy.</p>
17	Powiat Kielecki	Rewitalizacja Zespołu Podworskiego oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie	2010 r. - 2012 r.	<p>Całkowity koszt 11 137 021,90</p> <p>roboty realizowane w 2012 r. w ograniczonym zakresie z uwagi na wielkość uzyskanego dofinansowania</p>	225 000,00	225 000,00	<p>W 2010 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przedmiotowe zadanie. Wykonawca nie wywiązał się z umowy dlatego Powiat odstąpił od niej i naliczył wykonawcy kary umowne w wysokości 13 400,00 PLN. W Sądzie Rejonowym</p>

				<p>488 768,33</p> <p>244 384,00 - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (50%)</p> <p>244 384,17 - budżet powiatu (50%)</p>			<p>w Kielcach (Wydział Cywilny) toczy się proces Powiat Kielecki przeciwko Krzysztof Łukasz Maciejewski (Wykonawcy) o zapłatę naliczonych kar umownych.</p> <p>W wyniku nowego postępowania w sierpniu 2011 r. wyłoniony został nowy Wykonawca dokumentacji, której koszt wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego wyniesie 280 000,00 PLN. Jesienią 2011 r. Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę oraz złożył wnioski o dofinansowanie realizacji w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powiat uzyskuje dofinansowanie z MKiDN w wysokości 488 768,33 PLN co pozwala na realizację części zadania obejmującej remont dachu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zewnętrznej i drenażu wokół budynku. Na taki zakres w dniu 6 czerwca 2012 r. podpisana została umowa z wykonawcą z terminem realizacji do końca października 2012 r.</p>
18	Województwo Świętokrzyskie	Projekt e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010 r. - 2014 r.	<p>216 233,77 (wartość zadania dla Powiatu kieleckiego)</p> <p>178 437,10 - EFRR (85%)</p> <p>37 786,67 - budżet powiatu (15%)</p>	0,00	0,00	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy w przetargu na dostawę i wdrożenie systemu dziedzicznego dla Partnerów projektu. Po raz kolejny ogłoszenie wyniku przetargu zostało zgłoszone do Krajowej Izby Odwoławczej.
19	Powiatowy Zarząd Dróg	Przebudowa drogi powiatowej nr 0382T Tokarnia - Wolica -	04.2010 r. -	8 300 000,00	0,00	3 620 472,55	W 2010 r. wykonano lokalne poszerzenie jezdni, położenie

	w Kielcach	Chmielowice	12.2015 r.				nawierzchni, budowę chodników w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, odtworzenie odwodnienia na odcinku o długości 1988 mb, w 2011r. wykonano nawierzchnię na odcinku 580 mb.	
20	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0377T Zagrody - Sitkówka - Starochęciny	05.2010 r. - 12.2015 r.	5 000 000,00	0,00	3 252 552,00	Wykonano nawierzchnię na odcinku 1929 mb oraz chodnik i kładkę dla pieszych.	
21	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wykonanie dróg wewnętrznych (pożarowych) i chodników przy budynkach DPS w Łagiewnikach	2010 r. - 2011 r.	812 000,00 - budżet powiatu (100 %)	0,00	69 123,24	Przed budynkiem terapii zajęciowej oraz budynkiem kaplicy wykonano położenie chodników z kostki kolorowej około 117m ² oraz z kostki szarej odcinki dróg przed budynkiem kaplicy i drogę dojazdową do windy towarowej przy budynku mieszkalnym nr 4 około 158m ² . Wykonanie pozostałej części dróg i chodników uzależnione jest od wykonania linii kablowych n/n zasilających oświetlenie terenu i kanalizacji teletechnicznej oraz otrzymania środków finansowych.	
22	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Remont budynku transformatorowni i wyposażenie go w nowy agregat prądowłoczy	Inwestycja została zakończona w 2011 r.					
23	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wykonanie linii kablowych n/n zasilających oświetlenie terenu i kanalizacji teletechnicznej DPS w Łagiewnikach.	2011 r.	798 000,00 - budżet powiatu (100 %)	0,00	0,00	Nie przystąpiono do realizacji z powodu braku środków finansowych	
24	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0296T Kielce - Zagnańsk	06.2009 r. - 07.2012 r.	6 000 000,00	0,00	5 565 929,00	Wykonano lokalne poszerzenie jezdni, położenie nawierzchni, budowę chodników w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, odtworzenie odwodnienia na odcinku 3932 mb.	

25	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie	”Moje Boisko – Orlik 2012” przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie	Inwestycja nie jest realizowana z uwagi na znaczne koszty oraz konieczność udostępnienia boiska „Orlik” osobom zewnętrznym, zrezygnowano z planowanego boiska zastępując je lokalnym boiskiem trawiastym, które zostało zrealizowane				
26	Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu gm. Chęciny	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu k/Chęcין	02.2010 r. - 04.2014 r.	<p style="text-align: center;">22 162 700,75</p> <p>13 297 620,45 - EFRR (60%)</p> <p>8 865 080,30 - województwo świętokrzyskie (40%)</p>	3 675 722,75	6 482 163,32	<p>W ramach realizacji inwestycji wykonano następujące zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opracowano dokumentację projektową do zadania: „Budowa drogi wewnętrznej z kanalizacją deszczową, oświetleniem, chodnikiem oraz budowa kanalizacji sanitarnej”, • w trakcie realizacji są roboty budowlane polegające na remoncie Dworu Starościńskiego wraz z Oficyną • dokonano rozbiórki budynku magazynowego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 137/12, • na podstawie udzielonego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu, • w trakcie realizacji jest zadanie pn.: „Odtworzenie pierwotnego założenia parkowego wraz z aleją lipową i ogrodem włoskim oraz parkingiem”, • dokonano wyburzenie 9 budynków znajdujących się na terenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w Podzamczu koło Chęcין dz. ewid. Nr 137/12, 137/21, 137/18, 137/19, • wykonano zamówienie uzupełniające do postępowania podstawowego pn. "Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło

							<p>Chęcín". Wyburzenie 1 budynku (obory) wraz z przyległym zbiornikiem na kiszonkę oraz 9 słupów niskiego napięcia,</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonano zamówienie dodatkowe na potrzeby projektu pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcín oraz innych niezbędnych prac projektowych, archeologicznych, konserwatorskich i restauratorskich na terenie dawnego zespołu dworsko- parkowego w Podzamczu koło Chęcín”, • w trakcie realizacji są roboty budowlane dotyczące inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drogi wewnętrznej, chodnika, kanału technologicznego, oświetlenia, ogrodzenia terenów oraz wyburzenia na terenach RCN-T w Podzamczu koło Chęcín”.
27	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wykonanie remontu budynku mieszkalnego oddziału nr 1 w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	2011 r. – 2012 r.	<p>940 000,00</p> <p>470 000,00 - budżet powiatu (50 %)</p> <p>470 000,00 - planowane jest pozyskanie ze Skarbu Państwa (50 %)</p>	0,00	34 440,00	<p>Wykonano projekt budowlano – wykonawczy.</p> <p>Wykonanie remontu nastąpi z chwilą otrzymania środków finansowych</p>
28	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0318T Leszczyny - Porąbki - Bieliny Kapitulne	05.2010 r. - 12.2015 r.	8 500 000,00	0,00	991 536,00	Wykonano nawierzchnię na odcinku 3620 mb.

29	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi nr 0314T Małocice Kapitulne - Święta Katarzyna	07.2009 r. - 12.2015 r.	10 000 000,00	0,00	5 359 427,34	W 2009 r. wykonano 60 mb chodnika w 2011 wykonano nawierzchnię na odcinku 9838 mb oraz pobocza
30	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie	Oczyszczalnia ścieków w MOW w Rembowie	2010 r. - 2013 r.	153 521,00 - budżet powiatu (100%)	0,00	18 300,00	W ramach realizacji inwestycji wykonano operat wodno – prawny na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych z biologicznej oczyszczalni ścieków, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Decyzją nr 1177/2011 zatwierdzony został projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków.
31	Województwo Świętokrzyskie	Projekt e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2011 r. - 2012 r.	1 056 551,41 845 734,66 - EFRR (85%) 210 816,75 - budżet powiatu (15%)	0,00	0,00	Trwają prace przygotowawcze. Rozważane jest wykorzystanie gotowego rozwiązania informatycznego zaproponowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w postaci portalu geoinformatycznego użytego przy tworzeniu projektu Geoportal 2.
32	gm. Pierzchnica	Budowa obwodnicy miejscowości Pierzchnica	Realizacja inwestycji planowana na lata 2013 – 2014				
33	Województwo Świętokrzyskie	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w Podzamczu gm. Chęciny	03.2008 r. - 2013 r.	23 571 607,27 20 035 866,00 - EFRR (85%) 2 327 161 ,27 - JST (10%)	154 039,34	633 464,47	W ramach realizacji inwestycji opracowano dokumentację projektową przebudowy i adaptacji istniejącego budynku szkoły na potrzeby RCN-T, dokonano wyboru Inwestora Zastępczego na podstawie udzielonego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz w trakcie realizacji są roboty budowlane dotyczące inwestycji. W budynku szkoły realizowany jest BIOBANK.

34	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0405T Kuźniaki - Dobrzeszów - Sarbice – Mnin	04.2010 r. - 12.2015 r.	5 000 000,00	0,00	557 904,82	Wykonano nawierzchnię w 2010 odcinku 220 mb i w 2011 r. odcinek 400 mb	
35	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0309T Dąbrowa - Oboźna Droga	09.2010 r. - 12.2015 r.	2 800 000,00	0,00	1 060 867,75	Zbudowano w latach 2010 - 2011 chodnik o długości 1119 mb.	
36	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0275T Chęciny - Zajęczków	04.2011 r. - 10.2011 r.	7 000 000,00	0,00	5 381 403,53	W 2010 r. wykonano nawierzchnię na odcinku 1400 mb, w 2011 r. przebudowano odcinek drogi o długości 7677 mb w tym położono nową nawierzchnię na 4985 mb i zbudowano chodniki o długości 5237mb.	
37	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów - Szałas	04.2011 r. - 12.2015 r.	3 500 000,00	0,00	694 997,82	Zbudowano w 2011 r. chodnik o długości 1173 mb.	
38	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0486T Snochowice - Kuźniaki	Realizacja inwestycji planowana na lata 2013 – 2015					
39	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0334T Daleszyce - Smyków - Napęków	07.2011 r. - 10.2011 r.	1 700 000,00 * kwota ujęta w WPI	0,00	1 737 460,32	W 2011 r. wykonano nawierzchnię na odcinku 6865 mb. - Inwestycja została zakończona 2011 r.	
40	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0021T na odc. Chmielnik – gr. Powiatu Pińczowskiego	Realizacja inwestycji planowana na lata 2013 – 2015					
41	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0311T Masłów - Ciekoty	04.2010 r. - 12.2015 r.	5 600 000,00	0,00	459 678,19	Zbudowano w 2010 r. chodnik o długości 396 mb, w 2011 r. wykonano remont mostu wraz z budową kładki dla pieszych i chodnikiem w obrębie mostu.	
42	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0368T w m. Kuby Młyny	Realizacja inwestycji planowana na 2013 r.					
43	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0349 T w m. Raków	Realizacja inwestycji planowana na 2013 r.					
44	Powiatowy Zarząd Dróg	Przebudowa drogi powiatowej nr 0374T Sitkówka - Kowala -	05.2010 r. -	5 000 000,00	0,00	386 120,96	Rozpoczęto w 2010 r. na odcinku Bilcza - Kowala budowę chodnika	

	w Kielcach	Bilcza - Podgórze	12.2015 r.				o długości 1034 mb oraz w 2011 r. w miejscowości Kowala zbudowano chodnik o długości 100 mb.
45	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0024T Chmielnik - Suskrajowice - gr. Powiatu Buskiego	Realizacja inwestycji planowana na lata 2013 – 2015				
46	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0022T w m. Lubania	Realizacja inwestycji planowana na 2013 r.				
47	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wymiana zewnętrznych sieci ciepłych i sieci wod.- kan. DPS w Łagiewnikach.	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
48	Powiat Kielecki	Zakład Aktywności Zawodowej w Podzamczu Chęcińskim w budynku internatu	Realizacja inwestycji planowana na lata 2013 – 2015				
49	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0332T Górno - Daleszyce - Borków	04.2010 r. - 12.2015 r.	10 000 000,00	0,00	539 452,78	W 2010 r. zbudowano chodnik o długości 632 mb, zaś w 2011 r. położono nawierzchnię na odcinku 600 mb.
50	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0288T przez wsie Laskowa - Kostomłoty Drugie - Kostomłoty Pierwsze	05.2009 r. - 12.2015 r.	6 000 000,00	0,00	3 964 937,00	W 2009 r. przebudowano odcinek drogi o długości 1950 mb wraz z budową chodników i kanalizacją deszczową.
51	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych, jednostronnego chodnika i parkingów (w tym wykonanie projektu budowlanego) DPS w Łagiewnikach	2011 r. - 2012 r.	1 200 000,00 - budżet powiatu (100%)	0,00	19 680,00	Wykonano projekt budowlano – wykonawczy. Wykonanie dróg nastąpi z chwilą otrzymania środków finansowych
52	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	Infrastruktura terenu (drogi dojazdowe, drogi komunikacyjne wewnętrzne, chodniki, nowe ogrodzenie DPS)	Realizacja inwestycji planowana na 2013 r.				
53	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wykonanie projektu budowlanego i rozbudowy oraz remontu budynku	2011 r. - 2013 r.	1 460 000,00 - budżet powiatu (100%)	0,00	0,00	Nie przystąpiono do realizacji z powodu braku środków finansowych

		administracyjnego DPS w Łagiewnikach.					
54	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0347T Zbelutka - Kędziorka	Realizacja inwestycji planowana na lata 2013 – 2014				
55	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0345T Wola Łagowska - Gęsice - Niwa	04.2010 r. - 10.2012 r.	1 000 000,00	0,00	1 008 940,36	W 2010 r. wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 945 mb oraz tłuczniową na odcinku 1400 mb, zaś w 2012 r. planuje się wykonać nawierzchnię asfaltową na odcinku 1400 mb.
56	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0346T Sadków - Zbelutka - Szumsko - Lipiny	05.2010 r. - 12.2015 r.	1 768 000,00	0,00	540 658,22	W 2010 r. wykonano nawierzchnię na odcinku 1225 mb, w 2011 r. wykonano nawierzchnię na odcinku 1000 mb.
57	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont dróg powiatowych nr 0349T Korzenno – Raków i nr 0350T Korzenno – Rudki	07.2010 r. - 12.2015 r.	6 000 000,00	0,00	478 160,00	W 2010 r. wykonano nawierzchnię na odcinku 1030 mb.
58	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0587T Gózd - Bodzentyn	Realizacja inwestycji planowana na lata 2013 – 2015				
59	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik - Lubania - Wierzbie - Zalesie	05.2010 r. - 12.2015 r.	5 000 000,00	10 455,00	10 455,00	W 2012 r. został opracowany projekt techniczny na budowę chodnika o długości 173 mb w miejscowości Drugnia.
60	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0295T w m. Ćmińsk	Realizacja inwestycji planowana na 2013 r.				
61	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0485T Snochowice - Piekoszków	05.2010 r. - 12.2015 r.	10 000 000,00	0,00	1 678 718,00	W 2010 r. wykonano lokalne poszerzenie nawierzchni, budowę chodników w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, odtworzenie odwodnienia na odcinku 1276 mb.
62	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0372T w m. Suków Babie	Realizacja inwestycji planowana na 2014 r.				
63	Powiatowy Zarząd Dróg	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0396T w m. Jasień	Realizacja inwestycji planowana na 2014 r.				

	w Kielcach						
64	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0402T w m. Fryszlerka	Realizacja inwestycji planowana na 2015 r.				
65	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0337T Makoszyn - Widelki - Nowa Huta	Realizacja inwestycji planowana na lata 2013 – 2015				
66	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0369T w m. Morawica	Realizacja inwestycji planowana na 2013 r.				
67	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T Stąporków - Mniów - Ruda Strawczyńska	07.2011 r. - 12.2015 r.	10 000 000,00	0,00	49 965,80	W 2011 r. zbudowano chodnik o długości 50 mb.
68	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0318T w m. Porąbki	Realizacja inwestycji planowana na 2013 r.				
69	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0312T Masłów - Domaszowice	08.2010 r. - 12.2015 r.	3 500 000,00	0,00	81 636,00	W 2010 r. wykonano nawierzchnię na odcinku 350 mb.
70	Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach	Zagospodarowanie obiektów przy Zespole Szkół nr 2 w Chęcinach	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
71	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu	Wykonanie boiska trawiastego wielofunkcyjnego	Inwestycja została zakończona w 2010 r.				
72	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Budowa boisk i urządzeń sportowych (w tym wykonanie projektu budowlanego) DPS w Łagiewnikach	Realizacja inwestycji planowana na lata 2014 – 2015				
73	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	Budowa terenu rekreacyjnego dla mieszkańców (alejki, fontanna, tereny zielone, plac zabaw) po wyburzeniu starych bud. kotłowni i szklarni	Realizacja inwestycji planowana na lata 2014 – 2015				
74	Młodzieżowy Ośrodek	Wykonanie ogrodzenia Młodzieżowego Ośrodka	Realizacja inwestycji planowana na 2013 r.				

	Wychowawczy w Podzamczu	Wychowawczego w Podzamczu					
75	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Budowa ogrodzenia terenu DPS w Łagiewnikach.	Realizacja inwestycji planowana na lata 2013 – 2014				
76	PCUM w Kielcach	Modernizacja wejścia do Poradni dziecięcej	Zadanie ujęte do realizacji w sierpniu 2012 r. zakończona w 2011 r.				
77	PCUM w Kielcach	Wymiana instalacji c.o. i grzejników w pomieszczeniach IV pietra, klatki schodowej i pomieszczeniach użytkowych w podpiwniczeniu	Inwestycja została zakończona w 2010 r.				
78	PCUM w Kielcach	Wykonanie parkingu przy budynku niskim PCUM dla pojazdów pracowników Centrum	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
79	ŚCMiN w Kielcach	Modernizacja instalacji grzewczej i wymiana grzejników w budynkach Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
80	Szpital Powiatowy w Chmielniku	Wdrożenie e-usług medycznych wraz ze stworzeniem zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku	01.2012 r. - 09.2012 r.	1 176 470,20 1 000 000,00 - UE (85%) 176 470,20 - budżet powiatu (15%)	150 630,72	150 630,72	W ramach realizacji inwestycji dostarczono sprzęt komputerowy w 41%.
81	Powiat Kielecki	Wdrożenie techniki szyfrowania informacji na nośnikach i komputerach przenośnych	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
82	PCUM w Kielcach	Zakup programów informatycznych i sprzętu komputerowego	Realizacja inwestycji planowana na 2013 - 2015				
83	PCUM w Kielcach	Wykonanie wejścia do apteki od ul. Żelaznej	Ze względu na bariery architektoniczne podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania				
84	Powiat Kielecki / ŚCMiN	Informatyzacja powiatowych placówek służby zdrowia /	06.2010 r. -	1 277 718,48	842 479,60	1 277 718,48	Zakończono realizację inwestycji poprzez zakup sprzętu

		Wdrożenie nadzoru nad bezpieczeństwem i realizacją usług medycznych w ŚCMiN Szpital Specjalistyczny w Kielcach poprzez kompleksową Tele- informatyzację i monitoring obiektu	05.2012 r.	967 485,16 - UE (85%) 97 885,25 - budżet powiatu (8,6%) 212 348,07 - środki własne szpitala (6,4%)			komputerowego, oprogramowania, wykonanie sieci strukturalnej, montaż sprzętu aktywnego, centrali telefonicznej i telewizji przemysłowej.
85	Powiat Kielecki	Wdrożenie Biznesowego Komunikatora Internetowego w strukturę informatyczną Starostwa Powiatowego w Kielcach	Realizacja inwestycji planowana na 2013 r.				
86	PCUM w Kielcach	Wykonanie kurtyn p.poż. na klatce schodowej budynku głównego	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
87	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0337T w m. Widełki	Realizacja inwestycji planowana na 2013 r.				
88	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0318T w m. Krajno	Realizacja inwestycji planowana na 2013 r.				
89	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0358T w m. Słopiec	Realizacja inwestycji planowana na 2013 r.				
90	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0641 T w m. Lechów	Realizacja inwestycji planowana na 2015 r.				
91	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu ul. Dygasińskiego w m. Chmielnik	Realizacja inwestycji planowana na 2013 r.				
92	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0633T w m. Włochy	Realizacja inwestycji planowana na 2013 r.				
93	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Bodzentynie	Realizacja inwestycji planowana na lata 2014 – 2015				

	w Bodzentynie						
94	ŚCMiN w Kielcach	Przebudowa kaplicy na salę intensywnej opieki poporodowej	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
95	ŚCMiN w Kielcach	Doposażenie oddziału patologii i intensywnej opieki noworodka	2010 r. - 2013 r.	2 793 313,66 866 765,00 - budżet powiatu (31,03%) 1 926 548,66 - środki własne szpitala (68,97%)	21 402,00	2 129 057,66	W ramach realizacji zadania zakupiono: ssaki noworodkowe, respiratory noworodkowe, pompy strzykawkowe, lampy do fototerapii, kardiomonitoring.
96	ŚCMiN w Kielcach	Adaptacja istniejącej sali intensywnej opieki poporodowej na OIOM neonatologiczny wraz z modernizacją odcinka wcześniaków	2011 r. - 2013 r.	1 300 000,00 - środki własne szpitala (100%)	781 508,31	807 338,31	W ramach realizacji inwestycji trwają prace remontowo - budowlane OIOM- u: instalacji gazów medycznych, c.o., wodno-kanalizacyjne, adaptacji pomieszczeń.
97	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Budowa drogi obsługującej Lotnisko Obice	Realizacja inwestycji planowana na lata 2013 – 2015				
98	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0349T w m. Smyków	Realizacja inwestycji planowana na 2014 r.				
99	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0584T w m. Siekierno	Realizacja inwestycji planowana na 2015 r.				
100	PCUM w Kielcach	Zakup aparatury medycznej i laboratoryjnej	2012 r. - 2013 r.	180 000,00			W większości aparatura medyczna na potrzeby PCUM zakupiona została przy realizacji projektu „Rozbudowa bazy lokalowej i sprzętowej PCUM w celu rozszerzenia i usprawnienia działalności medycznej i poprawy warunków pracy” współfinansowanego ze środków RPO. Zakup analizatorów do laboratorium przewidziany jest na lata 2012 – 2013.
101	PCPR w Kielcach	Poprawa infrastruktury w Rodzinnych Domach Dziecka	Realizacja inwestycji planowana na lata 2013 – 2014				

102	PCUM w Kielcach	Remont i modernizacja pomieszczeń i korytarzy budynku głównego	Inwestycja została zakończona w 2011 r.
103	Komenda Miejska Policji w Kielcach, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	Poprawa warunków lokalowych KM Policji w Kielcach i KM PSP w Kielcach	Realizacja inwestycji planowana na lata 2013 – 2015
104	PCUM w Kielcach	Wykonanie parkingu dla pojazdów na gruncie Miasta Kielce	Inwestycja nie zostanie zrealizowana ze względu na brak zgody ze strony władz Miasta Kielce na udostępnienie terenu pod parking.