

**Informacja o postępach w realizacji zadań zawartych  
w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Kieleckiego na lata 2010 – 2015”  
wg stanu na dzień 31.12.2012 r.**

Lp.	Jednostka realizująca lub koordynująca	Tytuł inwestycji	Okres realizacji od – do (miesiąc / rok)	Całkowita wartość inwestycji i źródła finansowania w PLN i wartość w %	Kwota wydatków poniesionych w II półroczu 2012 r.	Kwota wydatków od początku realizacji inwestycji do dnia 31.12.2012 r.	Działania zrealizowane w ramach inwestycji do dnia 31.12.2012 r.
1	ŚCMiN w Kielcach	Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych w Województwie Świętokrzyskim poprzez rozbudowę kompleksu szpitalnego ŚCMiN w Kielcach oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej	03.2009 r. - 10.2012 r.	<b>7 352 638,17</b>  3 939 885,76 - UE  2 495 981,30 - budżet powiatu  916 771,11 - środki własne szpitala	2 826 152,19	7 352 638,17	Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu oraz dokonano rozliczenia finansowego inwestycji.
2	Szpital Powiatowy w Chmielniku	Modernizacja i Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku	01.2010 r. - 06.2013 r.	<b>7 881 297,76</b>  4 210 603,32 - UE  3 670 694,44 - budżet powiatu	1 068 260,70	6 479 616,07	W ramach realizacji inwestycji wykonano prace budowlane i elektryczne. Trwają prace z kategorii wentylacja i klimatyzacja. Wykonano roboty dodatkowe i uzupełniające: budowa budynku gazów medycznych, ukształtowanie i odwodnienie terenu, roboty branży elektrycznej, drobne roboty uzupełniające.
3	PCUM w Kielcach	Rozbudowa bazy lokalowej i sprzętowej PCUM w celu rozszerzenia i usprawnienia działalności medycznej i poprawy warunków pracy			Inwestycja została zakończona w 2011 r.		
4	Dom Pomocy Społecznej w Łągiewnikach	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej			Inwestycja została zakończona w 2011 r.		

		w Łagiewnikach: kaplicy oraz budynku po magazynie produktów rolnych z przeznaczeniem na pracownię terapii zajęciowej					
5	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego oddziałów II-IV (budynek nr 4) DPS w Łagiewnikach.	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
6	Gmina Nowa Słupia	Budowa Centrum Kulturowo - Archeologicznego - Etap II - Budowa hali sportowej w Nowej Słupi	2008 r. - 2012 r.	<b>4 431 194,63</b> 1 297 537,43 - EFRR (32,57 %) 1 547 263,29 - budżet powiatu (34,92 %) 1 586 393,91 - środki własne gminy (35,80 %)	1 102 628,14	4 431 194,63	Wykonano wewnętrzną instalację wodno – kanalizacyjną, c.o., wentylację mechaniczną i instalację elektryczną, drogę pożarową, drenaż i kanalizację deszczową. Wybudowana hala sportowa w Nowej Słupi wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół została oddana do użytkowania.
7	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu	Przebudowa, rozbudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu gm. Chęciny	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
8	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wolnostojącego z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny - budynek nr 12 DPS w Zgórsku	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
9	Gmina i Miasto Chęciny	Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach	2011 r. - 2013 r.	<b>18 802 201,55</b> 4 800 000,00 - UE (25,53 %) 2 381 470,00 – budżet powiatu	6 515 082,37	15 903 435,89	W dniu 4.04.2011 r. Powiat kielecki zawarł z Gminą i Miastem Chęciny umowę o udzielenie dotacji na przedmiotowe zadanie. Powiat zobowiązał się do wsparcia finansowego w wysokości: 2 381 470,00 PLN, • w roku 2011

				(12,67 %) 1 080 000,00 - Ministerstwo Sportu i Turystyki (5,74 %) 10 540 731,55 - środki własne gminy (56,06 %)			<p>w kwocie 1 117 190,00,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• w roku 2012 w kwocie 944 280,00,</li> <li>• w roku 2013 w kwocie 320 000,00.</li> </ul> <p>W realizacji przedmiotowej inwestycji wykonano następujące roboty budowlane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• w całości: ziemne, fundamentowanie, mury konstrukcyjne, słupy, podciąg, stropy, płyty żelbetowe, schody wewnętrzne, konstrukcję drewnianą dachu i jego pokrycie, ścianki działowe, elewacje.</li> <li>• w trakcie wykonywania są: stolarka okienna i drzwiowa, podłoga i posadzki, roboty zewnętrzne, instalacja sanitarna, kanalizacja sanitarna i deszczowa, wentylacja, roboty elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne, wyposażenie obiektu.</li> </ul> <p>W ramach promocji projektu wykonano tablicę informacyjną oraz grę planszową.</p>
10	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0355T Suków - Borków - Pierzchnica – Chmielnik	06.2009 r. - 12.2015 r.	<b>26 500 000,00</b>	11 3847,83	18 970 695,48	<p>Lokalnie wykonano poszerzenie jezdni, położono nawierzchnię, wybudowano chodnik w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, wybudowano ścieżki rowerowe, odtworzono odwodnienia na terenie gmin Daleszyce, Pierzchnica i Chmielnik. W 2012 r. zbudowano chodnik o długości 160 mb w miejscowości Szczecno oraz zbudowano chodnik o długości 310 mb w miejscowości Gumienice.</p>
11	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0484T Gnieździska - Piekoszów	08.2009 r. - 07.2012 r.	<b>12 062 445,97</b>	2 482 751,91	12 062 445,97	<p>Wykonano częściowo lokalne poszerzenie jezdni, położenie nawierzchni. Wybudowano chodniki w miejscach wzmożonego ruchu pieszego i odtworzono odwodnienia.</p>
12	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa dróg powiatowych nr 0487T Piotrowiec - Oblęgorek - Chełmce - Promnik i nr 0490T	08.2010 r. - 12.2015 r.	<b>20 000 000,00</b>	0,00	10 249 177,76	<p>Wykonano częściowo lokalne poszerzenie jezdni, położenie nawierzchni. Wybudowano chodniki</p>

		Oblęgorek - Porzecze					w miejscach wzmoczonego ruchu pieszego i odtworzono odwodnienia.
13	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0325T Bieliny Poduchowne – Makoszyn	06.2010 r. - 12.2015 r.	<b>9 000 000,00</b>	0,00	6 064 232,75	Wykonano częściowo lokalne poszerzenie jezdni, położenie nawierzchni. Wybudowano chodniki w miejscach wzmoczonego ruchu pieszego i odtworzono odwodnienia.
14	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0343T Piotrów – Gułaczów	Inwestycja została zakończona w 2010 r.				
15	Powiat Kielecki	Budowa hali sportowej w Łopusznie	2011 r. - 2014 r.	<b>8 143 674,00</b>	0,00	207 488,00 (koszt map projektowych, dokumentacji projektowej i zamiennej)	W 2011 roku wykonana została pełna dokumentacja projektowo -kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ze względu na brak możliwości uzyskania dofinansowania z RPO (60%), Zarząd Powiatu podjął decyzję o ograniczeniu zakresu przedmiotowego zadania. Zlecono opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Budowa hali sportowej w Łopusznie”, która ograniczyła zakres i koszty inwestycji. Projekt został zgłoszony do dofinansowania z „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.
16	Powiat Kielecki	Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Popieluszki	2010 r. - 2013 r.	<b>39 260 601,01</b> - budżet powiatu (100%)	1 700 756,93	6 973 849,61	W 2010 r. opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, uzyskano pozwolenie na budowę oraz wszczęto postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W marcu 2011r. po podpisaniu umowy z wykonawcą, którym było konsorcjum 3 firm rozpoczęto roboty budowlane. W ramach umowy zrealizowano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• w zakresie konstrukcji budynku: na segmentach I i II: roboty żelbetowe i murowe do poziomu II piętra bez stropu, na segmentach III i IV – roboty żelbetowe i murowe do poziomu parteru łącznie ze</li> </ul>

							<p>stropem nad parterem, na segmencie V (tylko poziom przyziemia) - całą konstrukcję,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• instalacje podposadzkowe w całym obiekcie,</li> <li>• ok. 90% muru oporowego wzdłuż granicy działki od strony wschodniej</li> <li>• ok. 85% zakresu sieci zewnętrznych sanitarnych, w tym: kanalizacja deszczowa brudna i czysta, drenaż opaskowy, kanalizacja sanitarna i wodociąg.</li> </ul> <p>Z dniem 01.03.2012 r. odstąpiono od umowy z wykonawcą robót budowlanych z powodu znaczących opóźnień w stosunku do terminów umownych. W I półroczu 2012 r. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wykonawstwo kontynuacji budowy siedziby starostwa. W dniu 27 sierpnia 2012 r. podpisana została umowa z firmą – DORBUD S.A. Na koniec 2012 r. ukończona została konstrukcja budynku, wykonane zostały ścianki działowe i podłoża. Zaawansowane są roboty drogowe na parkingu.</p>
17	Powiat Kielecki	Rewitalizacja Zespołu Podworskiego oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie	2010 r. - 2014 r.	<p><b>10 259 599,73</b></p> <p>(w tym: 5 666 976,60 - rewitalizacja internatu i parku 4 592 623,13 - remont pałacu</p>	546 377,33	777 377,33 - remont pałacu	<p>W 2010 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przedmiotowe zadanie. Wykonawca nie wywiązał się z umowy dlatego Powiat odstąpił od niej i naliczył wykonawcy kary umowne w wysokości 13 400,00 PLN. W Sądzie Rejonowym w Kielcach (Wydział Cywilny) toczy się proces Powiat Kielecki przeciwko Wykonawcy o zapłatę naliczonych kar umownych. W wyniku nowego postępowania w sierpniu 2011 r. wyłoniony został nowy Wykonawca dokumentacji. W 2012 r. opracowana została pełna</p>

							dokumentacja projektowo-kosztorysowa i uzyskano pozwolenia na remont: pałacu, internatu i parku. Powiat w 2012 r. uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 488 768,33PLN co pozwoliło na realizację tylko części robót, w tym remont dachu, izolację przeciwwilgociową zewnętrzną i drenażu wokół budynku. W październiku 2012 r. złożony został wniosek do MKiDN o dofinansowanie w 2013 r. kolejnego zakresu robót na budynku pałacu.
18	Województwo Świętokrzyskie	Projekt e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010 r. - 2014 r.	<b>216 233,77</b> (wartość zadania dla Powiatu kieleckiego)  178 437,10 - EFRR (85%)  37 786,67 - budżet powiatu (15%)	88 674,39  66 414,75 - EFRR  22 259,64 - budżet powiatu	88 674,39  66 414,75 - EFRR  22 259,64 - budżet powiatu	Zakupiono urządzenia kompleksowego bezpieczeństwa sieci klasy UTM (Unified Threat Management) FORTIGATE 300C 8x5 Bundle 4Y zgodnie z postanowieniami porozumienia partnerskiego nr 7/2010/RIIJST z dnia 27.02.2010 r.
19	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0382T Tokarnia - Wolica - Chmielowice	04.2010 r. - 12.2015 r.	<b>8 300 000,00</b>	0,00	3 620 472,55	W 2010 r. wykonano lokalne poszerzenie jezdni, położenie nawierzchni, budowę chodników w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, odtworzono odwodnienia na odcinku o długości 1988 mb, w 2011 r. wykonano nawierzchnię na odcinku 580 mb.
20	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0377T Zagrody - Sitkówka - Starochęciny	05.2010 r. - 12.2015 r.	<b>5 000 000,00</b>	0,00	3 252 552,00	Wykonano nawierzchnię na odcinku 1929 mb oraz chodnik i kładkę dla pieszych.
21	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wykonanie dróg wewnętrznych (pożarowych) i chodników przy budynkach DPS w Łagiewnikach	2010 r. - 2011 r.	<b>812 000,00</b> - budżet powiatu (100 %)	0,00	69 123,24	Przed budynkiem terapii zajęciowej oraz budynkiem kaplicy wykonano chodniki z kostki kolorowej (około 117m <sup>2</sup> ) oraz z kostki szarej odcinki dróg przed budynkiem kaplicy i drogę dojazdową do windy towarowej przy budynku

							mieszkalnym nr 4 (około 158m <sup>2</sup> ). Wykonanie pozostałej części dróg i chodników uzależnione jest od wykonania linii kablowych n/n zasilających oświetlenie terenu i kanalizacji teletechnicznej oraz pozyskania na ten cel środków finansowych.
22	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Remont budynku transformatorowni i wyposażenie go w nowy agregat prądotwórczy	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
23	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wykonanie linii kablowych n/n zasilających oświetlenie terenu i kanalizacji teletechnicznej DPS w Łagiewnikach.	2011 r.	<b>798 000,00</b> - budżet powiatu (100 %)	0,00	0,00	Nie przystąpiono do realizacji z powodu braku środków finansowych.
24	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0296T Kielce - Zagnańsk	06.2009 r. - 07.2012 r.	<b>5 565 929,00</b>	0,00	5 565 929,00	Wykonano lokalne poszerzenie jezdni, położenie nawierzchni, budowę chodników w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, odtworzenie odwodnienia na odcinku 3932 mb.
25	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie	"Moje Boisko – Orlik 2012" przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie	Inwestycja nie będzie realizowana z uwagi na znaczne koszty oraz konieczność udostępnienia boiska „Orlik” osobom zewnętrznym, zrezygnowano z planowanego boiska zastępując je lokalnym boiskiem trawiastym, które zostało zrealizowane.				
26	Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu gm. Chęciny	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu k/Chęciny	02.2010 r. - 04.2014 r.	<b>22 162 700,75</b>  13 297 620,45 - EFRR (60%)  8 865 080,30 - województwo świętokrzyskie (40%)	3 580 091,24	10 062 254,53	W ramach realizacji projektu: zakończono roboty rozbiórkowe budynków gospodarczych, wykonano alejki i ścieżki, system nawadniania, kwatery wraz z pełną automatyką oraz nasadzenia na terenie ogrodu włoskiego Zespołu Pałacowo – Parkowego, przebudowa Zespołu Pałacowo – Parkowego (dwór + oficyna – etap końcowy prac), kanalizację sanitarną oraz deszczową, kanał technologiczny, oświetlenie, przyłącze do stacji transformatorowych, drogę wewnętrzną - prace wykonane w około 60%.

27	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wykonanie remontu budynku mieszkalnego oddziału nr 1 w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	2011 r. - 2012 r.	<b>940 000,00</b>  470 000,00 - budżet powiatu (50 %)  470 000,00 - planowane jest pozyskanie ze Skarbu Państwa (50%)	0,00	34 440,00	Wykonano projekt budowlano – wykonawczy.  Wykonanie remontu nastąpi z chwilą otrzymania środków finansowych.
28	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0318T Leszczyny - Porąbki - Bieliny Kapitulne	05.2010 r. - 12.2015 r.	<b>8 500 000,00</b>	3 774 507,04	4 766 043,04	Wykonano nawierzchnię na odcinku 3620 mb. W 2012 r. wybudowano chodnik o długości 300 mb w miejscowości Leszczyny, Bęczków. W miejscowości Porąbki przebudowano odcinek drogi o długości 1905 mb wraz z budową chodnika.
29	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi nr 0314T Mąchocice Kapitulne - Święta Katarzyna	07.2009 r. - 12.2015 r.	<b>10 000 000,00</b>	99 280,00	5 489 707,34	W 2009 roku wykonano 60 mb chodnika, w 2011 wykonano nawierzchnię na odcinku 9838 mb. W 2012 r. zbudowano chodnik o długości 335 mb w miejscowości Mąchocice.
30	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie	Oczyszczalnia ścieków w MOW w Rembowie	11.2012 r. - 12.2012 r.	<b>140 157,33 zł.</b> budżet powiatu ( 100%)	121 857,33 zł.	140 157,33 zł.	Uzyskano pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni dla Młodzieżowego Ośrodka wychowawczego w Rembowie. Decyzją nr 1177/2011 zatwierdzony został projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków. W listopadzie 2012 r. podjęto roboty budowlane dotyczące: „Budowy Indywidualnej Oczyszczalni Ścieków dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie gm. Raków” przez firmę Delfin zgodnie z umową zawartą w dniu 30.10.2012 r. na wykonanie robót budowlanych. W miesiącu grudniu 2012 r. wykonawca zgłosił zakończenie budowy i sporządzony



							został protokół zakończenia. Oddanie do użytku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nastąpi w 2013 r.
31	Województwo Świętokrzyskie	Projekt e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2011 r. - 2012 r.	<b>1 056 551,41</b>  845 734,66 - EFRR (85%)  210 816,75 - budżet powiatu (15%)	0,00	0,00	Trwają prace przygotowawcze. Rozważane jest wykorzystanie gotowego rozwiązania informatycznego zaproponowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w postaci portalu geoinformatycznego użytego przy tworzeniu projektu Geoportal 2.
32	gm. Pierzchnica	Budowa obwodnicy miejscowości Pierzchnica	Realizacja inwestycji planowana na lata 2013 – 2014.				
33	Województwo Świętokrzyskie	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo -Technologicznego w Podzamczu gm. Chęciny	03.2008 r. - 06.2013 r.	<b>23 569 126,36</b>  21 212 213,00 - EFRR (90%)  2 356 913,36 - JST (10%)	4 960 886,06	5 594 350,53	W ramach realizacji inwestycji opracowano dokumentację projektową przebudowy i adaptacji istniejącego budynku szkoły na potrzeby RCN-T, dokonano wyboru Inwestora Zastępczego na podstawie udzielonego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w trakcie realizacji są roboty budowlane dotyczące inwestycji. W budynku szkoły realizowany jest BIOBANK.
34	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0405T Kuźniaki - Dobrzeszów - Sarbice – Mnin	04.2010 r. - 12.2015 r.	<b>5 000 000,00</b>	0,00	557 904,82	W 2010 r. wykonano nawierzchnię na odcinku 220 mb zaś w 2011 r. na odcinku 400 mb.
35	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0309T Dąbrowa - Oboźna Droga	09.2010 r. - 12.2015 r.	<b>2 800 000,00</b>	0,00	1 060 867,75	W latach 2010 - 2011 wybudowano chodnik o długości 1119 mb.
36	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0275T Chęciny - Zajączków	04.2010 r. - 10.2011 r.	<b>5 381 403,53</b>	0,00	5 381 403,53	W 2010 r. wykonano nawierzchnię na odcinku 1400 mb, w 2011 r. przebudowano odcinek drogi o długości 7677 mb, w tym położono nową nawierzchnię na 4985 mb i wybudowano chodniki o długości 5237mb.
37	Powiatowy Zarząd Dróg	Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów - Szafas	04.2011 r. -	<b>3 500 000,00</b>	0,00	694 997,82	W 2011 r. wybudowano chodnik o długości 1173 mb.

	w Kielcach		12.2015 r.				
38	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0486T Snochowice - Kuźniaki	Realizacja inwestycji planowana na lata 2013 – 2015.				
39	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0334T Daleszyce - Smyków - Napęków	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
40	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0021T na odc. Chmielnik – gr. Powiatu Pińczowskiego	Realizacja inwestycji planowana na lata 2013 – 2015.				
41	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0311T Masłów - Ciekoty	04.2010 r. - 12.2015 r.	<b>5 600 000,00</b>	98 246,25	557 924,44	W 2010 r. wybudowano chodnik o długości 396 mb, w 2011 r. wykonano remont mostu wraz z budową kładki dla pieszych i chodnikiem w obrębie mostu. W 2012 r. przebudowano odcinek drogi o długości 295 mb w miejscowości Masłów Drugi.
42	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0368T w m. Kuby Młyny	Realizacja inwestycji planowana na 2013 r.				
43	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0349 T w m. Raków	Realizacja inwestycji planowana na 2013 r.				
44	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0374T Sitkówka - Kowala - Bilcza - Podgórze	05.2010 r. - 12.2015 r.	<b>5 000 000,00</b>	0,00	386 120,96	W 2010 r. na odcinku Bilcza - Kowala rozpoczęto budowę chodnika o długości 1034 mb oraz w 2011 r. w miejscowości Kowala wybudowano chodnik o długości 100 mb.
45	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0024T Chmielnik - Suskrajowice - gr. Powiatu Buskiego	Realizacja inwestycji planowana na lata 2013 – 2015.				
46	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0022T w m. Lubania	Realizacja inwestycji planowana na 2013 r.				
47	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wymiana zewnętrznych sieci ciepłych i sieci wod.- kan. DPS w Łagiewnikach.	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
48	Powiat Kielecki	Zakład Aktywności Zawodowej w Podzamczu Chęcińskim	Realizacja inwestycji planowana na lata 2013 – 2015.				

		w budynku internatu						
49	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0332T Górno - Daleszyce - Borków	04.2010 r. - 12.2015 r.	<b>10 000 000,00</b>	0,00	539 452,78	W 2010 r. wybudowano chodnik o długości 632 mb, zaś w 2011 r. położono nawierzchnię na odcinku 600 mb.	
50	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0288T przez wsie Laskowa - Kostomłoty Drugie - Kostomłoty Pierwsze	05.2009 r. - 12.2015 r.	<b>6 000 000,00</b>	0,00	3 964 937,00	W 2009 r. przebudowano odcinek drogi o długości 1950 mb wraz z budową chodników i kanalizacją deszczową.	
51	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych, jednostronnego chodnika i parkingów ( w tym wykonanie projektu budowlanego) DPS w Łagiewnikach	2011 r. - 2012 r.	<b>1 200 000,00</b> - budżet powiatu (100%)	0,00	19 680,00	Wykonano projekt budowlano – wykonawczy.  Nie przystąpiono do realizacji z powodu braku środków finansowych.	
52	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	Infrastruktura terenu (drogi dojazdowe, drogi komunikacyjne wewnętrzne, chodniki, nowe ogrodzenie DPS)	Ze względu na brak środków finansowych nie przewidziano realizacji inwestycji w roku 2013.					
53	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wykonanie projektu budowlanego i rozbudowy oraz remontu budynku administracyjnego DPS w Łagiewnikach.	2011 r. - 2013 r.	<b>1 460 000,00</b> - budżet powiatu (100%)	0,00	0,00	Nie przystąpiono do realizacji z powodu braku środków finansowych.	
54	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0347T Zbelutka - Kędziorka	Realizacja inwestycji planowana na lata 2013 – 2015.					
55	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0345T Wola Łagowska - Gęsiice - Niwa	04.2010 r. - 10.2012 r.	<b>1 283 992,96</b>	275 052,60	1 283 992,96	W 2010 r. wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 945 mb oraz tłuczniową na odcinku 1400 mb. W 2011 r. wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 1400 mb oraz w 2012 r. przebudowano odcinek drogi o długości 1400 mb.	
56	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0346T Sadków - Zbelutka - Szumsko - Lipiny	05.2010 r. - 12.2015 r.	<b>1 768 000,00</b>	0,00	540 658,22	W 2010 r. wykonano nawierzchnię na odcinku 1225 mb, zaś w 2011 r. na odcinku 1000 mb.	
57	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont dróg powiatowych nr 0349T Korzenno – Raków i nr 0350T Korzenno – Rudki	07.2010 r. - 12.2015 r.	<b>6 000 000,00</b>	48 861,75	527 021,075	W 2010 r. wykonano nawierzchnię na odcinku 1030 mb, zaś w 2012 r. przebudowano odcinek drogi o długości 200 mb w miejscowości Drogowle.	
58	Powiatowy	Przebudowa drogi powiatowej	Realizacja inwestycji planowana na lata 2013 – 2015.					

	Zarząd Dróg w Kielcach	nr 0587T Gózd - Bodzentyn						
59	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik - Lubania - Wierzbie - Zalesie	05.2010 r. - 12.2015 r.	<b>5 000 000,00</b>	0,00	10 455,00	Został opracowany projekt techniczny na budowę chodnika o długości 173 mb w miejscowości Drugnia.	
60	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0295T w m. Ćmińsk	Realizacja inwestycji planowana na 2013 r.					
61	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0485T Snochowice - Piekoszów	05.2010 r. - 12.2015 r.	<b>10 000 000,00</b>	0,00	1 678 718,00	W 2010 r. wykonano lokalne poszerzenie nawierzchni, budowę chodników w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, odtworzenie odwodnienia na odcinku 1276 mb.	
62	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0372T w m. Suków Babie	Realizacja inwestycji planowana na 2014 r.					
63	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0396T w m. Jasień	Realizacja inwestycji planowana na 2014 r.					
64	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0402T w m. Fryszerka	Realizacja inwestycji planowana na 2015 r.					
65	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0337T Makoszyn - Widelki - Nowa Huta	Realizacja inwestycji planowana na lata 2013 – 2015.					
66	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0369T w m. Morawica	Realizacja inwestycji planowana na 2013 r.					
67	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T Staporków - Mniów - Ruda Strawczyńska	07.2011 r. - 12.2015 r.	<b>10 000 000,00</b>	0,00	49 965,80	W 2011 r. wybudowano chodnik o długości 50 mb.	
68	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0318T w m. Porąbki	Realizacja inwestycji planowana na 2013 r.					
69	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0312T Masłów - Domaszowice	08.2010 r. - 12.2015 r.	<b>3 500 000,00</b>	0,00	81 636,00	W 2010 r. wykonano nawierzchnię na odcinku 350 mb.	
70	Zespół Szkół Nr 2	Zagospodarowanie obiektów przy Zespole Szkół nr 2 w Chęcinach	Inwestycja została zakończona w 2011 r.					

	w Chęcinach						
71	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu	Wykonanie boiska trawiastego wielofunkcyjnego	Inwestycja została zakończona w 2010 r.				
72	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Budowa boisk i urządzeń sportowych (w tym wykonanie projektu budowlanego) DPS w Łagiewnikach	2014 r. -	<b>1 766 553,14</b> 410 882,97 - budżet powiatu	54 000,00	54 000,00	Wykonano projekt budowlano – wykonawczy. Złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
73	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	Budowa terenu rekreacyjnego dla mieszkańców (alejki, fontanna, tereny zielone, plac zabaw) po wyburzeniu starych bud. kotłowni i szklarni	Realizacja inwestycji planowana na lata 2014 – 2015.				
74	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu	Wykonanie ogrodzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu	Realizacja inwestycji planowana na 2013 r.				
75	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Budowa ogrodzenia terenu DPS w Łagiewnikach.	Realizacja inwestycji planowana na lata 2013 – 2014.				
76	PCUM w Kielcach	Modernizacja wejścia do Poradni dziecięcej	Inwestycja planowana w WPI na 2013 r.  realizacja 2012 r.	<b>89 647,40</b>	89 647,40	89 647,40	Inwestycja została zrealizowana. W ramach zadania został wykonany podjazd do Poradni Dziecięcej oraz remont Poradni Rehabilitacji.
77	PCUM w Kielcach	Wymiana instalacji c.o. i grzejników w pomieszczeniach IV piętra, klatki schodowej i pomieszczeniach użytkowych w podpiwniczeniu	Inwestycja została zakończona w 2010 r.				
78	PCUM w Kielcach	Wykonanie parkingu przy budynku niskim PCUM dla pojazdów	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				

		pracowników Centrum					
79	ŚCMiN w Kielcach	Modernizacja instalacji grzewczej i wymiana grzejników w budynkach Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
80	Szpital Powiatowy w Chmielniku	Wdrożenie e-usług medycznych wraz ze stworzeniem zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku	01.2012 r. - 10.2012 r.	<b>1 176 470,20</b> 1 000 000,00 - UE (85%)  176 470,20 - budżet powiatu (15%)	1 025 839,48	1 176 470,20	W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano sieć komputerową, dostarczono sprzęt i jego oprogramowanie oraz wdrożono szpitalny system medyczny Infomedica.
81	Powiat Kielecki	Wdrożenie techniki szyfrowania informacji na nośnikach i komputerach przenośnych	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
82	PCUM w Kielcach	Zakup programów informatycznych i sprzętu komputerowego	Inwestycja planowana w WPI na 2013 r.  realizacja 2012 r. - 2015 r.	<b>120 000,00</b>	34 764,00	34 764,00	W ramach realizacji inwestycji w 2012 r. dokonano zakupu oprogramowania dla potrzeb Medycyny Pracy, księgowości oraz sprzętu komputerowego dla potrzeb Poradni Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach. W latach 2012 – 2015 planowany jest dalszy zakup niezbędnego oprogramowania, jak też dosprzętowania PCUM w Kielcach w sprzęt teleinformatyczny i komputerowy.
83	PCUM w Kielcach	Wykonanie wejścia do apteki od ul. Żelaznej	Ze względu na bariery architektoniczne podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania.				
84	Powiat Kielecki / ŚCMiN	Informatyzacja powiatowych placówek służby zdrowia / Wdrożenie nadzoru nad bezpieczeństwem i realizacją usług medycznych w ŚCMiN Szpital Specjalistyczny w Kielcach poprzez kompleksową Teleinformatyzację i monitoring obiektu	Inwestycja została zakończona w I półroczu 2012 r.				

85	Powiat Kielecki	Wdrożenie Biznesowego Komunikatora Internetowego w strukturę informatyczną Starostwa Powiatowego w Kielcach	Inwestycja nie zostanie zrealizowana ze względu na odmowę przyznania dofinansowania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.				
86	PCUM w Kielcach	Wykonanie kurtyn p.poż. na klatce schodowej budynku głównego	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
87	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0337T w m. Widełki	Realizacja inwestycji planowana na 2013 r.				
88	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0318T w m. Krajno	Realizacja inwestycji planowana na 2013 r.				
89	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0358T w m. Słopiec	Realizacja inwestycji planowana na 2013 r.				
90	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0641 T w m. Lechów	Realizacja inwestycji planowana na 2015 r.				
91	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu ul. Dygasińskiego w m. Chmielnik	Realizacja inwestycji planowana na 2013 r.				
92	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0633T w m. Włochy	Inwestycja planowana w WPI na 2013 r. realizacja 2012 r.	<b>265 592,69</b>	265 592,69	265 592,69	Wykonano remont mostu wraz z nawierzchnią.
93	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Bodzentynie	Realizacja inwestycji planowana na lata 2014 – 2015.				
94	ŚCMiN w Kielcach	Przebudowa kaplicy na salę intensywnej opieki poporodowej	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
95	ŚCMiN w Kielcach	Doposażenie oddziału patologii i intensywnej opieki noworodka	2010 r. - 2013 r.	<b>2 793 313,66</b>  866 765,00 - budżet powiatu	86 861,60	2 215 919,26	W ramach realizacji zadania zakupiono: ssaki noworodkowe, respiratory noworodkowe, pompy strzykawkowe, lampy do fototerapii, kardiomonitor,

				(31,03%) 1 926 548,66 - środki własne szpitala (68,97%)			stanowiska pielęgnacyjne, zabudowy meblowe, zestaw Inflant Flow z wyposażeniem.
96	ŚCMiN w Kielcach	Adaptacja istniejącej sali intensywnej opieki poporodowej na OIOM neonatologiczny wraz z modernizacją odcinka wcześniaków	2011 r. - 2013 r.	<b>1 300 000,00</b> - środki własne szpitala (100%)	54 007,99	861 346,30	W ramach realizacji inwestycji prowadzone są prace remontowo - budowlane OIOM- u: instalacji gazów medycznych, c.o., wodno-kanalizacyjne, adaptacji pomieszczeń, podłączenie i montaż agregatu chłodniczego oraz wymiennika ciepła.
97	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Budowa drogi obsługującej Lotnisko Obice	Realizacja inwestycji planowana na lata 2013 – 2015.				
98	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0349T w m. Smyków	Realizacja inwestycji planowana na 2014 r.				
99	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0584T w m. Siekierno	Realizacja inwestycji planowana na 2015 r.				
100	PCUM w Kielcach	Zakup aparatury medycznej i laboratoryjnej	Inwestycja planowana w WPI na 2013 – 2014 r.  realizacja 2012 r. - 2015 r.	<b>180 000,000</b>	69 012,00	69 012,00	W większości aparatura medyczna na potrzeby PCUM zakupiona została przy realizacji projektu „Rozbudowa bazy lokalowej i sprzętowej PCUM w celu rozszerzenia i usprawnienia działalności medycznej i poprawy warunków pracy” współfinansowanego ze środków RPO. W okresie sprawozdawczym zakupiono kabinę kriogeniczną dla Poradni Rehabilitacji oraz przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono dostawcę na analizator biochemiczny. Zakup pozostałego zakwalifikowanego do wymiany sprzętu w laboratorium przewidziany jest na lata 2013 – 2015.
101	PCPR w Kielcach	Poprawa infrastruktury w Rodzinnych Domach Dziecka	Realizacja inwestycji planowana na lata 2013 – 2014.				



102	PCUM w Kielcach	Remont i modernizacja pomieszczeń i korytarzy budynku głównego	Inwestycja została zakończona w 2011 r.
103	Komenda Miejska Policji w Kielcach, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	Poprawa warunków lokalowych KM Policji w Kielcach i KM PSP w Kielcach	Realizacja inwestycji planowana na lata 2013 – 2015.
104	PCUM w Kielcach	Wykonanie parkingu dla pojazdów na gruncie Miasta Kielce	Inwestycja nie zostanie zrealizowana ze względu na brak zgody ze strony władz Miasta Kielce na udostępnienie terenu pod parking.

Po dokonaniu analizy 104 projektów zamieszczonych w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Kieleckiego na lata 2010 – 2015”, który został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010 r. ustalono, iż:

- w latach 2010 – 2011 zakończono realizację 18 inwestycji,
- w 2012 roku zakończono realizację 10 inwestycji,
- w trakcie realizacji jest 37 inwestycji,
- w latach 2013 – 2015 planuje się przystąpić do realizacji 31 inwestycji,
- odstąpiono od realizacji 8 inwestycji, w tym 4 z powodu braku środków finansowych.

<b>Zakończone 2010 - 2011</b>	3, 4, 5, 7, 8, 14, 22, 39, 47, 70, 71, 77, 78, 79, 81, 86, 94, 102 / <b>18</b>
<b>Zakończone 2012 r.</b>	1, 6, 11, 24, 36, 55, 76, 80, 84, 92 / <b>10</b>
<b>W trakcie trwania</b>	2, 9, 10 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 41, 44, 49, 50, 56, 57, 59, 61, 67, 69, 72, 82, 95, 96, 100 / <b>37</b>
<b>Planowane na lata 2013 - 2015</b>	32, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 54, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 73, 74, 75, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 97, 98, 99, 101, 103 / <b>31</b>
<b>Odstąpiono od realizacji</b>	25, 83, 85, 104 / <b>4</b>
<b>Odstąpiono od realizacji z powodu braku środków finansowych</b>	23, 51, 52, 53 / <b>4</b>