

**Informacja o postępach w realizacji zadań zawartych  
w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Kieleckiego na lata 2010 – 2015”  
wg stanu na dzień 30.06.2013 r.**

Lp.	Jednostka realizująca lub koordynująca	Tytuł inwestycji	Okres realizacji od – do (miesiąc / rok)	Całkowita wartość inwestycji i źródła finansowania w PLN i wartość w %	Kwota wydatków poniesionych w I półroczu 2013 r.	Kwota wydatków od początku realizacji inwestycji do dnia 30.06.2013 r.	Działania zrealizowane w ramach inwestycji do dnia 30.06.2013 r.
1	ŚCMiN w Kielcach	Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych w Województwie Świętokrzyskim poprzez rozbudowę kompleksu szpitalnego ŚCMiN w Kielcach oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej					Inwestycja została zakończona w 2012 r.
2	Szpital Powiatowy w Chmielniku	Modernizacja i Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku	01.2010 r. - 06.2013 r.	<p style="text-align: center;"><b>8 098 899,10</b></p> <p>4 210 603,32 - UE</p> <p>3 888 295,78 - budżet powiatu</p>	1 186 142,64	8 098 899,10	W ramach realizacji inwestycji wybudowano i zmodernizowano kompleks budynków obejmujących część bezpośrednio połączoną z dotychczasową bryłą szpitala oraz budynek zaplecza technicznego oraz część zmodernizowaną w obrębie starej części szpitala. W nowej części szpitala mieści się blok operacyjny z dwiema salami operacyjnymi, pracownia endoskopii z salą wybudzeń, pracownia radiologii i usg / echo oraz budynek techniczny, w którym znalazły miejsce urządzenia systemu centralnego dostarczania gazów . W części zmodernizowanej utworzono Izbę Przyjęć szpitala.

3	PCUM w Kielcach	Rozbudowa bazy lokalowej i sprzętowej PCUM w celu rozszerzenia i usprawnienia działalności medycznej i poprawy warunków pracy	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
4	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach: kaplicy oraz budynku po magazynie płodów rolnych z przeznaczeniem na pracownię terapii zajęciowej	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
5	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego oddziałów II-IV (budynek nr 4) DPS w Łagiewnikach.	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
6	Gmina Nowa Słupia	Budowa Centrum Kulturowo - Archeologicznego - Etap II - Budowa hali sportowej w Nowej Słupi	Inwestycja została zakończona w 2012 r.				
7	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu	Przebudowa, rozbudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu gm. Chęciny	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
8	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wolnostojącego z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny - budynek nr 12 DPS w Zgórsku	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
9	Gmina i Miasto Chęciny	Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach	2011 r. - 2013 r.	<b>18 905 595,42</b> 4 800 000,00 - UE (25,40 %) 2 381 470,00	3 002 159,53	18 905 595,42	W ramach realizacji projektu wybudowano budynek hali widowiskowo – sportowej, na zewnątrz wybudowano boisko do piłki ręcznej, kort tenisowy oraz parking na 111 miejsc dla samochodów osobowych, 5 miejsc dla niepełnosprawnych oraz

				- budżet powiatu (12,60 %)  2 780 000,00 - Ministerstwo Sportu i Turystyki (14,70 %)  8 944 125,42 - środki własne gminy (47,30 %)			4 miejsca dla autobusów.
10	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0355T Suków - Borków- Pierzchnica – Chmielnik	06.2009 r. - 12.2015 r.	<b>26 500 000,00</b>	0,00	18 970 695,48	Lokalnie wykonano poszerzenie jezdni, położono nawierzchnię, wybudowano chodnik w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, wybudowano ścieżki rowerowe, odtworzono odwodnienia na terenie gmin Daleszyce, Pierzchnica i Chmielnik. W 2012 r. zbudowano chodnik o długości 160 mb w miejscowości Szczecno oraz zbudowano chodnik o długości 310 mb w miejscowości Gumienice. W 2013 r. rozstrzygnięto przetarg na przebudowę odcinka w miejscowości Suków o długości 2100 mb i rozpoczęto roboty budowlane.
11	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0484T Gnieździska - Piekoszów	Inwestycja została zakończona w 2012 r.				
12	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa dróg powiatowych nr 0487T Piotrowiec - Oblęgorek - Chełmce - Promnik i nr 0490T Oblęgorek - Porzecze	08.2010 r. - 12.2015 r.	<b>20 000 000,00</b>	0,00	10 249 177,76	Wykonano częściowo lokalne poszerzenie jezdni, położenie nawierzchni. Wybudowano chodniki w miejscach wzmożonego ruchu pieszego i odtworzono odwodnienia.
13	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0325T Bieliny Poduchowne – Makoszyn	06.2010 r. - 12.2015 r.	<b>9 000 000,00</b>	0,00	6 064 232,75	Wykonano częściowo lokalne poszerzenie jezdni, położenie nawierzchni. Wybudowano chodniki w miejscach wzmożonego ruchu pieszego i odtworzono odwodnienia.
14	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0343T Piotrów – Gułaczów	Inwestycja została zakończona w 2010 r.				

15	Powiat Kielecki	Budowa hali sportowej w Łopusznie	2011 r. - 2014 r.	<b>8 143 674,00</b>	0,00	207 488,00 (koszt map projektowych, dokumentacji projektowej i zamiennej)	W 2011 roku wykonana została pełna dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ze względu na brak możliwości uzyskania dofinansowania z RPO (60%), Zarząd Powiatu podjął decyzję o ograniczeniu zakresu przedmiotowego zadania. Zlecono opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Budowa hali sportowej w Łopusznie”, która ograniczyła zakres i koszty inwestycji. Projekt został zgłoszony do dofinansowania z „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.
16	Powiat Kielecki	Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Popiełuszki	2010 r. - 2014 r.	<b>39 460 601,00</b> - budżet powiatu (100%)	4 960 919,29	11 934 768,90	W 2010 r. opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, uzyskano pozwolenie na budowę oraz wszczęto postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W marcu 2011 r. po podpisaniu umowy z wykonawcą, którym było konsorcjum 3 firm rozpoczęto roboty budowlane. W ramach umowy zrealizowano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• w zakresie konstrukcji budynku: na segmentach I i II: roboty żelbetowe i murowe do poziomu II piętra bez stropu, na segmentach III i IV – roboty żelbetowe i murowe do poziomu parteru łącznie ze stropem nad parterem, na segmencie V (tylko poziom przyziemia) - całą konstrukcję,</li> <li>• instalacje podposadzkowe w całym obiekcie,</li> <li>• ok. 90% muru oporowego wzdłuż granicy działki od strony wschodniej</li> <li>• ok. 85% zakresu sieci zewnętrznych sanitarnych, w tym: kanalizacja deszczowa brudna i czysta, drenaż opaskowy, kanalizacja sanitarna i wodociąg.</li> </ul>

						<p>Z dniem 01.03.2012 r. odstąpiono od umowy z wykonawcą robót budowlanych z powodu znaczących opóźnień w stosunku do terminów umownych.</p> <p>W I półroczu 2012 r. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wykonawstwo kontynuacji budowy siedziby starostwa.</p> <p>W dniu 27 sierpnia 2012 r. podpisana została umowa z firmą – DORBUD S.A. Na koniec 2012 r. ukończona została konstrukcja budynku, wykonane zostały ścianki działowe i podłóża oraz roboty drogowe na parkingu. Wydłużony okres zimowy spowolnił tempo i uniemożliwiał wykonywanie większości robót. Pełnym tempem roboty ruszyły dopiero od początku maja, na koniec czerwca zakres robót przedstawia się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- roboty drogowe: na ukończeniu jest parking od strony południowej, wyskarpowany został teren wzdłuż budynku od strony ul. Popiełuszki,</li> <li>- przyłącza zewnętrzne: wykonana została stacja trafo przyłączy energetyczne do stacji i do budynku,</li> <li>- wykonano kanalizację teletechniczną,</li> <li>- elewacja: na segmencie 4 zamontowano ślusarkę okienną, wykonano ocieplenie i zamontowano okładziny elewacyjne, na segmencie 3 trwają prace,</li> <li>- pokrycie dachowe: wykonano izolację termiczną i podłóża cementowe na dachu, docieplono gzyms na dachu,</li> <li>- roboty tynkarskie i podłóża: za wyjątkiem przyziemia na segmencie 4 wykonano tynki i posadzki, na segmentach 1,2 i 3 trwają prace,</li> <li>- roboty instalacyjne: wykonano orurowanie instalacji sanitarnych w 100%, kanały</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	---

							wentylacyjne bez przyziemia, instalacja gniazd i oświetlenia w całym budynku. - zakończone zostały naprawcze roboty budowlane na elementach konstrukcyjnych budynku zrealizowanych przez poprzedniego wykonawcę robót budowlanych.
17	Powiat Kielecki	Rewitalizacja Zespołu Podworskiego oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie	2010 r. - 2014 r.	<b>10 259 599,73</b>  (w tym: 5 666 976,60 - rewitalizacja internatu i parku  4 592 623,13 - remont pałacu	0	777 377,33 - remont pałacu	W 2010 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przedmiotowe zadanie. Wykonawca nie wywiązał się z umowy dlatego Powiat odstąpił od niej i naliczył wykonawcy kary umowne w wysokości 13 400,00 PLN. W Sądzie Rejonowym w Kielcach (Wydział Cywilny) toczy się proces Powiat Kielecki przeciwko Wykonawcy o zapłatę naliczonych kar umownych. W wyniku nowego postępowania w sierpniu 2011 r. wyłoniony został nowy Wykonawca dokumentacji. W 2012 r. opracowana została pełna dokumentacja projektowo-kosztorysowa i uzyskano pozwolenia na remont: pałacu, internatu i parku. Powiat w 2012 r. uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 488 768,33 PLN co pozwoliło na realizację tylko części robót, w tym remont dachu, izolację przeciwwilgociową zewnętrzną i drenażu wokół budynku. W październiku 2012 r. złożony został wniosek do MKiDN o dofinansowanie w 2013 r. kolejnego zakresu robót na budynku pałacu.
18	Województwo Świętokrzyskie	Projekt e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010 r. - 2014 r.	<b>216 233,77</b> (wartość zadania dla Powiatu kieleckiego)  178 437,10 - EFRR (85%)	0	88 674,39  66 414,75 - EFRR  22 259,64 - budżet	Zakupiono urządzenia kompleksowego bezpieczeństwa sieci klasy UTM (Unified Threat Management) FORTIGATE 300C 8x5 Bundle 4Y zgodnie z postanowieniami porozumienia partnerskiego nr 7/2010/RIIJST z dnia 27.01.2010 r.

				37 786,67 - budżet powiatu (15%)		powiatu	
19	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0382T Tokarnia - Wolica - Chmielowice	04.2010 r. - 12.2015 r.	<b>8 300 000,00</b>	0,00	3 620 472,55	W 2010 r. wykonano lokalne poszerzenie jezdni, położenie nawierzchni, budowę chodników w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, odtworzono odwodnienia na odcinku o długości 1988 mb, w 2011 r. wykonano nawierzchnię na odcinku 580 mb.
20	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0377T Zagrody - Sitkówka - Starochęciny	05.2010 r. - 12.2015 r.	<b>5 000 000,00</b>	0,00	3 252 552,00	Wykonano nawierzchnię na odcinku 1929 mb oraz chodnik i kładkę dla pieszych.
21	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wykonanie dróg wewnętrznych (pożarowych) i chodników przy budynkach DPS w Łagiewnikach	2011 r.	<b>812 000,00</b> - budżet powiatu (100 %)	0,00	69 123,24	Przed budynkiem terapii zajęciowej oraz budynkiem kaplicy wykonano chodniki z kostki kolorowej (około 117m <sup>2</sup> ) oraz z kostki szarej odcinki dróg przed budynkiem kaplicy i drogę dojazdową do windy towarowej przy budynku mieszkalnym nr 4 (około 158m <sup>2</sup> ). Wykonanie pozostałej części dróg i chodników uzależnione jest od wykonania linii kablowych n/n zasilających oświetlenie terenu i kanalizacji teletechnicznej oraz pozyskania na ten cel środków finansowych.
22	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Remont budynku transformatorowni i wyposażenie go w nowy agregat prądowłóczy	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
23	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wykonanie linii kablowych n/n zasilających oświetlenie terenu i kanalizacji teletechnicznej DPS w Łagiewnikach.	2011 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji			
24	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0296T Kielce - Zagnańsk	Inwestycja została zakończona w 2012 r.				
25	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie	"Moje Boisko – Orlik 2012" przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie	Inwestycja nie będzie realizowana z uwagi na znaczne koszty oraz konieczność udostępnienia boiska „Orlik” osobom zewnętrznym, zrezygnowano z planowanego boiska zastępując je lokalnym boiskiem trawiastym, które zostało zrealizowane.				

26	Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu gm. Chęciny	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu k/Chęciny	02.2010 r. - 04.2014 r.	<b>22 162 700,75</b>  11 074 287,59 - EFRR (60%)  7 382 858,40 - województwo świętokrzyskie (40%)  3 705 554,76 - koszty niekwalifikowane	1 806 121,38	11 868 375,91	W ramach realizacji projektu wyremontowano Zespół Pałacowo – Parkowy (dwór i oficyna oraz ogrody włoskie). Trwają prace końcowe polegające na przygotowaniu terenów inwestycyjnych: wybudowano drogi wewnętrzne, chodnik, sieć sanitarno – grawitacyjną, kanalizację sanitarno – tłoczoną, kanalizację deszczową, stacje TRAFO, oświetlenie, kanał technologiczny, zbiornik retencyjny, ogrodzenie. Trwają prace budowlane przy budynku spichlerza.
27	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wykonanie remontu budynku mieszkalnego oddziału nr 1 w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	2011 r. – 2012 r.	<b>940 000,00</b>  470 000,00 - budżet powiatu (50 %)  470 000,00 - planowane jest pozyskanie ze Skarbu Państwa (50%)	0,00	34 440,00	Wykonano projekt budowlano – wykonawczy. Wykonanie remontu nastąpi z chwilą otrzymania środków finansowych.
28	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0318T Leszczyny - Porąbki - Bieliny Kapitulne	05.2010 r. - 12.2015 r.	<b>8 500 000,00</b>	0,00	4 766 043,04	Wykonano nawierzchnię na odcinku 3620 mb. W 2011 r. położono nawierzchnię bitumiczną na długości 300 mb w miejscowości Bęczków oraz w miejscowości Porąbki przebudowano odcinek drogi o długości 1905 mb wraz z budową chodnika.
29	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi nr 0314T Mąhocice Kapitulne - Święta Katarzyna	07.2009 r. - 12.2015 r.	<b>10 000 000,00</b>	0,00	5 489 707,34	W 2009 roku wykonano 60 mb chodnika, w 2011 wykonano nawierzchnię na odcinku 9838 mb. W 2012 r. zbudowano chodnik o długości 335 mb w miejscowości Mąhocice.
30	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie	Oczyszczalnia ścieków w MOW w Rembowie	11.2012 r. - 12.2013 r.	<b>140 157,33</b> budżet powiatu ( 100%)	0,00	140 157,33	Firma Delfin wykonała roboty budowlane dotyczące: „Budowy Indywidualnej Oczyszczalni Ścieków dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie gm.



							Raków” W miesiącu grudniu 2012 r. wykonawca zgłosił zakończenie budowy i sporządzony został protokół zakończenia. W miesiącu marcu br. nastąpiło oddanie do użytku ww. inwestycji przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.	
31	Województwo Świętokrzyskie	Projekt e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2011 r. - 2012 r.	<b>1 056 551,41</b>  845 734,66 - EFRR (85%)  210 816,75 - budżet powiatu (15%)	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie były realizowane działania projektowe.	
32	gm. Pierzchnica	Budowa obwodnicy miejscowości Pierzchnica	2009 r. - 2013 r.	<b>6 000 000,00</b> - budżet gminy	0,00	235 039,76	W ramach realizacji inwestycji wykonano projekt budowlany oraz wykup gruntu.	
33	Województwo Świętokrzyskie	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w Podzamczu gm. Chęciny	2008 r. - 2013 r.	<b>23 571 607,27</b>  21 214 446,54 - EFRR (90%)  2 357 160,73 - JST (10%)	3 410 713,83	9 005 064,36	W ramach realizacji inwestycji wyremontowano i przystosowano budynek po dawnej szkole rolniczej do wymogów i potrzeb niezbędnych dla Laboratoriów naukowo – badawczych jak również ogłoszono przetarg na wyposażenie obiektu w sprzęt naukowo – badawczy.	
34	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0405T Kuźniaki - Dobrzeszów - Sarbice – Mnin	04.2010 r. - 12.2015 r.	<b>5 000 000,00</b>	0,00	557 904,82	W 2010 r. wykonano nawierzchnię na odcinku 220 mb zaś w 2011 r. na odcinku 400 mb.	
35	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0309T Dąbrowa - Oboźna Droga	09.2010 r. - 12.2015 r.	<b>2 800 000,00</b>	0,00	1 060 867,75	W latach 2010 - 2011 wybudowano chodnik o długości 1119 mb.	
36	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0275T Chęciny - Zajęczków	Inwestycja została zakończona w 2012 r.					
37	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów - Szłas	04.2011 r. - 12.2015 r.	<b>3 500 000,00</b>	0,00	694 997,82	W 2011 r. wybudowano chodnik o długości 1173 mb.	
38	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0486T Snochowice – Kuźniaki	2013 r. - 2015 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji				

39	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0334T Daleszyce - Smyków - Napęków	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
40	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0021T na odc. Chmielnik – gr. Powiatu Pińczowskiego	2013 r. - 2015 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
41	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0311T Masłów - Ciekoty	04.2010 r. - 12.2015 r.	<b>5 600 000,00</b>	0,00	557 924,44	W 2010 r. wybudowano chodnik o długości 396 mb, w 2011 r. wykonano remont mostu wraz z budową kładki dla pieszych i chodnikiem w obrębie mostu. W 2012 r. przebudowano odcinek drogi o długości 295 mb w miejscowości Masłów Drugi.
42	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0368T w m. Kuby Młyny	2013 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji			
43	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0349 T w m. Raków	2013 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji			
44	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0374T Sitkówka - Kowala - Bilcza - Podgórze	05.2010 r. - 12.2015 r.	<b>5 000 000,00</b>	0,00	386 120,96	W 2010 r. na odcinku Bilcza - Kowala rozpoczęto budowę chodnika o długości 1034 mb oraz w 2011 r. w miejscowości Kowala wybudowano chodnik o długości 100 mb.
45	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0024T Chmielnik - Suskrajowice - gr. Powiatu Buskiego	2013 r. - 2015 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji			
46	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0022T w m. Lubania	2013 r. - 2015 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji			
47	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wymiana zewnętrznych sieci ciepłych i sieci wod.- kan. DPS w Łagiewnikach.	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
48	Powiat Kielecki	Zakład Aktywności Zawodowej w Podzamczu Chęcińskim w budynku internatu	2013 r. - 2015 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji			
49	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0332T Górno - Daleszyce - Borków	04.2010 r. - 12.2015 r.	<b>10 000 000,00</b>	0,00	539 452,78	W 2010 r. wybudowano chodnik o długości 632 mb, zaś w 2011 r. położono nawierzchnię na odcinku 600 mb. W 2013 r.

							rozstrzygnięto przetarg na przebudowę odcinka Górno – Daleszyce o długości 5664 mb i rozpoczęto roboty budowlane.
50	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0288T przez wsie Laskowa - Kostomłoty Drugie - Kostomłoty Pierwsze	05.2009 r. - 12.2015 r.	<b>6 000 000,00</b>	0,00	3 964 937,00	W 2009 r. przebudowano odcinek drogi o długości 1950 mb wraz z budową chodników i kanalizacją deszczową.
51	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych, jednostronnego chodnika i parkingów ( w tym wykonanie projektu budowlanego) DPS w Łagiewnikach	2011 r. - 2012 r.	<b>1 942 791,00</b> - budżet powiatu (100%)	0,00	19 680,00	Wykonano projekt budowlano – wykonawczy. Nie przystąpiono do realizacji z powodu braku środków finansowych.
52	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	Infrastruktura terenu (drogi dojazdowe, drogi komunikacyjne wewnętrzne, chodniki, nowe ogrodzenie DPS)	2013 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji			
53	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wykonanie projektu budowlanego i rozbudowy oraz remontu budynku administracyjnego DPS w Łagiewnikach.	2011 r. - 2013 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji			
54	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0347T Zbelutka - Kędziorka	2013 r. - 2014 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji			
55	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0345T Wola Łagowska - Gęsice - Niwa	Inwestycja została zakończona w 2012 r.				
56	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0346T Sadków - Zbelutka - Szumsko - Lipiny	05.2010 r. - 12.2015 r.	<b>1 768 000,00</b>	0,00	540 658,22	W 2010 r. wykonano nawierzchnię na odcinku 1225 mb, zaś w 2011 r. na odcinku 1000 mb.
57	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont dróg powiatowych nr 0349T Korzenno – Raków i nr 0350T Korzenno – Rudki	07.2010 r. - 12.2015 r.	<b>6 000 000,00</b>	0,00	527 021,075	W 2010 r. wykonano nawierzchnię na odcinku 1030 mb, zaś w 2012 r. przebudowano odcinek drogi o długości 200 mb w miejscowości Drogowle.
58	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0587T Gózd - Bodzentyn	2013 r. - 2015 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji			

59	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik - Lubania - Wierzbie - Zalesie	05.2010 r. - 12.2015 r.	<b>5 000 000,00</b>	0,00	10 455,00	Został opracowany projekt techniczny na budowę chodnika o długości 173 mb w miejscowości Drugnia.
60	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0295T w m. Ćmińsk	2013 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji			
61	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0485T Snochowice - Piekoszów	05.2010 r. - 12.2015 r.	<b>10 000 000,00</b>	0,00	1 678 718,00	W 2010 r. wykonano lokalne poszerzenie nawierzchni, budowę chodników w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, odtworzenie odwodnienia na odcinku 1276 mb.
62	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0372T w m. Suków Babie	Realizacja inwestycji planowana na 2014 r.				
63	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0396T w m. Jasień	Realizacja inwestycji planowana na 2014 r.				
64	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0402T w m. Fryszerka	Realizacja inwestycji planowana na 2015 r.				
65	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0337T Makoszyn - Widelki - Nowa Huta	2013 r. - 2015 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji			
66	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0369T w m. Morawica	2013 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji			
67	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T Stąporków - Mniów - Ruda Strawczyńska	07.2011 r. - 12.2015 r.	<b>10 000 000,00</b>	0,00	49 965,80	W 2011 r. wybudowano chodnik o długości 50 mb.
68	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0318T w m. Porąbki	2013 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji			
69	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0312T Masłów – Domaszowice	08.2010 r. - 12.2015 r.	<b>3 500 000,00</b>	0,00	81 636,00	W 2010 r. wykonano nawierzchnię na odcinku 350 mb.
70	Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach	Zagospodarowanie obiektów przy Zespole Szkół nr 2 w Chęcinach	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				

71	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu	Wykonanie boiska trawiastego wielofunkcyjnego	Inwestycja została zakończona w 2010 r.				
72	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Budowa boisk i urządzeń sportowych (w tym wykonanie projektu budowlanego) DPS w Łagiewnikach	2014 r. - 2015 r.	<b>1 820 553,14</b>  1 501 570,17 – Szwajcarsko - Polski Program Współpracy (85%)  264 982,97 - budżet powiatu  54 000,00 – wkład własny	0,00	54 000,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach projektu „Budowa Wielofunkcyjnego boiska sportowego z bieżnią, kortami tenisowymi, budynkiem na sprzęt sportowy i elementami małej architektury”, na którą wykonano projekt budowlany – wykonawczy. Podpisano umowę na realizację zadania w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w latach 2013 – 2014.
73	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	Budowa terenu rekreacyjnego dla mieszkańców (alejki, fontanna, tereny zielone, plac zabaw) po wyburzeniu starych bud. kotłowni i szklarni	2014 r. - 2015 r.	<b>3 454 844,00</b>  2 894 116,00 – SPPW (84%)  560 728,00 – budżet powiatu ( 16%)	0,00	0,00	W dniu 21.06.2013 r. podpisana została umowa nr 3/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr 4/2012 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Kieleckim na dofinansowanie w latach 2013 – 2014 projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy nr KIK/57 (Priorytet 4 Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, Obszar Tematyczny: Ochrona zdrowia) pn. „Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko, podnoszące jakość usług oraz poziom życia i funkcjonowania w DPS”
74	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu	Wykonanie ogrodzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu	2013 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji			
75	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Budowa ogrodzenia terenu DPS w Łagiewnikach.	2013 r. - 2014 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji			

76	PCUM w Kielcach	Modernizacja wejścia do Poradni dziecięcej	Inwestycja została zakończona w 2012 r.				
77	PCUM w Kielcach	Wymiana instalacji c.o. i grzejników w pomieszczeniach IV pietra, klatki schodowej i pomieszczeniach użytkowych w podpiwniczeniu	Inwestycja została zakończona w 2010 r.				
78	PCUM w Kielcach	Wykonanie parkingu przy budynku niskim PCUM dla pojazdów pracowników Centrum	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
79	ŚCMiN w Kielcach	Modernizacja instalacji grzewczej i wymiana grzejników w budynkach Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
80	Szpital Powiatowy w Chmielniku	Wdrożenie e-usług medycznych wraz ze stworzeniem zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku	Inwestycja została zakończona w 2012 r.				
81	Powiat Kielecki	Wdrożenie techniki szyfrowania informacji na nośnikach i komputerach przenośnych	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
82	PCUM w Kielcach	Zakup programów informatycznych i sprzętu komputerowego	2013 r.	<b>120 000,00</b>	12 099,00	46 863,00	W ramach realizacji inwestycji w latach 2012 - 2015 dokonano zakupu oprogramowania dla potrzeb Medycyny Pracy, księgowości oraz sprzętu komputerowego dla potrzeb Poradni Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach, program antywirusowy dla 48 stanowisk, serwer bazodanowy. W pozostałych latach realizacji inwestycji planowany jest zakup niezbędnego oprogramowania jak również dosprzętowania PCUM w Kielcach w sprzęt teleinformatyczny i komputerowy.
83	PCUM w Kielcach	Wykonanie wejścia do apteki od ul. Żelaznej	Ze względu na bariery architektoniczne podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania.				

84	Powiat Kielecki / ŚCMiN	Informatyzacja powiatowych placówek służby zdrowia / Wdrożenie nadzoru nad bezpieczeństwem i realizacją usług medycznych w ŚCMiN Szpital Specjalistyczny w Kielcach poprzez kompleksową Tele- informatyzację i monitoring obiektu	Inwestycja została zakończona w 2012 r.	
85	Powiat Kielecki	Wdrożenie Biznesowego Komunikatora Internetowego w strukturę informatyczną Starostwa Powiatowego w Kielcach	Inwestycja nie zostanie zrealizowana ze względu na odmowę przyznania dofinansowania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.	
86	PCUM w Kielcach	Wykonanie kurtyn p.poż. na klatce schodowej budynku głównego	Inwestycja została zakończona w 2011 r.	
87	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0337T w m. Widełki	2013 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji
88	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0318T w m. Krajno	2013 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji
89	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0358T w m. Słopiec	2013 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji
90	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0641 T w m. Lechów	Realizacja inwestycji planowana na 2015 r.	
91	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu ul. Dygasińskiego w m. Chmielnik	2013 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji
92	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0633T w m. Włochy	Inwestycja została zakończona w 2012 r.	
93	Zespół Szkół Ponad- gimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Bodzentynie	Realizacja inwestycji planowana na lata 2014 – 2015.	

94	ŚCMiN w Kielcach	Przebudowa kaplicy na salę intensywniej opieki poporodowej	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
95	ŚCMiN w Kielcach	Doposażenie oddziału patologii i intensywniej opieki noworodka	2010 r. - 2013 r.	<b>3 180 688,06</b>  866 765,00 - budżet powiatu  2 313 923,06 - środki własne szpitala	387 374,40	2 603 293,66	W ramach realizacji zadania zakupiono: ssaki noworodkowe, respiratory noworodkowe, pompy strzykawkowe, lampy do fototerapii, kardiomonitor, stanowiska pielęgnacyjne, zabudowy meblowe, zestaw Infant Flow z wyposażeniem.
96	ŚCMiN w Kielcach	Adaptacja istniejącej sali intensywniej opieki poporodowej na OIOM neonatologiczny wraz z modernizacją odcinka wcześniaków	2011 r. - 2013 r.	<b>1 300 000,00</b> - środki własne szpitala (100%)	0,00	861 346,30	W ramach realizacji inwestycji prowadzone są prace remontowo - budowlane OIOM- u: instalacji gazów medycznych, c.o., wodno-kanalizacyjne, adaptacji pomieszczeń, podłączenie i montaż agregatu chłodniczego oraz wymiennika ciepła. Przeprowadzono modernizację części odcinka wcześniaków.
97	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Budowa drogi obsługującej Lotnisko Obice	2013 r. - 2015 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji			
98	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0349T w m. Smyków	Realizacja inwestycji planowana na 2014 r.				
99	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0584T w m. Siekierno	Realizacja inwestycji planowana na 2015 r.				
100	PCUM w Kielcach	Zakup aparatury medycznej i laboratoryjnej	2013 r. - 2014 r.	<b>180 000,000</b>	84 166,41	153 178,41	W większości aparatura medyczna na potrzeby PCUM zakupiona została przy realizacji projektu „Rozbudowa bazy lokalowej i sprzętowej PCUM w celu rozszerzenia i usprawnienia działalności medycznej i poprawy warunków pracy” współfinansowanego ze środków RPO. W ramach realizacji inwestycji w latach 2012 – 2015 zakupiono kabinę kriogeniczną, analizator biochemiczny, urometr, aparat EKG. Zakup pozostałego zakwalifikowanego do wymiany sprzętu przewidziany jest w pozostałych latach realizacji inwestycji.



101	PCPR w Kielcach	Poprawa infrastruktury w Rodzinnych Domach Dziecka	2013 r. - 2014 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji
102	PCUM w Kielcach	Remont i modernizacja pomieszczeń i korytarzy budynku głównego		Inwestycja została zakończona w 2011 r.
103	Komenda Miejska Policji w Kielcach, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	Poprawa warunków lokalowych KM Policji w Kielcach i KM PSP w Kielcach		Ze względu na brak środków finansowych podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania.
104	PCUM w Kielcach	Wykonanie parkingu dla pojazdów na gruncie Miasta Kielce		Inwestycja nie zostanie zrealizowana ze względu na brak zgody ze strony władz Miasta Kielce na udostępnienie terenu pod parking.

Po dokonaniu analizy 104 projektów zamieszczonych w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Kieleckiego na lata 2010 – 2015”, który został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010 r. ustalono, iż:

- w latach 2010 – 2012 zakończono realizację 28 inwestycji,
- w okresie sprawozdawczym zakończono realizację 3 inwestycji,
- w trakcie realizacji jest 37 inwestycji przy czym, aż w 31 nie poniesiono żadnych wydatków w I półroczu 2013 r.,
- z powodu braku środków finansowych nie przystąpiono do realizacji 24 zadań,
- w latach 2014 – 2015 zaplanowano rozpoczęcie 7 inwestycji,
- odstąpiono od realizacji 5 inwestycji.