

Informacja o postępach w realizacji zadań zawartych  
w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Kieleckiego na lata 2010 – 2015”  
wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

Lp.	Jednostka realizująca lub koordynująca	Tytuł inwestycji	Okres realizacji od – do (miesiąc / rok)	Całkowita wartość inwestycji i źródła finansowania w PLN i wartość w %	Kwota wydatków poniesionych w II półroczu 2013 r.	Kwota wydatków od początku realizacji inwestycji do dnia 31.12.2013 r.	Działania zrealizowane w ramach inwestycji do dnia 31.12.2013 r.
1	ŚCMiN w Kielcach	Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych w Województwie Świętokrzyskim poprzez rozbudowę kompleksu szpitalnego ŚCMiN w Kielcach oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej					Inwestycja została zakończona w 2012 r.
2	Szpital Powiatowy w Chmielniku	Modernizacja i Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku					Inwestycja została zakończona w I półroczu 2013 r.
3	PCUM w Kielcach	Rozbudowa bazy lokalowej i sprzętowej PCUM w celu rozszerzenia i usprawnienia działalności medycznej i poprawy warunków pracy					Inwestycja została zakończona w 2011 r.
4	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach: kaplicy oraz budynku po magazynie płodów rolnych z przeznaczeniem na pracownię terapii zajęciowej					Inwestycja została zakończona w 2011 r.
5	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego oddziałów II-IV (budynek nr 4) DPS					Inwestycja została zakończona w 2011 r.

		w Łagiewnikach.					
6	Gmina Nowa Słupia	Budowa Centrum Kulturowo - Archeologicznego - Etap II - Budowa hali sportowej w Nowej Słupi	Inwestycja została zakończona w 2012 r.				
7	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu	Przebudowa, rozbudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu gm. Chęciny	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
8	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wolnostojącego z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny - budynek nr 12 DPS w Zgórsku	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
9	Gmina i Miasto Chęciny	Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach	Inwestycja została zakończona w I półroczu 2013 r.				
10	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0355T Suków - Borków-Pierzchnica - Chmielnik	06.2009 r. - 12.2015 r.	26 500 000,00	963 168,72	19 933 864,20	Lokalnie wykonano poszerzenie jezdni, położono nawierzchnię, wybudowano chodnik w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, wybudowano ścieżki rowerowe, odtworzono odwodnienia na terenie gmin Daleszyce, Pierzchnica i Chmielnik. W 2012 r. zbudowano chodnik o długości 160 mb w miejscowości Szczecno oraz zbudowano chodnik o długości 310 mb w miejscowości Gumienice. W 2013 r. wykonano nawierzchnię miejscowości Suków o długości 2100 mb.
11	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0484T Gnieździska - Piekoszów	Inwestycja została zakończona w 2012 r.				

12	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa dróg powiatowych nr 0487T Piotrowiec - Oblegorek - Chelmce - Promnik i nr 0490T Oblegorek - Porzecze	08.2010 r. - 12.2015 r.	20 000 000,00	0,00	10 249 177,76	Wykonano częściowo lokalne poszerzenie jezdni, położenie nawierzchni. Wybudowano chodniki w miejscach wzmożonego ruchu pieszego i odtworzono odwodnienia.	
13	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0325T Bieliny Poduchowne - Makoszyn	06.2010 r. - 12.2015 r.	9 000 000,00	0,00	6 064 232,75	Wykonano częściowo lokalne poszerzenie jezdni, położenie nawierzchni. Wybudowano chodniki w miejscach wzmożonego ruchu pieszego i odtworzono odwodnienia.	
14	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0343T Piotrowiec - Gulaczów	Inwestycja została zakończona w 2010 r.					
15	Powiat Kielecki	Budowa hali sportowej w Łopusznie	2011 r. - 2014 r.	8 143 674,00	0,00	207 488,00 (koszt map projektowych, dokumentacji projektowej i zamiennej)	W 2011 roku wykonana została pełna dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ze względu na brak możliwości uzyskania dofinansowania z RPO (60%), Zarząd Powiatu podjął decyzję o ograniczeniu zakresu przedmiotowego zadania. Zlecono opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania „Budowa hali sportowej w Łopusznie”, która ograniczyła zakres i koszty inwestycji. Projekt został zgłoszony do dofinansowania z „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.	
16	Powiat Kielecki	Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Popieluszki	2010 r. - 2014 r.	39 460 601,00 - budżet powiatu (100%)	11 974 344,61	23 909 113,22	W 2010 r. opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, uzyskano pozwolenie na budowę oraz wyłoniony został wykonawca robót budowlanych. W marcu 2011r. po podpisaniu umowy z wykonawcą, którym było konsorcjum 3 firm rozpoczęto roboty budowlane. W ramach umowy zrealizowano część robót konstrukcyjnych i instalacyjnych. Z uwagi na postępujące opóźnienia w stosunku do terminów umownych, które sięgały 90 dni z dniem 01.03.2012 r. odstąpiono od umowy z wykonawcą.	

						<p>Następnie, w kolejnym postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca kontynuacji budowy siedziby. W efekcie, dnia 27 sierpnia 2012 r. podpisana została umowa na wykonawstwo robót z firmą DORBUD S.A. Wydłużony okres zimowy na przełomie 2012/2013 spowolnił tempo i uniemożliwił wykonywanie większości robót, co spowodowało, że pierwotny termin realizacji zadania tj. 27.11.2013 r. zmieniono na 28 luty 2014 r.</p> <p>Według stanu na koniec 2013 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• w zakresie robót zewnętrznych i zagospodarowania terenu: dokonano rozruchu stacji transformatorowej, co umożliwi podanie na budynek energii docelowej, zakończono i odebrano węzeł cieplny, od listopada budynek jest ogrzewany z sieci miejskiej, na kanalizacji deszczowej zamontowany został osadnik i separator, na ukończeniu były roboty związane z wykonaniem ciągów pieszko-jezdnych, oświetleniem zewnętrznym i parkingów;</li> <li>• w zakresie robót wykończeniowych na elewacji budynku zakończono prace związane z montażem: płyt elewacyjnych, ślusarki, elementów zewnętrznych takich jak: parapety, napisy i konstrukcje daszków nad wejściami głównymi oraz gzymsem nadwieszanym,</li> <li>• w zakresie instalacji – wykonano okablowanie instalacji elektrycznych, rozpoczęto montaż urządzeń klimatyzacji i wentylacji, opraw oświetleniowych i oprzyrządowania elektrycznego; rurarz instalacji sanitarnych, rozpoczęto montaż urządzeń sanitarnych;</li> <li>• w zakresie robót wykończeniowych: wykonano konstrukcje sufitów</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--

							<p>podwieszanych, okładziny ścian i posadzek w toaletach, malowanie pomieszczeń, na ukończeniu były posadzki z płytek gresowych w ciągach komunikacyjnych,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•dokonywane zostały ostateczne ustalenia w zakresie materiałów wykończeniowych do zastosowania na budynku m.in. na ścianki systemowe do łazienek i na ścianki mobilne do sal konferencyjnych;</li> <li>•dokonano częściowego odbioru robót przyłącza teletechnicznego do budynku Starostwa (95% zakresu);</li> <li>•nadany został adres nowej siedziby Starostwa – ul. Wrzosowa 44.</li> </ul>
17	Powiat Kielecki	Rewitalizacja Zespołu Podworskiego oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie	2010 r. - 2014 r.	<p><b>10 259 599,73</b></p> <p>(w tym: 5 666 976,60 - rewitalizacja internatu i parku</p> <p>4 592 623,13 - remont pałacu</p>	0,00	777 377,33 - remont pałacu	<p>W 2010 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przedmiotowe zadanie. Wykonawca nie wywiązał się z umowy, dlatego Powiat odstąpił od niej i naliczył wykonawcy kary umowne w wysokości 13 400,00 PLN.</p> <p>W Sądzie Rejonowym w Kielcach (Wydział Cywilny) toczy się proces Powiat Kielecki przeciwko Wykonawcy o zapłatę naliczonych kar umownych.</p> <p>W wyniku nowego postępowania w sierpniu 2011 r. wyłoniony został nowy Wykonawca dokumentacji. W 2012 r. opracowana została pełna dokumentacja projektowo-kosztorysowa i uzyskano pozwolenia na remont: pałacu, internatu i parku. Powiat w 2012 r. uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 244 384,00 PLN, co pozwoliło na realizację tylko części robót (remont dachu, izolację przeciwwilgociową zewnętrzną i drenażu wokół budynku). Łączny koszt remontu wyniósł 488 768,33 PLN.</p> <p>Złożony w październiku 2012 r. wniosek do</p>

							MKiDN o dofinansowanie w 2013 r. kolejnego zakresu robót na budynku pałacu nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2013 r. nieruchomość obejmująca zespół pałacowo – parkowy w Łopusznie prawdopodobnie będzie podlegała zwrotowi dla spadkobierców byłych właścicieli.
18	Województwo Świętokrzyskie	Projekt e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010 r. - 2014 r.	308 372,00 (wartość zadania dla Powiatu kieleckiego)  185 363,09 - EFRR  123 008,91 - budżet powiatu	2 509,00	91 183,39	Zakupiono urządzenia kompleksowego bezpieczeństwa sieci klasy UTM (Unified Threat Management) FORTIGATE 300C 8x5 Bundle 4Y oraz zamontowano szafę serwerową RACK 19".
19	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0382T Tokarnia - Wolica - Chmielowice	04.2010 r. - 12.2015 r.	8 300 000,00	0,00	3 620 472,55	W 2010 r. wykonano lokalne poszerzenie jezdni, położenie nawierzchni, budowę chodników w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, odtworzono odwodnienia na odcinku o długości 1988 mb, w 2011 r. wykonano nawierzchnię na odcinku 580 mb.
20	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0377T Zagrody - Sitkówka - Staroheciny	05.2010 r. - 12.2015 r.	5 000 000,00	0,00	3 252 552,00	Wykonano nawierzchnię na odcinku 1929 mb oraz chodnik i kładkę dla pieszych.
21	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wykonanie dróg wewnętrznych (pożarowych) i chodników przy budynkach DPS w Łagiewnikach	2011 r. - 2013 r.	314 303,90	245 180,61	314 303,90	W ramach realizacji inwestycji wykonano chodniki o powierzchni 606,34 m <sup>2</sup> oraz odcinki dróg z kostki brukowej o powierzchni 952,50 m <sup>2</sup> . Wykonano regulację studzienek rewizyjnych i zasuw. Drogi ograniczone zostały krawężnikiem betonowym zaś chodniki obrzeżem betonowym. <b>Inwestycja została zakończona.</b>
22	Dom Pomocy Społecznej	Remont budynku transformatorowni	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				

	w Łagiewnikach	i wyposażenie go w nowy agregat prądowłóczy					
23	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wykonanie linii kablowych n/n zasilających oświetlenie terenu i kanalizacji teletechnicznej DPS w Łagiewnikach.	2011 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
24	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0296T Kielce - Zagnańsk	Inwestycja została zakończona w 2012 r.				
25	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie	"Moje Boisko – Orlik 2012" przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie	Inwestycja nie będzie realizowana z uwagi na znaczne koszty oraz konieczność udostępnienia boiska „Orlik” osobom zewnętrznym, zrezygnowano z planowanego boiska zastępując je lokalnym boiskiem trawiastym, które zostało zrealizowane.				
26	Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu gm. Chęciny	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu k/Chęciny	02.2010 r. - 04.2014 r.	22 162 700,75  11 074 287,59 - EFRR (60%)  7 382 858,40 - województwo świętokrzyskie (40%)  3 705 554,76 - koszty niekwalifikowane	5 695 893,52	20 644 395,89	W ramach realizacji projektu wykonane zostały następujące prace budowlane: wyremontowano Zespół Pałacowo – Parkowy (dwór i oficyna oraz ogrody włoskie), uporządkowano stawy, wybudowano drogi wewnętrzne, chodnik, sieć sanitarno – grawitacyjną, kanalizację sanitarno – tłoczoną, kanalizację deszczową, stacje TRAF0, oświetlenie, kanał technologiczny, zbiornik retencyjny, ogrodzenie, remont budynku spichlerza. RCNT zwróciło się z prośbą do Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o wyrażenie zgody na uzupełnienie istniejącej zabudowy i infrastruktury o wybudowanie dwóch hal produkcyjnych z zapleczem laboratoryjnym. W ramach projektu przeprowadzono również działania informacyjno – promocyjne.
27	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wykonanie remontu budynku mieszkalnego oddziału nr 1 w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	2011 r. - 2012 r.	940 000,00  470 000,00 - budżet powiatu (50 %)  470 000,00 - planowane jest	0,00	34 440,00	Wykonano projekt budowlano – wykonawczy. Wykonanie remontu nastąpi z chwilą otrzymania środków finansowych.

				pozyskanie ze Skarbu Państwa (50%)				
28	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0318T Leszczyny - Porąbki - Bieliny Kapitulne	05.2010 r. - 12.2015 r.	8 500 000,00	781 878,05	5 547 921,09	Wykonano nawierzchnię na odcinku 3620 mb. W 2011 r. położono nawierzchnię bitumiczną na długości 300 mb w miejscowości Bęczków oraz w miejscowości Porąbki przebudowano odcinek drogi o długości 1905 mb wraz z budową chodnika, zaś w 2013 r. zbudowano chodnik o długości 765 mb.	
29	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi nr 0314T Mąhocice Kapitulne - Święta Katarzyna	07.2009 r. - 12.2015 r.	10 000 000,00	90 405,00	5 580 112,34	W 2009 roku wykonano 60 mb chodnika, w 2011 wykonano nawierzchnię na odcinku 9838 mb. W 2012 r. zbudowano chodnik o długości 335 mb w miejscowości Mąhocice, zaś w 2013 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektu technicznego budowy chodnika i ścieżki rowerowej.	
30	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie	Oczyszczalnia ścieków w MOW w Rembowie	Inwestycja została zakończona w I półroczu 2013 r.					
31	Województwo Świętokrzyskie	Projekt e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2011 r. - 2012 r.	1 027 271,41 820 846,66 - EFRR 206 424,75 - budżet powiatu	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie były realizowane działania projektowe.	
32	gm. Pierzchnica	Budowa obwodnicy miejscowości Pierzchnica	2009 r. - 2013 r.	5 000 000,00 - budżet gminy	0,00	235 039,00	W ramach realizacji inwestycji przygotowano dokumentację techniczną.	
33	Województwo Świętokrzyskie	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w Podzamczu gm. Chęciny	2008 r. - 2013 r.	23 571 607,27 21 214 446,54 - EFRR (90%) 2 357 160,73 - JST (10%)	14 530 483,88	23 535 548,24	W ramach realizacji inwestycji wyremontowano i przystosowano budynek po dawnej szkole rolniczej do wymogów i potrzeb niezbędnych dla Laboratoriów badawczo - wdrożeniowych, w którego skład wchodzi: Biobank Świętokrzyski wraz z Publicznym Bankiem Komórek Macierzystych, Laboratorium Badań	

							Genetyki Medycznej, Laboratorium Biomarkerów z pracownią autoimmunologiczną, Laboratorium Nowych Biotechnologii, Pracownia Bioinformatyki. jak również ogłoszono przetarg na wyposażenie obiektu w sprzęt naukowo – badawczy. W 2013 r. przeprowadzono postępowania przetargowe na zakup i dostawę wyposażenia laboratoriów badawczo-wdrożeniowych w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie oraz na dostawę wyposażenia sanitarnego do laboratoriów badawczo wdrożeniowych Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego. W ramach realizacji projektu przeprowadzono również działania informacyjno – promocyjne Biobanku.	
34	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0405T Kuźniaki - Dobrzeszów - Sarbice – Mnin	04.2010 r. - 12.2015 r.	<b>5 000 000,00</b>	0,00	557 904,82	W 2010 r. wykonano nawierzchnię na odcinku 220 mb zaś w 2011 r. na odcinku 400 mb.	
35	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0309T Dąbrowa - Oboźna Droga	09.2010 r. - 12.2015 r.	<b>2 800 000,00</b>	0,00	1 060 867,75	W latach 2010 - 2011 wybudowano chodnik o długości 1119 mb.	
36	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0275T Chęciny - Zajączków	Inwestycja została zakończona w 2012 r.					
37	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów - Szałas	04.2011 r. - 12.2015 r.	<b>3 500 000,00</b>	60 024,00	755 021,82	W 2011 r. wybudowano chodnik o długości 1173 mb. W 2013 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi na odcinku Samsonów – Szałas.	
38	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0486T Snochowice – Kuźniaki	2013 r. - 2015 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.				
39	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0334T Daleszyce - Smyków – Napęków	Inwestycja została zakończona w 2011 r.					

40	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0021T na odc. Chmielnik – gr. Powiatu Pińczowskiego	2013 r. - 2015 r.	6 300 000,00	485 032,05	485 032,05	W 2013 r. wykonano nawierzchnię w miejscowości Śladków Duży na odcinkach o łącznej długości 1380 mb.
41	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0311T Masłów - Ciekoty	04.2010 r. - 12.2015 r.	5 600 000,00	583 966,92	1 141 891,36	W 2010 r. wybudowano chodnik o długości 396 mb, w 2011 r. wykonano remont mostu wraz z budową kładki dla pieszych i chodnikiem w obrębie mostu. W 2012 r. przebudowano odcinek drogi o długości 295 mb w miejscowości Masłów Drugi, zaś w 2013 r. wykonano remont chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku 300mb w miejscowości Masłów I oraz wykonano nową nawierzchnię o długości 1400 mb.
42	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0368T w m. Kuby Młyny	2013 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
43	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0349 T w m. Raków	2013 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
44	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0374T Sitkówka - Kowala - Bilcza - Podgórze	05.2010 r. - 12.2015 r.	5 000 000,00	0,00	386 120,96	W 2010 r. na odcinku Bilcza - Kowala rozpoczęto budowę chodnika o długości 1034 mb oraz w 2011 r. w miejscowości Kowala wybudowano chodnik o długości 100 mb.
45	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0024T Chmielnik - Suskrajowice - gr. Powiatu Buskiego	2013 r. - 2015 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
46	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0022T w m. Lubania	2013 r. - 2015 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
47	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wymiana zewnętrznych sieci ciepłych i sieci wod.- kan. DPS w Łagiewnikach.	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
48	Powiat Kielecki	Zakład Aktywności Zawodowej w Podzamczu Chęcińskim w budynku internatu	2013 r. - 2015 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
49	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0332T Górno - Daleszyce - Borków	04.2010 r. - 12.2015 r.	10 000 000,00	3 951 395,34	4 490 848,12	W 2010 r. wybudowano chodnik o długości 632 mb, zaś w 2011 r. położono nawierzchnię na odcinku 600 mb. W 2013 r.

							przebudowano odcinek Górno – Daleszyce o długości 5664 mb, gdzie wykonano nową nawierzchnię oraz chodniki o łącznej długości 1255 mb.
50	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0288T przez wsie Laskowa - Kostomłoty Drugie - Kostomłoty Pierwsze	05.2009 r. - 12.2015 r.	6 000 000,00	0,00	3 964 937,00	W 2009 r. przebudowano odcinek drogi o długości 1950 mb wraz z budową chodników i kanalizacją deszczową.
51	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych, jednostronnego chodnika i parkingów ( w tym wykonanie projektu budowlanego) DPS w Łagiewnikach	2011 r. - 2012 r.	1 942 791,00 - budżet powiatu (100%)	101 636,47	121 316,50	Wykonano projekt budowlano – wykonawczy oraz odcinki dróg wewnętrznych o powierzchni 485 m <sup>2</sup> oraz chodniki o powierzchni 12m <sup>2</sup> . Ułożono również 42,3 m ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych. Wykonanie pozostałych odcinków dróg i chodników nastąpi z chwilą otrzymania środków finansowych.
52	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	Infrastruktura terenu (drogi dojazdowe, drogi komunikacyjne wewnętrzne, chodniki, nowe ogrodzenie DPS)	2013 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
53	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wykonanie projektu budowlanego i rozbudowy oraz remontu budynku administracyjnego DPS w Łagiewnikach.	2011 r. - 2013 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
54	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0347T Zbelutka - Kędziorka	2013 r. - 2014 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
55	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0345T Wola Łagowska - Gęsicie - Niwa	Inwestycja została zakończona w 2012 r.				
56	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0346T Sadków - Zbelutka - Szumsko - Lipiny	05.2010 r. - 12.2015 r.	1 768 000,00	545 188,77	1 085 846,99	W 2010 r. wykonano nawierzchnię na odcinku 1225 mb, zaś w 2011 r. na odcinku 1000 mb. W 2013 r. na odcinku Stara Zbelutka – Szumsko wykonano nową nawierzchnię o długości 1180 mb oraz rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektu technicznego budowy chodnika

							w miejscowości Sadków i Zbelutka wraz ze wzmocnieniem nawierzchni drogi.
57	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont dróg powiatowych nr 0349T Korzenno – Raków i nr 0350T Korzenno – Rudki	07.2010 r. - 12.2015 r.	6 000 000,00	85 029,90	612 051,65	W 2010 r. wykonano nawierzchnię na odcinku 1030 mb, w 2012 r. przebudowano odcinek drogi o długości 200 mb w miejscowości Drogowle, zaś w 2013 r. wykonano nawierzchnię w miejscowości Korzenno o łącznej długości 300 mb.
58	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0587T Gózd - Bodzentyn	2013 r. - 2015 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
59	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik - Lubania - Wierzbie - Zalesie	05.2010 r. - 12.2015 r.	5 000 000,00	0,00	10 455,00	Został opracowany projekt techniczny na budowę chodnika o długości 173 mb w miejscowości Drugnia.
60	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0295T w m. Cmińsk	2013 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
61	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0485T Snochowice - Piekoszków	05.2010 r. - 12.2015 r.	10 000 000,00	0,00	1 678 718,00	W 2010 r. wykonano lokalne poszerzenie nawierzchni, budowę chodników w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, odtworzenie odwodnienia na odcinku 1276 mb.
62	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0372T w m. Suków Babie	Realizacja inwestycji planowana na 2014 r.				
63	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0396T w m. Jasień	Realizacja inwestycji planowana na 2014 r.				
64	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0402T w m. Fryszerka	Realizacja inwestycji planowana na 2015 r.				
65	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0337T Makoszyn - Widelki - Nowa Huta	2013 r. - 2015 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
66	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0369T w m. Morawica	2013 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
67	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T Stąporków - Mniów - Ruda Strawczyńska	07.2011 r. - 12.2015 r.	10 000 000,00	0,00	49 965,80	W 2011 r. wybudowano chodnik o długości 50 mb.

68	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0318T w m. Porąbki	2013 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
69	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0312T Masłów – Domaszowice	08.2010 r. - 12.2015 r.	3 500 000,00	0,00	81 636,00	W 2010 r. wykonano nawierzchnię na odcinku 350 mb.
70	Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach	Zagospodarowanie obiektów przy Zespole Szkół nr 2 w Chęcinach	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
71	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu	Wykonanie boiska trawiastego wielofunkcyjnego	Inwestycja została zakończona w 2010 r.				
72	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Budowa boisk i urządzeń sportowych (w tym wykonanie projektu budowlanego) DPS w Łagiewnikach	2014 r. - 2015 r.	1 342 291,68  Szwajcarsko - Polski Program Współpracy (85%)  - budżet powiatu  54 000,00 – wkład własny	0,00	54 000,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach projektu „Budowa Wielofunkcyjnego boiska sportowego z bieżnią, kortami tenisowymi, budynkiem na sprzęt sportowy i elementami małej architektury”, na którą wykonano projekt budowlany – wykonawczy. Podpisano umowę na realizację zadania w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w latach 2013 – 2014. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę inwestycji i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
73	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	Budowa terenu rekreacyjnego dla mieszkańców (alejki, fontanna, tereny zielone, plac zabaw) po wyburzeniu starych bud. kotłowni i szklarni	2013 r. - 2015 r.	3 454 844,00  2 894 116,00 – SPPW (84%)  560 728,00 – budżet powiatu (16%)	29 579,75	29 579,75	W dniu 21.06.2013 r. podpisana została umowa nr 3/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr 4/2012 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Kieleckim na dofinansowanie w latach 2013 – 2014 projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy nr KIK/57 (Priorytet 4 Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, Obszar Tematyczny: Ochrona zdrowia) pn. „Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko,

						<p>podnoszące jakość usług oraz poziom życia i funkcjonowania w DPS". W ramach realizacji inwestycji wykonano następujące zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rozstrzygnięto postępowanie i podpisano umowę na działania promocyjne na lata 2013 – 2015 oraz wykonano materiały zaplanowane na 2013 rok,</li> <li>• podpisano umowy ze Staropolską Szkołą Wyższą na realizację części studiów podyplomowych na kierunkach: asystent osoby starszej i niepełnosprawnej, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, rehabilitacja narządów ruchu gimnastyka korekcyjna,</li> <li>• Podpisano umowy na realizację kursów i szkoleń: ibita bobath, nordic walking, rekreacja ruchowa, organizacji zawodów sportowych z udziałem niepełnosprawnych intelektualne.</li> </ul>
74	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu	Wykonanie ogrodzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu	2013 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.		
75	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Budowa ogrodzenia terenu DPS w Łagiewnikach.	2013 r. - 2014 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.		
76	PCUM w Kielcach	Modernizacja wejścia do Poradni dziecięcej		Inwestycja została zakończona w 2012 r.		
77	PCUM w Kielcach	Wymiana instalacji c.o. i grzejników w pomieszczeniach IV pietra, klatki schodowej i pomieszczeniach użytkowych w podpiwniczeniu		Inwestycja została zakończona w 2010 r.		
78	PCUM w Kielcach	Wykonanie parkingu przy budynku niskim PCUM dla pojazdów pracowników Centrum		Inwestycja została zakończona w 2011 r.		

79	ŚCMiN w Kielcach	Modernizacja instalacji grzewczej i wymiana grzejników w budynkach Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
80	Szpital Powiatowy w Chmielniku	Wdrożenie e-usług medycznych wraz ze stworzeniem zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku	Inwestycja została zakończona w 2012 r.				
81	Powiat Kielecki	Wdrożenie techniki szyfrowania informacji na nośnikach i komputerach przenośnych	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
82	PCUM w Kielcach	Zakup programów informatycznych i sprzętu komputerowego	2012 r. - 2015 r.	120 000,00	0,00	73 276,08	W ramach realizacji inwestycji w latach 2012 - 2015 dokonano zakupu oprogramowania dla potrzeb Medycyny Pracy, księgowości oraz sprzętu komputerowego dla potrzeb Poradni Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach, program antywirusowy dla 50 stanowisk, serwer bazodanowy. W pozostałych latach realizacji inwestycji planowany jest zakup niezbędnego oprogramowania jak również dosprzętowania PCUM w Kielcach w sprzęt teleinformatyczny i komputerowy.
83	PCUM w Kielcach	Wykonanie wejścia do apteki od ul. Żelaznej	Ze względu na bariery architektoniczne podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania.				
84	Powiat Kielecki / ŚCMiN	Informatyzacja powiatowych placówek służby zdrowia / Wdrożenie nadzoru nad bezpieczeństwem i realizacją usług medycznych w ŚCMiN Szpital Specjalistyczny w Kielcach poprzez kompleksową Tele- informatyzację i monitoring obiektu.	Inwestycja została zakończona w 2012 r.				

85	Powiat Kielecki	Wdrożenie Biznesowego Komunikatora Internetowego w strukturę informatyczną Starostwa Powiatowego w Kielcach	Inwestycja nie zostanie zrealizowana ze względu na odmowę przyznania dofinansowania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.				
86	PCUM w Kielcach	Wykonanie kurtyn p.poż. na klatce schodowej budynku głównego	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
87	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0337T w m. Widelki	2013 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
88	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0318T w m. Krajno	2013 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
89	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0358T w m. Słupiec	2013 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
90	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0641 T w m. Lechów	Realizacja inwestycji planowana na 2015 r.				
91	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu ul. Dygasińskiego w m. Chmielnik	2013 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
92	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0633T w m. Włochy	Inwestycja została zakończona w 2012 r.				
93	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Bodzentynie	Realizacja inwestycji planowana na lata 2014 – 2015.				
94	ŚCMiN w Kielcach	Przebudowa kaplicy na salę intensywnej opieki poporodowej	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
95	ŚCMiN w Kielcach	Doposażenie oddziału patologii i intensywnej opieki noworodka	2010 r. 2013 r.	3 180 688,06 866 765,00 - budżet powiatu 2 313 923,06	4 382,57	2 607 676,23	W ramach realizacji zadania zakupiono: ssaki noworodkowe, respiratory noworodkowe, pompy strzykawkowe, lampy do fototerapii, kardiomonitor, stanowiska pielęgnacyjne, zabudowy meblowe, zestaw Infant Flow z wyposażeniem.

				- środki własne szpitala			
96	ŚCMiN w Kielcach	Adaptacja istniejącej sali intensywnej opieki poporodowej na OIOM neonatologiczny wraz z modernizacją odcinka wcześniaków	2011 r. - 2013 r.	<b>1 300 000,00</b> - środki własne szpitala (100%)	33 498,25	894 844,55	W ramach realizacji inwestycji prowadzone są prace remontowo - budowlane OIOM- u: instalacji gazów medycznych, c.o., wodno-kanalizacyjne, adaptacji pomieszczeń, podłączenie i montaż agregatu chłodniczego oraz wymiennika ciepła. Przeprowadzono modernizację części odcinaka wcześniaków.
97	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Budowa drogi obsługującej Lotnisko Obice	2013 r. - 2015 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
98	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0349T w m. Smyków	Realizacja inwestycji planowana na 2014 r.				
99	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0584T w m. Siekierno	Realizacja inwestycji planowana na 2015 r.				
100	PCUM w Kielcach	Zakup aparatury medycznej i laboratoryjnej	2012 r. - 2015 r.	<b>180 000,000</b>	0,00	153 178,41	W większości aparatura medyczna na potrzeby PCUM zakupiona została przy realizacji projektu „Rozbudowa bazy lokalowej i sprzętowej PCUM w celu rozszerzenia i usprawnienia działalności medycznej i poprawy warunków pracy” współfinansowanego ze środków RPO. W ramach realizacji inwestycji w latach 2012 – 2015 zakupiono kabinę kriogeniczną, analizator biochemiczny, urometr, aparat EKG. Zakup pozostałego zakwalifikowanego do wymiany sprzętu przewidziany jest w pozostałych latach realizacji inwestycji.
101	PCPR w Kielcach	Poprawa infrastruktury w Rodzinnych Domach Dziecka	2013 r. - 2014 r.	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
102	PCUM w Kielcach	Remont i modernizacja pomieszczeń i korytarzy budynku głównego	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
103	Komenda Miejska Policji	Poprawa warunków lokalowych KM Policji w Kielcach i KM	Ze względu na brak środków finansowych podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania.				

	w Kielcach, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	PSP w Kielcach	
104	PCUM w Kielcach	Wykonanie parkingu dla pojazdów na gruncie Miasta Kielce	Inwestycja nie zostanie zrealizowana ze względu na brak zgody ze strony władz Miasta Kielce na udostępnienie terenu pod parking.

Po dokonaniu analizy 104 projektów zamieszczonych w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Kieleckiego na lata 2010 – 2015”, który został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010 r. ustalono, iż:

- w latach 2010 – 2012 zakończono realizację 28 inwestycji,
- w roku 2013 zakończono realizację 4 inwestycji,
- w trakcie realizacji jest 37 inwestycji przy czym, aż w 20 nie poniesiono żadnych wydatków w II półroczu 2013 r.,
- z powodu braku środków finansowych nie przystąpiono do realizacji 23 zadań,
- w latach 2014 – 2015 zaplanowano rozpoczęcie 7 inwestycji,
- odstąpiono od realizacji 5 inwestycji.