

**Informacja o postępach w realizacji zadań zawartych
w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Kieleckiego na lata 2010 – 2015”
wg stanu na dzień 30.06.2014 r.**

Lp.	Jednostka realizująca lub koordynująca	Tytuł inwestycji	Planowany termin realizacji określony w WPI	Faktyczny okres realizacji od – do (miesiąc / rok)	Całkowita wartość inwestycji i źródła finansowania w PLN i wartość w %	Kwota wydatków poniesionych w I półroczu 2014 r.	Kwota wydatków od początku realizacji inwestycji do dnia 30.06.2014 r.	Działania zrealizowane w ramach inwestycji do dnia 30.06.2014 r.
1	ŚCMiN w Kielcach	Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych w Województwie Świętokrzyskim poprzez rozbudowę kompleksu szpitalnego ŚCMiN w Kielcach oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej	2010 r. - 2011 r.	03.2009 r. - 08.2012 r.				Inwestycja została zakończona w 2012 r.
2	Szpital Powiatowy w Chmielniku	Modernizacja i Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku	2010 r. - 2012 r.	01.2010 r. - 06.2013 r.				Inwestycja została zakończona w I półroczu 2013 r.
3	PCUM w Kielcach	Rozbudowa bazy lokalowej i sprzętowej PCUM w celu rozszerzenia i usprawnienia działalności medycznej i poprawy warunków pracy	2009 r. - 2011 r.	2009 r. - 2011 r.				Inwestycja została zakończona w 2011 r.
4	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz termomodernizacja budynków Domu	2009 r. - 2010 r.	2009 r. - 2011 r.				Inwestycja została zakończona w 2011 r.

		Pomocy Społecznej w Łagiewnikach: kaplicy oraz budynku po magazynie płodów rolnych z przeznaczeniem na pracownię terapii zajęciowej			
5	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego oddziałów II-IV (budynek nr 4) DPS w Łagiewnikach.	2010 r. - 2011 r.	2010 r. - 2011 r.	Inwestycja została zakończona w 2011 r.
6	Gmina Nowa Słupia	Budowa Centrum Kulturowo - Archeologicznego - Etap II - Budowa hali sportowej w Nowej Słupi	2009 r. - 2010 r.	2008 r. - 2012 r.	Inwestycja została zakończona w 2012 r.
7	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu	Przebudowa, rozbudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu gm. Chęciny	2010 r.	2010 r. - 2011 r.	Inwestycja została zakończona w 2011 r.
8	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wolnostojącego z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny - budynek nr 12 DPS	2010 r.	2010 r. - 2011 r.	Inwestycja została zakończona w 2011 r.

		w Zgórsku						
9	Gmina i Miasto Chęciny	Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach	2010 r. - 2012 r.	2011 r. - 2013 r.	Inwestycja została zakończona w 2013 r.			
10	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0355T Suków - Borków- Pierzchnica – Chmielnik	2009 r. - po 2015 r.	06.2009 r. - 12.2015 r.	26 500 000,00	0,00	19 933 864,20	Lokalnie wykonano poszerzenie jezdni, położono nawierzchnię, wybudowano chodnik w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, wybudowano ścieżki rowerowe, odtworzono odwodnienia na terenie gmin Daleszyce, Pierzchnica i Chmielnik. W 2012 r. zbudowano chodnik o długości 160 mb w miejscowości Szczecno oraz zbudowano chodnik o długości 310 mb w miejscowości Gumienice. W 2013 r. wykonano nawierzchnię w miejscowości Suków o długości 2100 mb.
11	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0484T Gnieździska - Piekoszów	2009 r. - 2011 r.	08.2009 r. - 07.2012 r.	Inwestycja została zakończona w 2012 r.			
12	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa dróg powiatowych nr 0487T Piotrowiec - Oblęgorek - Chełmce - Promnik i nr 0490T Oblęgorek - Porzecze	2009 r. - 2014 r.	08.2010 r. - 12.2015 r.	20 000 000,00	0,00	10 249 177,76	Wykonano częściowo lokalne poszerzenie jezdni, położenie nawierzchni. Wybudowano chodniki w miejscach wzmożonego ruchu pieszego i odtworzono odwodnienia.
13	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0325T Bieliny Poduchowne – Makoszyn	2010 r. - 2014 r.	06.2010 r. - 12.2015 r.	9 000 000,00	0,00	6 064 232,75	Wykonano częściowo lokalne poszerzenie jezdni, położenie nawierzchni. Wybudowano chodniki w miejscach wzmożonego ruchu pieszego i odtworzono odwodnienia. Podpisano umowę na przebudowę odcinka długości 2510 mb.
14	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0343T Piotrowiec – Gułaczów	2009 r. - 2010 r.	2009 r. - 2010 r.	Inwestycja została zakończona w 2010 r.			

15	Powiat Kielecki	Budowa hali sportowej w Łopusznie	2010 r. - 2013 r.	2010 r. - 2014 r.	8 143 674,00	0,00	207 488,00 (koszt map projektowych, dokumentacji projektowej i zamiennej)	W 2011 roku wykonana została pełna dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ze względu na brak możliwości uzyskania dofinansowania z RPO (60%), Zarząd Powiatu podjął decyzję o ograniczeniu zakresu przedmiotowego zadania. Zlecono opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Budowa hali sportowej w Łopusznie”, która ograniczyła zakres i koszty inwestycji. Projekt został zgłoszony do dofinansowania z „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.
16	Powiat Kielecki	Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Popiełuszki	2009 r. - 2012 r.	2010 r. - 2014 r.	39 460 601,00 - budżet powiatu (100%)	10 772 693,59	34 681 806,81	W 2010 r. opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, uzyskano pozwolenie na budowę oraz wyłoniony został wykonawca robót budowlanych. W marcu 2011r. po podpisaniu umowy z wykonawcą, którym było konsorcjum 3 firm rozpoczęto roboty budowlane. W ramach umowy zrealizowano część robót konstrukcyjnych i instalacyjnych. Z uwagi na postępujące opóźnienia w stosunku do terminów umownych, które sięgały 90 dni z dniem 01.03.2012 r. odstąpiono od umowy z wykonawcą. Następnie, w kolejnym postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca kontynuacji budowy siedziby. W efekcie, dnia 27 sierpnia 2012 r. podpisana została umowa na wykonawstwo robót z firmą DORBUD S.A. Wydłużony okres zimowy na przełomie 2012/2013 spowolnił tempo i uniemożliwił wykonywanie większości robót, co spowodowało, że pierwotny termin realizacji zadania tj. 27 listopada 2013 r. zmieniono na 28 luty 2014 r. W dniu 11 marca 2014 r. Komisja odbiorowa

								powołana Zarządzeniem wewnętrznym Starosty Kieleckiego przystąpiła do czynności odbiorowych, które zostały zakończone spisaniem protokołu końcowego odbioru robót w dniu 29 kwietnia 2014 r. W ramach realizacji inwestycji wybudowano budynek biurowy pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach i jednostek podległych. Budynek biurowy 5 – kondygnacyjny o kubaturze 48 921,80 m ³ , powierzchni użytkowej 11 362,56 m ² o nieregularnym kształcie na bazie prostokątów wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacją mechaniczną i klimatyzacją, instalacją elektryczną, teletechniczną, niskoprądową, gaśniczą, sanitarną zewnętrzną wraz z przyłączami, stacją transformatorową i linią zasilającą. Zadanie obejmuje również częściowe wyposażenie pomieszczeń oraz budowę parkingu na 280 miejsc postojowych
17	Powiat Kielecki	Rewitalizacja Zespołu Podworskiego oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie	2010 r. - 2012 r.	2010 r. - 2014 r.	10 259 599,73 (w tym: 5 666 976,60 - rewitalizacja internatu i parku 4 592 623,13 - remont pałacu	0,00	777 377,33 - remont pałacu	W 2010 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przedmiotowe zadanie. Wykonawca nie wywiązał się z umowy, dlatego Powiat odstąpił od niej i naliczył wykonawcy kary umowne w wysokości 13 400,00PLN. W Sądzie Rejonowym w Kielcach (Wydział Cywilny) toczy się proces Powiat Kielecki przeciwko Wykonawcy o zapłatę naliczonych kar umownych. W wyniku nowego postępowania w sierpniu 2011 r. wyłoniony został nowy Wykonawca dokumentacji. W 2012 r. opracowana została pełna dokumentacja projektowo-kosztorysowa i uzyskano pozwolenia na remont: pałacu, internatu i parku. Powiat w 2012 r. uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury

								<p>i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 244 384,00 PLN, co pozwoliło na realizację tylko części robót (remont dachu, izolację przeciwwilgociową zewnętrzną i drenażu wokół budynku). Łączny koszt remontu wyniósł 488 768,33 PLN.</p> <p>Złożony w październiku 2012 r. wniosek do MKiDN o dofinansowanie w 2013 r. kolejnego zakresu robót na budynku pałacu nie został zakwalifikowany do dofinansowania.</p> <p>Na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2013 r. nieruchomość obejmująca zespół pałacowo – parkowy w Łopusznie prawdopodobnie będzie podlegała zwrotowi dla spadkobierców byłych właścicieli. Do Sądu Administracyjnego w Warszawie złożona została skarga na wydaną decyzję. Postanowieniem wstrzymane jest jej wykonanie.</p>
18	Województwo Świętokrzyskie	Projekt e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010 r. - 2012 r.	2010 r. - 2014 r.	<p>308 372,00 (wartość zadania dla Powiatu kieleckiego)</p> <p>185 363,23 - EFRR</p> <p>123 008,77 - budżet powiatu</p>	32 503,98	123 687,37	<p>Zakupiono urządzenia kompleksowego bezpieczeństwa sieci klasy UTM (Unified Threat Management) FORTIGATE 300C 8x5 Bundle 4Y oraz zamontowano szafę serwerową RACK 19”.</p> <p>W ramach realizacji projektu w okresie sprawozdawczym dostarczone i zainstalowano: serwer do SD, monitor do serwera, zasilacze awaryjne UPS RACK, przełącznik 4 portowy konsolowy KVM.</p>
19	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0382T Tokarnia - Wolica - Chmielowice	2009 r. - po 2015 r.	04.2010 r. - 12.2015 r.	8 300 000,00	0,00	3 620 472,55	<p>W 2010 r. wykonano lokalne poszerzenie jezdni, położenie nawierzchni, budowę chodników w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, odtworzono odwodnienia na odcinku o długości 1988 mb, w 2011 r. wykonano nawierzchnię na odcinku 580 mb.</p>
20	Powiatowy	Przebudowa drogi	2009 r.	05.2010 r.	5 000 000,00	0,00	3 252 552,00	Wykonano nawierzchnię na odcinku 1929

	Zarząd Dróg w Kielcach	powiatowej nr 0377T Zagrody - Sitkówka - Starochęciny	- 2013 r.	- 12.2015 r.				mb oraz chodnik i kładkę dla pieszych.
21	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wykonanie dróg wewnętrznych (pożarowych) i chodników przy budynkach DPS w Łagiewnikach	2011 r.	03.2010 r. - 10.2013 r.	Inwestycja została zakończona w II półroczu 2013 r.			
22	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Remont budynku transformatorowni i wyposażenie go w nowy agregat prądowłóczy	2011 r.	2011 r.	Inwestycja została zakończona w 2011 r.			
23	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wykonanie linii kablowych n/n zasilających oświetlenie terenu i kanalizacji teletechnicznej DPS w Łagiewnikach.	2011 r.	2011 r. - 2014 r.	560 928,97	0,00	0,00	W ramach realizacji inwestycji po przeprowadzonym i rozstrzygniętym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania.
24	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0296T Kielce - Zagnańsk	2009 r. - po 2015 r.	06.2009 r. - 07.2012 r.	Inwestycja została zakończona w 2012 r.			
25	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie	"Moje Boisko – Orlik 2012" przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie	2011 r.	-	Inwestycja nie będzie realizowana z uwagi na znaczne koszty oraz konieczność udostępnienia boiska „Orlik” osobom zewnętrznym. Zrezygnowano z planowanego boiska zastępując je lokalnym boiskiem trawiastym, które zostało zrealizowane.			
26	Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu gm. Chęciny	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu k/Chęciny	2010 r. - 2011 r.	02.2010 r. - 11.2014 r.	29 158 284,82 14 751 732,79 - UE 9 834 488,52- wkład własny 4 572 063,51 - koszty	668 735,80	21 313 131,69	W ramach realizacji projektu wykonane zostały następujące prace budowlane: wyremontowano Zespół Pałacowo – Parkowy (dwór i oficyna oraz ogrody włoskie), uporządkowano stawy, wybudowano drogi wewnętrzne, chodnik, sieć sanitarno – grawitacyjną, kanalizację sanitarno – tłoczoną, kanalizację deszczową, stacje TRAF0, oświetlenie, kanał technologiczny, zbiornik retencyjny, ogrodzenie, remont

					niekwalifikowane			<p>budynku spichlerza. RCNT zwróciło się z prośbą do Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o wyrażenie zgody na uzupełnienie istniejącej zabudowy i infrastruktury o wybudowanie hali produkcyjno – laboratoryjnej wraz z zagospodarowaniem terenu z zapleczem laboratoryjnym. Instytucja Zarządzająca RPOWŚ wyraziła zgodę na budowę hali oraz przyległego do niej parkingu. W ramach projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> •przeprowadzono działania informacyjno – promocyjne, •ogłoszono przetarg pn. „Rozbudowa istniejącego parkingu przy centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu koło Chęcín”, •ogłoszono przetarg pn. „Budowa sieci światłowodowej na terenach Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu koło Chęcín”, •przeprowadzono konkurs ofert na najem lokali stanowiących komponenty całościowego kontraktu dotyczącego wyłonienia operatora zaplecza gastronomiczno – hotelowo –usługowego zlokalizowanego na terenach Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu koło Chęcín.
27	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wykonanie remontu budynku mieszkalnego oddziału nr 1 w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	2011 r. - 2012 r.	2011 r. - 2016 r.	940 000,00 470 000,00 - budżet powiatu (50 %)	0,00	34 440,00	Wykonano projekt budowlano – wykonawczy. Wykonanie remontu nastąpi z chwilą otrzymania środków finansowych.

					470 000,00 - planowane jest pozyskanie ze Skarbu Państwa (50%)			
28	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0318T Leszczyny - Porąbki - Bieliny Kapitulne	2011 r. - po 2015 r.	05.2010 r. - 12.2015 r.	8 500 000,00	0,00	5 547 921,09	Wykonano nawierzchnię na odcinku 3620 mb. W 2011 r. położono nawierzchnię bitumiczną na długości 300 mb w miejscowości Bęczków, w miejscowości Porąbki przebudowano odcinek drogi o długości 1905 mb wraz z budową chodnika. W 2013 r. zbudowano chodnik o długości 765 mb.
29	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi nr 0314T Mąchocice Kapitulne - Święta Katarzyna	2009 r. - po 2015 r.	07.2009 r. - 12.2015 r.	10 000 000,00	0,00	5 580 112,34	W 2009 roku wykonano 60 mb chodnika. W 2011 wykonano nawierzchnię na odcinku 9838 mb. W 2012 r. zbudowano chodnik o długości 335 mb w miejscowości Mąchocice. W 2013 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektu technicznego budowy chodnika i ścieżki rowerowej.
30	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie	Oczyszczalnia ścieków w MOW w Rembowie	2013 r.	11.2012 r. - 12.2013 r.	Inwestycja została zakończona w 2013 r.			
31	Województwo Świętokrzyskie	Projekt e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2013 r. - 2014 r.	2011 r. - 2014 r.	1 027 271,41 820 846,66 - EFRR 206 424,75 - budżet powiatu	365 574,75	365 574,75	W ramach realizacji projektu dokonano „Opracowania Projektu Organizacyjno – Technicznego (POT)” oraz dostarczono i zainstalowano w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – LCPD sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.
32	gm. Pierzchnica	Budowa obwodnicy miejscowości Pierzchnica	2009 r. - 2014 r.	2009 r. - 2014 r.	6 000 000,00 - budżet gminy	0,00	235 039,00	W ramach realizacji inwestycji przygotowano dokumentację techniczną i dokonano wykupu gruntu.
33	Województwo Świętokrzyskie	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w Podzamczu gm.	2009 r. - 2012 r.	2008 r. - 2013 r.	23 571 607,27 20 016 941,02 - UE	0,00	23 535 548,24	W ramach realizacji inwestycji wyremontowano i przystosowano budynek po dawnej szkole rolniczej do wymogów i potrzeb niezbędnych dla Laboratoriów badawczo – wdrożeniowych, w którego skład

		Chęciny			1 177 467,11 - budżet państwa				wchodzą: Biobank Świętokrzyski wraz z Publicznym Bankiem Komórek Macierzystych, Laboratorium Badań Genetyki Medycznej, Laboratorium Biomarkerów z pracownią autoimmunologiczną, Laboratorium Nowych Biotechnologii, Pracownia Bioinformatyki. Wyposażono laboratoria badawczo – wdrożeniowe w sprzęt naukowo – badawczy i komputerowy z oprogramowaniem. W ramach realizacji projektu przeprowadzono działania informacyjno – promocyjne Biobanku. Projekt został zrealizowany za kwotę niższą niż zakładano, a wydatki ponoszone były do 31.12.2013 r.
					2 377 199,14 - wkład własny				Projekt zakończony
34	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0405T Kuźniaki - Dobrzeszów - Sarbice – Mnin	2009 r. - po 2015 r.	04.2010 r. - 12.2015 r.	5 000 000,00	0,00	557 904,82		W 2010 r. wykonano nawierzchnię na odcinku 220 mb, zaś w 2011 r. na odcinku 400 mb. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na przebudowę odcinka drogi o długości 1070mb.
35	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0309T Dąbrowa - Oboźna Droga	2009 r. - po 2015 r.	09.2010 r. - 12.2015 r.	2 800 000,00	0,00	1 060 867,75		W latach 2010 - 2011 wybudowano chodnik o długości 1119 mb.
36	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0275T Chęciny - Zajączków	2009 r. - po 2015 r.	2009 r. - 2012 r.	Inwestycja została zakończona w 2012 r.				
37	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów - Szałas	2013 r. - po 2015 r.	04.2011 r. - 12.2015 r.	3 500 000,00	0,00	755 021,82		W 2011 r. wybudowano chodnik o długości 1173 mb. W 2013 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi na odcinku Samsonów – Szałas.
38	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0486T Snochowice – Kuźniaki	2013 r. - po 2015 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.				
39	Powiatowy	Przebudowa drogi	2013 r.	2011 r.	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				

	Zarząd Dróg w Kielcach	powiatowej nr 0334T Daleszyce - Smyków – Napęków						
40	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0021T na odc. Chmielnik – gr. Powiatu Pińczowskiego	2013 r. - po 2015 r.	2013 r. - 2015 r.	6 300 000,00	0,00	485 032,05	W 2013 r. wykonano nawierzchnię w miejscowości Śladków Duży na odcinkach o łącznej długości 1380 mb.
41	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0311T Masłów - Ciekoty	2013 r. - po 2015 r.	04.2010 r. - 12.2015 r.	5 600 000,00	36 949,45	1 178 840,81	W 2010 r. wybudowano chodnik o długości 396 mb, w 2011 r. wykonano remont mostu wraz z budową kładki dla pieszych i chodnikiem w obrębie mostu. W 2012 r. przebudowano odcinek drogi o długości 295 mb w miejscowości Masłów Drugi. W 2013 r. wykonano remont chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku 300mb w miejscowości Masłów Pierwszy oraz wykonano nową nawierzchnię o długości 1400 mb. W okresie sprawozdawczym wykonano remont nawierzchni na odcinku 134 mb.
42	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0368T w m. Kuby Młyny	2013 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
43	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0349 T w m. Raków	2013 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
44	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0374T Sitkówka - Kowala - Bilcza - Podgórze	2013 r. - po 2015 r.	05.2010 r. - 12.2015 r.	5 000 000,00	0,00	386 120,96	W 2010 r. na odcinku Bilcza - Kowala rozpoczęto budowę chodnika o długości 1034 mb oraz w 2011 r. w miejscowości Kowala wybudowano chodnik o długości 100 mb.
45	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0024T Chmielnik - Suskrajowice - gr. Powiatu Buskiego	2013 r. - po 2015 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
46	Powiatowy	Remont mostu w	2013 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			

	Zarząd Dróg w Kielcach	ciągu drogi powiatowej nr 0022T w m. Lubania							
47	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wymiana zewnętrznych sieci ciepłych i sieci wod.- kan. DPS w Łagiewnikach.	2013 r.	2011 r.	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				
48	Powiat Kielecki	Zakład Aktywności Zawodowej w Podzamczu Chęcińskim w budynku internatu	2013 r. - 2015 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania.				
49	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0332T Górno - Daleszyce - Borków	2013 r. - po 2015 r.	04.2010 r. - 12.2015 r.	10 000 000,00	0,00	4 490 848,12	W 2010 r. wybudowano chodnik o długości 632 mb, zaś w 2011 r. położono nawierzchnię na odcinku 600 mb. W 2013 r. przebudowano odcinek Górno – Daleszyce o długości 5664 mb, gdzie wykonano nową nawierzchnię oraz chodniki o łącznej długości 1255 mb.	
50	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0288T przez wsie Laskowa - Kostomłoty Drugie - Kostomłoty Pierwsze	2009 r. - po 2015 r.	05.2009 r. - 12.2015 r.	6 000 000,00	0,00	3 964 937,00	W 2009 r. przebudowano odcinek drogi o długości 1950 mb wraz z budową chodników i kanalizacją deszczową.	
51	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych, jednostronnego chodnika i parkingów (w tym wykonanie projektu budowlanego) DPS w Łagiewnikach	2013 r.	2011 r. - 2012 r.	1 942 791,00 - budżet powiatu (100%)	0,00	121 316,50	Wykonano projekt budowlano – wykonawczy, odcinki dróg wewnętrznych o powierzchni 485 m ² oraz chodniki o powierzchni 12m ² . Ułożono również 42,3 m ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych. Wykonanie pozostałych odcinków dróg i chodników nastąpi z chwilą otrzymania środków finansowych.	
52	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	Infrastruktura terenu (drogi dojazdowe, drogi komunikacyjne wewnętrzne, chodniki, nowe ogrodzenie DPS)	2013 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.				

53	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wykonanie projektu budowlanego i rozbudowy oraz remontu budynku administracyjnego DPS w Łagiewnikach.	2013 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
54	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0347T Zbelutka - Kędziorka	2013 r. - 2014 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
55	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0345T Wola Łagowska - Gęsice - Niwa	2009 r. - po 2015 r.	04.2010 r. - 10.2012 r.	Inwestycja została zakończona w 2012 r.			
56	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0346T Sadków - Zbelutka - Szumsko - Lipiny	2013 r. - po 2015 r.	05.2010 r. - 12.2015 r.	1 768 000,00	0,00	1 085 846,99	W 2010 r. wykonano nawierzchnię na odcinku 1225 mb, zaś w 2011 r. na odcinku 1000 mb. W 2013 r. na odcinku Stara Zbelutka – Szumsko wykonano nową nawierzchnię o długości 1180 mb oraz rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektu technicznego budowy chodnika w miejscowości Sadków i Zbelutka wraz ze wzmocnieniem nawierzchni drogi.
57	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont dróg powiatowych nr 0349T Korzenno – Raków i nr 0350T Korzenno – Rudki	2009 r. - po 2015 r.	07.2010 r. - 12.2015 r.	6 000 000,00	0,00	612 051,65	W 2010 r. wykonano nawierzchnię na odcinku 1030 mb, w 2012 r. przebudowano odcinek drogi o długości 200 mb w miejscowości Drogowle. W 2013 r. wykonano nawierzchnię w miejscowości Korzennoo łącznej długości 300 mb.
58	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0587T Gózd - Bodzentyn	2013 r. - po 2015 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
59	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik - Lubania - Wierzbie - Zalesie	2013 r. - po 2015 r.	05.2010 r. - 12.2015 r.	5 000 000,00	0,00	10 455,00	Został opracowany projekt techniczny na budowę chodnika o długości 173 mb w miejscowości Drugnia.
60	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0295T w m. Ćmińsk	2013 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			

61	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0485T Snochowice - Piekoszów	2013 r. - po 2015 r.	05.2010 r. - 12.2015 r.	10 000 000,00	0,00	1 678 718,00	W 2010 r. wykonano lokalne poszerzenie nawierzchni, budowę chodników w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, odtworzenie odwodnienia na odcinku 1276 mb.
62	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0372T w m. Suków Babie	2014 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
63	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0396T w m. Jasień	2014 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
64	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0402T w m. Fryszerka	2015 r.	-	Realizacja inwestycji planowana jest na 2015 rok.			
65	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0337T Makoszyn - Widełki - Nowa Huta	2013 r. - po 2015 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
66	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0369T w m. Morawica	2013 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
67	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T Stąporków - Mniów - Ruda Strawczyńska	od 2015 r.	07.2011 r. - 12.2015 r.	10 000 000,00	0,00	49 965,80	W 2011 r. wybudowano chodnik o długości 50 mb. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na przebudowę odcinka drogi nr 0450T wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr 0469T o łącznej długości 3745 mb.
68	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0318T w m. Porąbki	2013 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
69	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0312T Masłów – Domaszowice	2013 r. - po 2015 r.	08.2010 r. - 12.2015 r.	3 500 000,00	0,00	81 636,00	W 2010 r. wykonano nawierzchnię na odcinku 350 mb.
70	Zespół Szkół	Zagospodarowanie	2013 r.	2011 r.	Inwestycja została zakończona w 2011 r.			

	Nr 2 w Chęcinach	obiektów przy Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach						
71	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu	Wykonanie boiska trawiastego wielofunkcyjnego	2013 r.	2010 r.	Inwestycja została zakończona w 2010 r.			
72	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Budowa boisk i urządzeń sportowych (w tym wykonanie projektu budowlanego) DPS w Łagiewnikach	2014 r. - 2015 r.	2013 r. - 2014 r.	1 342 916,68 1 130 501,42 - Szwajcarsko - Polski Program Współpracy (85%) 199 500,26 - budżet powiatu 12 915,00 - wkład własny	525 527,19	579 527,19	Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach projektu „Budowa Wielofunkcyjnego boiska sportowego z bieżnią, kortami tenisowymi, budynkiem na sprzęt sportowy i elementami małej architektury”, na którą wykonano projekt budowlano – wykonawczy. Podpisano umowę na realizację zadania w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w latach 2013 – 2014. W ramach realizacji inwestycji wykonano ogrodzenie terenu, instalację elektryczną, kort tenisowy, budynek gospodarczy, ogrodzenie wokół kortu tenisowego, obrzeża i tereny zielone.
73	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	Budowa terenu rekreacyjnego dla mieszkańców (alejki, fontanna, tereny zielone, plac zabaw) po wyburzeniu starych bud. kotłowni i szklarni	2014 r. - 2015 r.	2013 r. - 2015 r.	2 732 022,13 2 287 934,06 – SPPW (84%) 444 088,07 – budżet powiatu (16%)	585 012,65	614 592,40	W dniu 21.06.2013 r. podpisana została umowa nr 3/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr 4/2012 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Kieleckim na dofinansowanie w latach 2013 – 2014 projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy nr KIK/57 (Priorytet 4 Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, Obszar Tematyczny: Ochrona zdrowia) pn. „Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko, podnoszące jakość usług oraz poziom życia i funkcjonowania w DPS”. W ramach realizacji inwestycji wykonano następujące zadania:

							<ul style="list-style-type: none"> •rozstrzygnięto postępowanie i podpisano umowę na działania promocyjne na lata 2013 – 2015 oraz wykonano materiały zaplanowane na 2013 rok, •podpisano umowy ze Staropolską Szkołą Wyższą na realizację części studiów podyplomowych na kierunkach: asystent osoby starszej i niepełnosprawnej, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, rehabilitacja narządów ruchu gimnastyka korekcyjna, •podpisano umowy na realizację kursów i szkoleń: ibita bobath, nordic walking, rekreacja ruchowa, organizacji zawodów sportowych z udziałem niepełnosprawnych intelektualnie. •podpisano umowę z firmą Sigma Investment na realizację zadania inwestycyjnego (Komponent I) w ramach którego wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - roboty instalacyjne - drenaż (roboty ziemne i montażowe), - roboty instalacyjne elektryczne (demontaż instalacji oświetlenia, linie kablowe, częściowo słupy i osprzęt), - roboty budowlane: boisko (roboty ziemne, boisko, skocznie w dal, podbudowa nawierzchni boiska), scena (częściowe roboty), ciągi piesze (częściowo roboty rozbiórkowe), drogi (częściowo roboty rozbiórkowe oraz podbudowa).
74	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu	Wykonanie ogrodzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu	2013 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.		
75	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Budowa ogrodzenia terenu DPS w Łagiewnikach.	2013 r. - 2014 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.		

76	PCUM w Kielcach	Modernizacja wejścia do Poradni dziecięcej	2013 r.	2012 r.	Inwestycja została zakończona w 2012 r.			
77	PCUM w Kielcach	Wymiana instalacji c.o. i grzejników w pomieszczeniach IV pietra, klatki schodowej i pomieszczeniach użytkowych w podpiwniczeniu	2013 r.	2010 r.	Inwestycja została zakończona w 2010 r.			
78	PCUM w Kielcach	Wykonanie parkingu przy budynku niskim PCUM dla pojazdów pracowników Centrum	2013 r.	2011 r.	Inwestycja została zakończona w 2011 r.			
79	ŚCMiN w Kielcach	Modernizacja instalacji grzewczej i wymiana grzejników w budynkach Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach	2013 r.	2011 r.	Inwestycja została zakończona w 2011 r.			
80	Szpital Powiatowy w Chmielniku	Wdrożenie e-usług medycznych wraz ze stworzeniem zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku	2013 r.	01.2012 r. - 10.2012 r.	Inwestycja została zakończona w 2012 r.			
81	Powiat Kielecki	Wdrożenie techniki szyfrowania informacji na nośnikach i komputerach przenośnych	2013 r.	2011 r.	Inwestycja została zakończona w 2011 r.			
82	PCUM w Kielcach	Zakup programów informatycznych	2013 r.	2012 r. -	120 000,00	11 098,19	84 374,27	W ramach realizacji inwestycji dokonano zakupu oprogramowania dla

		i sprzętu komputerowego		2015 r.				potrzeb Medycyny Pracy, księgowości, sprzętu komputerowego dla potrzeb Poradni Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach, program antywirusowy dla 50 stanowisk, serwer bazodanowy, zestaw multimedialny.
83	PCUM w Kielcach	Wykonanie wejścia do apteki od ul. Żelaznej	2013 r.	-	Ze względu na bariery architektoniczne podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania.			
84	Powiat Kielecki / ŚCMiN	Informatyzacja powiatowych placówek służby zdrowia / Wdrożenie nadzoru nad bezpieczeństwem i realizacją usług medycznych w ŚCMiN Szpital Specjalistyczny w Kielcach poprzez kompleksową Teleinformatyzację i monitoring obiektu.	2013 r.	06.2010 r. - 05.2012 r.	Inwestycja została zakończona w 2012 r.			
85	Powiat Kielecki	Wdrożenie Biznesowego Komunikatora Internetowego w strukturę informatyczną Starostwa Powiatowego w Kielcach	2013 r.	-	Inwestycja nie zostanie zrealizowana ze względu na odmowę przyznania dofinansowania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.			
86	PCUM w Kielcach	Wykonanie kurtyn p.poż. na klatce schodowej budynku głównego	2013 r.	2011 r.	Inwestycja została zakończona w 2011 r.			
87	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0337T w m. Widełki	2013 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			

88	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0318T w m. Krajno	2013 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
89	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0358T w m. Słopiec	2013 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
90	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0641 T w m. Lechów	2015 r.	-	Realizacja inwestycji planowana na 2015 r.			
91	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu ul. Dygasińskiego w m. Chmielnik	2013 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
92	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0633T w m. Włochy	2013 r.	2012 r.	Inwestycja została zakończona w 2012 r.			
93	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Bodzentynie	2014 r. - po 2015 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
94	ŚCMiN w Kielcach	Przebudowa kaplicy na salę intensywnej opieki poporodowej	2013 r.	2011 r.	Inwestycja została zakończona w 2011 r.			
95	ŚCMiN w Kielcach	Doposażenie oddziału patologii i intensywnej opieki noworodka	2013 r.	2010 r. - 2013 r.	3 180 688,06 866 765,00 - budżet powiatu 2 313 923,06 - środki własne szpitala	0,00	2 607 676,23	W ramach realizacji zadania zakupiono: ssaki noworodkowe, respiratory noworodkowe, pompy strzykawkowe, lampy do fototerapii, kardiomonitory, stanowiska pielęgnacyjne, zabudowy meblowe, zestaw Infant Flow z wyposażeniem.
96	ŚCMiN w Kielcach	Adaptacja istniejącej sali intensywnej opieki poporodowej	2013 r.	2011 r. - 2014 r.	1 300 000,00 - środki własne szpitala	33 498,25	894 844,55	W ramach realizacji inwestycji prowadzone są prace remontowo - budowlane OIOM - u: instalacji gazów medycznych, c.o., wodno-

		na OIOM neonatologiczny wraz z modernizacją odcinka wcześniaków			(100%)			kanalizacyjne, adaptacji pomieszczeń, podłączenie i montaż agregatu chłodniczego oraz wymiennika ciepła. Przeprowadzono modernizację części odcinka wcześniaków.
97	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Budowa drogi obsługującej Lotnisko Obice	2013 r. - po 2015 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
98	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0349T w m. Smyków	2014 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
99	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0584T w m. Siekierno	2015 r.	-	Realizacja inwestycji planowana na 2015 r.			
100	PCUM w Kielcach	Zakup aparatury medycznej i laboratoryjnej	2013 r. - 2014 r.	2012 r. - 2015 r.	180 000,000	0,00	153 178,41	W większości aparatura medyczna na potrzeby PCUM zakupiona została przy realizacji projektu „Rozbudowa bazy lokalowej i sprzętowej PCUM w celu rozszerzenia i usprawnienia działalności medycznej i poprawy warunków pracy”, współfinansowanego ze środków RPO. W ramach realizacji inwestycji zakupiono kabinę kriogeniczną, analizator biochemiczny, urometr, aparat EKG.
101	PCPR w Kielcach	Poprawa infrastruktury w Rodzinnych Domach Dziecka	2013 r. - 2014 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania.			
102	PCUM w Kielcach	Remont i modernizacja pomieszczeń i korytarzy budynku głównego	2013 r.	2011 r.	Inwestycja została zakończona w 2011 r.			
103	Komenda Miejska Policji w Kielcach, Komenda Miejska Państwowej	Poprawa warunków lokalowych KM Policji w Kielcach i KM PSP w Kielcach	2013 r. - 2015 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania.			

	Straży Pożarnej w Kielcach				
104	PCUM w Kielcach	Wykonanie parkingu dla pojazdów na gruncie Miasta Kielce	2013 r. - 2015 r.	-	Inwestycja nie zostanie zrealizowana ze względu na brak zgody ze strony władz Miasta Kielce na udostępnienie terenu pod parking.

Po dokonaniu analizy 104 projektów zamieszczonych w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Kieleckiego na lata 2010 – 2015”, który został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010 r. ustalono, iż:

- w okresie sprawozdawczym zakończono realizację 1 inwestycji,
- w trakcie realizacji jest 37 inwestycji przy czym, aż w 28 nie poniesiono żadnych wydatków w I półroczu 2014 r.,
- w latach 2010 – 2013 zakończono realizację 32 inwestycji,
- z powodu braku środków finansowych nie przystąpiono do realizacji 20 zadań,
- odstąpiono od realizacji 7 inwestycji.,
- na lata 2014 – 2015 zaplanowane jest rozpoczęcie 7 inwestycji.