

**Informacja o postępach w realizacji zadań zawartych
w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Kieleckiego na lata 2010 – 2015”
wg stanu na dzień 31.12.2014 r.**

Lp.	Jednostka realizująca lub koordynująca	Tytuł inwestycji	Planowany termin realizacji określony w WPI	Faktyczny okres realizacji od – do (miesiąc / rok)	Całkowita wartość inwestycji i źródła finansowania w PLN i wartość w %	Kwota wydatków poniesionych w II półroczu 2014 r.	Kwota wydatków od początku realizacji inwestycji do dnia 31.12.2014 r.	Działania zrealizowane w ramach inwestycji do dnia 31.12.2014 r.
1	ŚCMiN w Kielcach	Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych w Województwie Świętokrzyskim poprzez rozbudowę kompl	2010 r. - 2011 r.	03.2009 r. - 08.2012 r.	Inwestycja została zakończona w 2012 r.			

		eksu szpital nego ŚCMi N w Kielca ch oraz zakup nowoc zesnej aparatu ry medyc znej			
2	Szpital Powiatowy w Chmielniku	Moder nizacja i Rozbu dowa Szpital a Powiat owego w Chmie lniku	2010 r. - 2012 r.	01.2010 r. - 06.2013 r.	Inwestycja została zakończona w I półroczu 2013 r.
3	PCUM w Kielcach	Rozbu dowa bazy lokalu wej i sprzęto	2009 r. - 2011 r.	2009 r. - 2011 r.	Inwestycja została zakończona w 2011 r.

		wej PCUM w celu rozszer zenia i uspraw nienia działal ności medyc znej i popra wy warun ków pracy			
4	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Przebu dowa, rozbud owa, nadbu dowa oraz termo moder nizacja budyn ków Domu Pomoc y Społec znej w	2009 r. - 2010 r.	2009 r. - 2011 r.	Inwestycja została zakończona w 2011 r.

		Łagiewnikach: kaplicy oraz budynku magazynie płodów rolnych z przeznaczeniem na pracownię terapii zajęciowej			
5	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego oddzia	2010 r. - 2011 r.	2010 r. - 2011 r.	Inwestycja została zakończona w 2011 r.

		łów II-IV (budyn ek nr 4) DPS w Łagie wnikac h.			
6	Gmina Nowa Słupia	Budow a Centru m Kultur owo -Arche ologic znego - Etap II - Budow a hali sporto wej w Nowej Słupi	2009 r. - 2010 r.	2008 r. - 2012 r.	Inwestycja została zakończona w 2012 r.
7	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu	Przebu dowa, rozbud owa wraz z termo moder nizacją istnieją	2010 r.	2010 r. - 2011 r.	Inwestycja została zakończona w 2011 r.

		cego budyn ku Młodzi eżowe go Ośrod ka Wycho wawcz ego w Podza mczu gm. Chęcín y			
8	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	Rozbu dowa i przebu dowa budyn ku mieszk alnego wolnos tojąceg o z przezn aczeni em na pawilo n mieszk alny -	2010 r.	2010 r. - 2011 r.	Inwestycja została zakończona w 2011 r.

		budyn ek nr 12 DPS w Zgórszk u						
9	Gmina i Miasto Chęciny	Budow a nowoc zesneg o i funkcj onalne go kompl eksu sporto wo - rekre acyjneg o wraz z infrastr ukturą towarz yszącą w Chęc in ach	2010 r. - 2012 r.	2011 r. - 2013 r.	Inwestycja została zakończona w 2013 r.			
10	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr	2009 r. - po 2015 r.	06.2009 r. - 12.2015 r.	26 500 000,00	0,00	19 933 864,20	Lokalnie wykonano poszerzenie

		0355T Suków - Borków- Pierzchnica – Chmielnik						jezdni, położono nawierzchnię, wybudowano chodnik w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, wybudowano ścieżki rowerowe, odtworzono odwodnienia na terenie gmin Daleszyce, Pierzchnica i Chmielnik. W 2012 r. zbudowano chodnik o długości 160 mb w miejscowości Szczecno oraz zbudowano chodnik o długości 310 mb w miejscowości Gumienice. W 2013 r. wykonano nawierzchnię w miejscowości Suków o długości 2100 mb.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

11	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0484T Gnieździiska - Piekoszów	2009 r. - 2011 r.	08.2009 r. - 07.2012 r.	Inwestycja została zakończona w 2012 r.			
12	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa dróg powiatowych nr 0487T Piotrowiec - Oblęgorek - Chełmce - Promnik i nr 0490T Oblęgorek - Porzecze	2009 r. - 2014 r.	08.2010 r. - 12.2015 r.	20 000 000,00	0,00	10 249 177,76	Wykonano częściowo lokalne poszerzenie jezdni, położenie nawierzchni. Wybudowano chodniki w miejscach wzmożonego ruchu pieszego i odtworzono odwodnienia.
13	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0325T Bieliny Poduchowne – Makoszyn	2010 r. - 2014 r.	06.2010 r. - 12.2015 r.	7 341 868,39	1 277 635,64	7 341 868,39	Wykonano częściowo lokalne poszerzenie jezdni, położenie nawierzchni. Wybudowano chodniki w miejscach wzmożonego

								ruchu pieszego i odtworzono odwodnienia. W 2014 r. przebudowano odcinek drogi o długości 2510 mb. Projekt zakończony
14	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0343T Piotrów – Gułaczów	2009 r. - 2010 r.	2009 r. - 2010 r.	Inwestycja została zakończona w 2010 r.			
15	Powiat Kielecki	Budowa hali sportowej w Łopusznie	2010 r. - 2013 r.	2010 r. - 2014 r.	8 143 674,00	0,00	207 488,00 (koszt map projektowych, dokumentacji projektowej i zamiennej)	W 2011 roku wykonana została pełna dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ze względu na brak możliwości uzyskania dofinansowania z RPO (60%),

								<p>Zarząd Powiatu podjął decyzję o ograniczeniu zakresu przedmiotowego zadania. Zlecono przeprojektowanie zadania „Budowa hali sportowej w Łopusznie”, ograniczając zakres i koszty inwestycji. Projekt został zgłoszony do dofinansowania z „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej” z którego nie uzyskał wsparcia finansowego. W planie finansowym Powiatu na rok 2014 r. nie zabezpieczono środków finansowych, dlatego też zadanie nie było</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								realizowane.
16	Powiat Kielecki	Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Popiełuszki	2009 r. - 2012 r.	2010 r. - 2014 r.	39 460 601,00 - budżet powiatu (100%)	5 002 554,16	38 874 734,30	W 2010 r. opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, uzyskano pozwolenie na budowę oraz wyłoniony został wykonawca robót budowlanych. W marcu 2011r. po podpisaniu umowy z wykonawcą, którym było konsorcjum 3 firm rozpoczęto roboty budowlane. W ramach umowy zrealizowano część robót konstrukcyjnych i instalacyjnych. Z uwagi na postępujące opóźnienia w stosunku do

								<p>terminów umownych z dniem 01.03.2012 r. odstąpiono od umowy. W kolejnym postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca kontynuacji budowy siedziby - firma DORBUD S.A. Wydłużony okres zimowy na przełomie 2012/2013 spowolnił tempo, uniemożliwiają c wykonywanie większości robót. W efekcie przesunięto termin zakończenia robót na 28.02.2014r. Czynności odbiorowe zostały zakończone</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>spisaniem protokołu końcowego odbioru robót w dniu 29 kwietnia 2014 r.</p> <p>W ramach realizacji inwestycji wybudowano pod potrzeby siedziby Starostwa i jednostek podległych budynek biurowy: 5 kondygnacyjny o parametrach: kubatura 48 921,80 m³, powierzchnia użytkowa 11 362,56 m² .</p> <p>Obiekt wyposażony w instalacje wewnętrzne: wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylację mechaniczną i klimatyzację,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>instalacje elektryczne, teletechniczne, niskoprądowe, instalację gaśniczą w serwerowni. W ramach inwestycji budynek został częściowo wyposażony w nowe meble biurowe. Teren zewnętrzny zagospodarowany ciągami pieszo-jezdnymi i parkingami na 280 miejsc postojowych, uzbrojony w sieci sanitarne zewnętrzne i oświetlenie terenu. W ramach realizacji inwestycji w październiku 2014 r. Powiat przekazał Miastu Kielce dotację celową w kwocie</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								170 638 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa zjazdu i odcinka drogi zapewniającej wjazd i wyjazd do ul. ks. J. Popieluszki z terenu Starostwa”. Projekt zakończony
17	Powiat Kielecki	Rewitalizacja Zespołu Podworskiego oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie	2010 r. - 2012 r.	2010 r. - 2014 r.	10 259 599,73 (w tym: 5 666 976,60 - rewitalizacja internatu i parku 4 592 623,13 - remont pałacu	0,00	777 377,33 - remont pałacu	W 2012 r. opracowana została pełna dokumentacja projektowo-kosztorysowa i uzyskano pozwolenia na remont: pałacu, internatu i parku. Również w 2012 r. Powiat uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 244 384,00 PLN, co

								<p>pozwoilo na realizacje czesci robót (remont dachu, izolacje przeciwwilgociowa zewnetrzną i drenażu wokół budynku). Łączny koszt remontu wyniósł 488 768,33 PLN.</p> <p>Planowany do realizacji na 2013 r. kolejny zakres robót na budynku pałacu nie uzyskał dofinansowania z MKiDN, dlatego nie został wykonany. Na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2013 r. nieruchomość obejmująca zespół</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								pałacowo – parkowy w Łopusznie prawdopodobnie będzie podlegała zwrotowi dla spadkobierców byłych właścicieli. Do Sądu Administracyjnego w Warszawie złożona została skarga na wydaną decyzję. Postanowienie m wstrzymane jest jej wykonanie. W planie finansowym Powiatu na rok 2014 r. nie zabezpieczono środków finansowych, dlatego też zadanie nie było realizowane.
18	Województwo Świętokrzyskie	Projekt e-Świętokrzyskie Rozbudowa	2010 r. - 2012 r.	2010 r. - 2015 r.	245 450,94 (wartość zadania dla Powiatu)	67 587,46	191 275,03	Zakupiono urządzenie kompleksowe

		Infrastruktury Informatycznej JST			kieleckiego) 194 321,71 - EFRR 51 129,23 - budżet powiatu			bezpieczeństwa sieci klasy UTM (Unified Threat Management) FORTIGATE 300C 8x5 Bundle 4Y oraz zamontowano szafę serwerową RACK 19". W ramach realizacji projektu dostarczono i zainstalowano: serwer do SD, monitor do serwera, zasilacze awaryjne UPS RACK, przełącznik 4 portowy konsolowy KVM oraz dokonano wdrożenia systemów dziedzinowych SD – PUMA.
19	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr	2009 r. - po 2015 r.	04.2010 r. - 12.2015 r.	8 300 000,00	369 439,60	3 989 912,15	W 2010 r. wykonano lokalne

		0382T Tokarnia - Wolica - Chmielowice						poszerzenie jezdni, położenie nawierzchni, budowę chodników w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, odtworzono odwodnienia na odcinku o długości 1988 mb, w 2011 r. wykonano nawierzchnię na odcinku 580 mb. W 2014 wybudowano chodnik o długości 428 mb w miejscowości Chmielowice. W miejscowości Wolica przebudowano odcinek drogi o długości 960 mb.
20	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0377T Zagrody - Sitkówka - Starochęciny	2009 r. - 2013 r.	05.2010 r. - 12.2015 r.	5 000 000,00	0,00	3 252 552,00	Wykonano nawierzchnię na odcinku 1929 mb oraz chodnik i kładkę dla

									pieszych.
21	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wykonanie dróg wewnętrznych (pożarowych) i chodników przy budynkach DPS w Łagiewnikach	2011 r.	03.2010 r. - 10.2013 r.	Inwestycja została zakończona w II półroczu 2013 r.				
22	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Remont budynku transformatorowni i wyposażenie w nowy agregat	2011 r.	2011 r.	Inwestycja została zakończona w 2011 r.				

		t prąd wórcz y						
23	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wykonanie linii kablowych n/n zasilających oświetlenie terenu i kanalizacji teletechnicznej DPS w Łagiewnikach.	2011 r.	2011 r. - 2014 r.	560 928,97	560 928,97	560 928,97	W okresie sprawozdawczym wykonano następujący zakres rzeczowy robót: linie kablowe niskiego napięcia zasilające istniejące obiekty na terenie Domu Pomocy Społecznej, demontaż istniejących linii napowietrznych NN oraz sieci telefonicznej. W ramach realizacji inwestycji wykonano również oświetlenie zewnętrzne terenów wzdłuż głównych ciągów komunikacyjny

								<p>ch na słupach wysokości 9 m z oprawami oświetlenia zewnętrznego oraz kanalizację teletechniczną i monitoring z kamerami monitorującymi, sieć telefoniczną, instalację antenową naziemnej telewizji cyfrowej na budynku terapii zajęciowej i budynku oddziału Nr I.</p> <p>Projekt zakończony</p>
24	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0296T Kielce - Zagnańsk	2009 r. - po 2015 r.	06.2009 r. - 07.2012 r.	Inwestycja została zakończona w 2012 r.			

25	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie	"Moje Boisko – Orlik 2012" przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie	2011 r.	-	Inwestycja nie będzie realizowana z uwagi na znaczne koszty oraz konieczność udostępnienia boiska „Orlik” osobom zewnętrznym. Zrezygnowano z planowanego boiska zastępując je lokalnym boiskiem trawiastym, które zostało zrealizowane.			
26	Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu gm. Chęciny	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu k/Chęciny	2010 r. - 2011 r.	02.2010 r. - 07.2015 r.	29 158 284,82 14 751 732,79 - UE 9 834 488,52 – środki RCNT 4 572 063,51 - koszty niekwalifikowane	1 096 566,45	22 409 698,14	W ramach realizacji projektu wykonane zostały następujące prace: wyremontowano Zespół Pałacowo – Parkowy (dwór i oficynę oraz ogrody włoskie), uporządkowano stawy, wybudowano drogi wewnętrzne, chodnik, sieć sanitarno –

								<p>grawitacyjną, kanalizację sanitarno – tłoczona, kanalizację deszczową, stacje TRAF0, oświetlenie, kanał technologiczny, zbiornik retencyjny, ogrodzenie, wyremontowan o budynek spichlerza. Po uzyskaniu zgody Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego uzupełniono istniejącą infrastrukturę o nową halę produkcyjno – laboratoryjną oraz zagospodarowa no teren wokół niej.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>W ramach projektu w okresie sprawozdawczym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wybudowano sieć światłowodową na terenach RCNT, • rozbudowano istniejący parking przy Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym, • rozstrzygnięto konkurs ofert na wyłonienie operatora zaplecza gastronomicznego – hotelowo – usługowego. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Pana Piotra Galiszewskiego, ul. Skalista 56A, 25-382 Kielce, • przeprowadzono internetową kampanię
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								promocyjną projektu pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęciny”.
27	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wykonanie remontu budynku mieszkalnego oddziału nr 1 w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	2011 r. - 2012 r.	2011 r. - 2016 r.	940 000,00	0,00	34 440,00	Wykonano projekt budowlano – wykonawczy. Wykonanie remontu nastąpi z chwilą otrzymania środków finansowych.
28	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0318T Leszczyny - Porąbki - Bieliny Kapitulne	2011 r. - po 2015 r.	05.2010 r. - 12.2015 r.	8 500 000,00	0,00	5 547 921,09	Wykonano nawierzchnię na odcinku 3620 mb. W 2011 r. położono nawierzchnię bitumiczną na długości 300 mb w miejscowości Bęczków, w miejscowości Porąbki przebudowano odcinek drogi o długości 1905 mb wraz z

								budowę chodnika. W 2013 r. zbudowano chodnik o długości 765 mb.	
29	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi nr 0314T Mąhocice Kapitulne - Święta Katarzyna		2009 r. - po 2015 r.	07.2009 r. - 12.2015 r.	10 000 000,00	61 500,00	5 641 612,34	W 2009 roku wykonano 60 mb chodnika. W 2011 wykonano nawierzchnię na odcinku 9838 mb. W 2012 r. zbudowano chodnik o długości 335 mb w miejscowości Mąhocice. W 2014 r. został opracowany projekt techniczny na budowę chodnika i ścieżki rowerowej.
30	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie	Oczyszczalnia ściekowa w MOW	2013 r.	11.2012 r. - 12.2013 r.	Inwestycja została zakończona w 2013 r.				

		w Rembo wie						
31	Województwo Świętokrzyskie	Projekt e- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskie go	2013 r. - 2014 r.	2011 r. - 2015 r.	1 027 271,41 820 846,66 - EFRR 206 424,75 - budżet powiatu	201 802,88	567 377,63	W ramach realizacji projektu dokonano: - „Opracowa nia Projektu Organizacyj no – Techniczneg o (POT)” oraz dostarczono i zainstalowa no w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomo ściami – LCPD sprzęt komputerow y wraz z oprogramow aniem, - wdrożenia oprogramow ania aplikacyjneg

								<p>o w RCPD i LCPD gdzie zakres obejmował wdrożenie oprogramowania GIS, oprogramowania aplikacyjnego oraz oprogramowania GIS typu deskop na stacjach klienckich,</p> <p>- dostawy tematycznych baz danych: „Komunikacja zbiorowa i transport”, „Środków unijnych i ich wykorzystania”, „Turystyka i sport”, „Aktywność zawodowa i poziom życia mieszkańców”.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

32	gm. Pierzchnica	Budowa obwodnicy miejscowości Pierzchnica		2009 r. - 2014 r.	2009 r. - 2014 r.	6 000 000,00 - budżet gminy	0,00	235 039,75	W ramach realizacji inwestycji przygotowano dokumentację techniczną i dokonano wykupu gruntu.
33	Województwo Świętokrzyskie	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu gm. Chęciny		2009 r. - 2012 r.	2008 r. - 2013 r.	Inwestycja została zakończona w I półroczu 2014 r.			
34	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0405T Kuźniaki - Dobrzeszów - Sarbice – Mnin		2009 r. - po 2015 r.	04.2010 r. - 12.2015 r.	5 000 000,00	299 057,78	856 962,60	W 2010 r. wykonano nawierzchnię na odcinku 220 mb, zaś w 2011 r. na odcinku 400 mb. W 2014 r. przebudowano odcinki o łącznej

								długości 1602 mb w miejscowościach Dobrzeszów i Sarbice.
35	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0309T Dąbrowa - Oboźna Droga	2009 r. - po 2015 r.	09.2010 r. - 12.2015 r.	2 800 000,00	0,00	1 060 867,75	W latach 2010 - 2011 wybudowano chodnik o długości 1119 mb.
36	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0275T Chęciny - Zajęczków	2009 r. - po 2015 r.	2009 r. - 2012 r.	Inwestycja została zakończona w 2012 r.			
37	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów - Szalas	2013 r. - po 2015 r.	04.2011 r. - 12.2015 r.	3 500 000,00	0,00	755 021,82	W 2011 r. wybudowano chodnik o długości 1173 mb. W 2013 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi na odcinku Samsonów –

									Szałas. Na realizację inwestycji Powiat Kielecki uzyskał dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych co pozwoli na przebudowę odcinka drogi o długości 7 550 mb.
38	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0486T Snochowice – Kuźnia ki	2013 r. - po 2015 r.		-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
39	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0334T	2013 r.		2011 r.	Inwestycja została zakończona w 2011 r.			

		Dalesz yce - Smykó w – Napę ków						
40	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0021T na odc. Chmielnik – gr. Powiatu Pińczowskiego	2013 r. - po 2015 r.	2013 r. - 2015 r.	6 300 000,00	0,00	485 032,05	W 2013 r. wykonano nawierzchnię w miejscowości Śladków Duży na odcinkach o łącznej długości 1380 mb.
41	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0311T Masłów - Ciekoty	2013 r. - po 2015 r.	04.2010 r. - 12.2015 r.	5 600 000,00	36 949,45	1 178 840,81	W 2010 r. wybudowano chodnik o długości 396 mb, w 2011 r. wykonano remont mostu wraz z budową kładki dla pieszych i chodnikiem w obrębie mostu. W 2012 r. przebudowano odcinek drogi o długości 295 mb w miejscowości Masłów Drugi. W 2013 r. wykonano

								remont chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku 300 mb w miejscowości Masłów Pierwszy oraz wykonano nową nawierzchnię o długości 1400 mb. W okresie sprawozdawczym wykonano remont nawierzchni na odcinku 134 mb.
42	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0368T w m. Kuby Młyny	2013 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
43	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu	2013 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			

		w ciągu drogi powiat owej nr 0349 T						
		w m. Raków						
44	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0374T Sitkówka - Kowala - Bilcza - Podgórze	2013 r. - po 2015 r.	05.2010 r. - 12.2015 r.	5 000 000,00	81 986,88	468 107,84	W 2010 r. na odcinku Bilcza - Kowala rozpoczęto budowę chodnika o długości 1034 mb oraz w 2011 r. w miejscowości Kowala wybudowano chodnik o długości 100 mb. W 2014 r. wybudowano chodnik o długości 130 mb w miejscowości Bilcza oraz przebudowano skrzyżowanie drogi powiatowej nr 0374T z ul.

								Chorzowską w Sitkówce.
45	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0024T Chmielnik - Suskrajowice - gr. Powiatu Buskiego	2013 r. - po 2015 r.	2014 r.	113 413,85	113 413,85	113 413,85	W ramach realizacji inwestycji w miejscowości Suskrajowice wykonano remont drogi na odcinku 425 mb. Projekt zakończony
46	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0022T w m. Lubania	2013 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
47	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wymiana zewnętrznych sieci ciepłych i sieci wod.-	2013 r.	2011 r.	Inwestycja została zakończona w 2011 r.			

		kan. DPS w Łagie wnikac h.						
48	Powiat Kielecki	Zakład Aktyw ności Zawod owej w Podza mczu Chęciń skim w budyn ku interna tu	2013 r. - 2015 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania.			
49	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0332T Górno - Daleszyce - Borków	2013 r. - po 2015 r.	04.2010 r. - 12.2015 r.	10 000 000,00	0,00	4 490 848,12	W 2010 r. wybudowano chodnik o długości 632 mb, zaś w 2011 r. położono nawierzchnię na odcinku 600 mb. W 2013 r. przebudowano odcinek Górno – Daleszyce o długości 5664 mb, gdzie wykonano nową

								nawierzchnię oraz chodniki o łącznej długości 1255 mb.
50	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0288T przez wsie Laskowa - Kostomłoty Drugie - Kostomłoty Pierwsze	2009 r. - po 2015 r.	05.2009 r. - 12.2015 r.	6 000 000,00	0,00	3 964 937,00	W 2009 r. przebudowano odcinek drogi o długości 1950 mb wraz z budową chodników i kanalizacją deszczową.
51	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych, jednostronnego chodnika i parkingów (w tym wykonanie projektu budowlanego) DPS w Łagiewnikach	2013 r.	2011 r. - 2012 r.	1 942 791,00 - budżet powiatu (100%)	0,00	121 316,50	Wykonano projekt budowlany – wykonawczy, odcinki dróg wewnętrznych o powierzchni 485 m ² oraz chodniki o powierzchni 12m ² . Ułożono również 42,3 m ścieków z prefabrykowan ych elementów betonowych. Wykonanie pozostałych odcinków dróg i chodników nastąpi z chwilą

								otrzymania środków finansowych.
52	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	Infrastuktura terenu (drogi dojazdowe, drogi komunikacyjne wewnętrzne, chodniki, nowe ogrodzenie DPS)	2013 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
53	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Wykonanie projektu budowlanego i rozbudowy oraz remontu budynku administracji	2013 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			

		stracyjnego DPS w Łagiewnikach.						
54	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0347T Zbelutka - Kędziorka	2013 r. - 2014 r.	2014 r.	1 086 120,54	1 086 120,54	1 086 120,54	W ramach realizacji inwestycji dokonano wzmocnienia nawierzchni drogi na odcinku 3330 mb. Projekt zakończony
55	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0345T Wola Łagowska - Gęszice - Niwa	2009 r. - po 2015 r.	04.2010 r. - 10.2012 r.	Inwestycja została zakończona w 2012 r.			
56	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0346T Sadków - Zbelutka -	2013 r. - po 2015 r.	05.2010 r. - 12.2015 r.	2 760 256,26	1 674 409,27	2 760 256,26	W 2010 r. wykonano nawierzchnię na odcinku 1225 mb, zaś w

		Szumsko - Lipiny						2011 r. na odcinku 1000 mb. W 2013 r. na odcinku Stara Zbelutka – Szumsko wykonano nową nawierzchnię o długości 1180 mb. W 2014 r. wykonano wzmocnienie nawierzchni drogi na odcinku 880 mb oraz w miejscowości Sadków i Zbelutka wybudowano chodnik o długości 3 170 mb.
57	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont dróg powiatowych nr 0349T Korzenno – Raków i nr 0350T Korzenno – Rudki	2009 r. - po 2015 r.	07.2010 r. - 12.2015 r.	6 000 000,00	0,00	612 051,65	Projekt zakończony W 2010 r. wykonano nawierzchnię na odcinku 1030 mb, w 2012 r. przebudowano odcinek drogi o długości 200 mb

									w miejscowości Drogowle. W 2013 r. wykonano nawierzchnię w miejscowości Korzenno o łącznej długości 300 mb.
58	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0587T Gózd - Bodzentyn	2013 r. - po 2015 r.	-					Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.
59	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik - Lubania - Wierzbie - Zalesie	2013 r. - po 2015 r.	05.2010 r. - 12.2015 r.	5 000 000,00	45 859,61	56 314,61		W 2014 r. wybudowano chodnik o długości 124 mb w miejscowości Drugnia.
60	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej	2013 r.	-					Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.

		nr 0295T w m. Ćmińsk						
61	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0485T Snochowice - Piekoszów	2013 r. - po 2015 r.	05.2010 r. - 12.2015 r.	10 000 000,00	0,00	1 678 718,00	W 2010 r. wykonano lokalne poszerzenie nawierzchni, budowę chodników w miejscach wzmożonego ruchu pieszego, odtworzenie odwodnienia na odcinku 1276 mb.
62	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0372T w m. Suków Babie	2014 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
63	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu	2014 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			

		drogi powiatowej nr 0396T w m. Jasień						
64	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0402T w m. Fryszerka	2015 r.	-	Realizacja inwestycji planowana jest na 2015 rok.			
65	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0337T Makoszyn - Widełki - Nowa Huta	2013 r. - po 2015 r.	2014 r. - 2016 r.	800 000,00	24 292,50	24 292,50	W ramach realizacji inwestycji na przebudowę drogi opracowano projekt techniczny.
66	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej	2013 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			

		nr 0369T w m. Moraw ica						
67	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T Stąporków - Mniów - Ruda Strawczyńska	od 2015 r.	07.2011 r. - 12.2015 r.	10 000 000,00	1 921 559,56	1 971 525,36	W 2011 r. wybudowano chodnik o długości 50 mb zaś w 2014 r. wykonano przebudowę odcinka drogi nr 0450T wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr 0469T o łącznej długości 3 768 mb.
68	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remon t mostu w ciągu drogi powiat owej nr 0318T w m. Porąbk i	2013 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
69	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa drogi powiatowej	2013 r. - po 2015 r.	08.2010 r. - 12.2015 r.	3 500 000,00	1 061 669,21	1 143 305,21	W 2010 r. wykonano nawierzchnię

		nr 0312T Masłów – Domaszowice					na odcinku 350 mb. W 2014 r. przebudowano odcinek drogi o długości 750 mb wraz z przebudową mostu w miejscowości Wola Kopcowa oraz wybudowano chodnik o długości 610 mb w miejscowości Domaszowice.
70	Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach	Zagos podaro wanie obiekt ów przy Zespo le Szkół Nr 2 w Chęc inach	2013 r.	2011 r.	Inwestycja została zakończona w 2011 r.		
71	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu	Wykon anie boiska trawias tego wielof	2013 r.	2010 r.	Inwestycja została zakończona w 2010 r.		

		unkcyj nego						
72	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Budowa boisk i urządzeń sportowych (w tym wykonanie projektu budowlanego) DPS w Łagiewnikach	2014 r. - 2015 r.	2013 r. - 2014 r.	1 396 916,68 1 130 501,42 - Szwajcarsko - Polski Program Współpracy 266 415,26 - budżet powiatu	817 389,49	1 396 916,68	Realizację projektu „Budowa Wielofunkcyjnego boiska sportowego z bieżnią, kortami tenisowymi, budynkiem na sprzęt sportowy i elementami małej architektury” wykonano w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w latach 2013 – 2014. W ramach projektu wybudowano: - boisko o wymiarach 22x40 m z nowoczesną nawierzchnią z trawy syntetycznej, które umożliwi rozgrywki w piłkę

								<p>ręczną, nożną, koszykówkę i siatkówkę, - bieżnię okólną o długości 200 m, - bieżnię prostą o długości 60 m na podbudowie asfaltu na kruszywie łamanym z nowoczesną i bezpieczną nawierzchnią akrylową, - skocznię do skoku w dal o wymiarach 7,5x5 m wypełnioną piaskiem, - pełnowymiaro wy kort do tenisa ziemnego z nowoczesną i bezpieczną nawierzchnią akrylową, - siłownię zewnątrzną na wolnym powietrzu</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								o powierzchni ok. 200 m ² , w której skład wchodzi: biegacz, wahadło, wioślarz, koła, wyciąg górny, masażer, orbitek, koła tai chi, podciąg nóg, twister potrójny, - trybuny z wydzielonymi stanowiskami dla 192 widzów, - oświetlenie terenu.
								Projekt zakończony
73	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	Budowa terenu rekreacyjnego dla mieszkańców (alejki, fontanna, tereny zielone, plac zabaw) po wyburzeniu starych bud. kotłowni i szklarni	2014 r. - 2015 r.	2013 r. - 2015 r.	2 717 088,25 2 274 475,26 – SPPW (84%) 442 612,99 – budżet powiatu (16%)	2 065 789,58	2 680 381,98	W dniu 21.06.2013 r. podpisana została umowa pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Kieleckim na dofinansowanie projektu w ramach Szwajcarsko-

								<p>Polskiego Programu pn. „Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko, podnoszące jakość usług oraz poziom życia i funkcjonowania w DPS”. W ramach realizacji inwestycji wykonano następujące zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozstrzygnięto postępowanie i podpisano
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>umowę na działania promocyjne na lata 2013 – 2015 oraz wykonano materiały zaplanowane na 2013 rok,</p> <ul style="list-style-type: none"> • podpisa no umowy ze Staropolską Szkołą Wyższą na realizację części studiów podyplomowych na kierunkach: asystent osoby starszej i niepełnosprawnej, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, rehabilitacja narządów ruchu gimnastyka korekcyjna, • podpisa no umowy na realizację kursów i szkoleń: ibita
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>bobath, nordic walking, rekreacja ruchowa, organizacji zawodów sportowych z udziałem niepełnosprawnych intelektualnie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • podpisanie umowy z firmą Sigma Investment na realizację zadania inwestycyjnego (Komponent I) w ramach którego wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - roboty instalacyjne - drenaż (roboty ziemne i montażowe), - roboty instalacyjne elektryczne (demontaż instalacji oświetlenia, linie kablowe, słupy i osprzęt,
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>oświetlenie architektoniczne), - roboty budowlane: boisko wielofunkcyjne, bieżnia prosta, skocznia w dal, place zajęć ruchowych i umysłowych oraz zadaszona scena do organizacji występów z widownią na wolnym powietrzu, place zajęć ruchowych dla osób o znacznym stopniu upośledzenia jak również ścieżka zdrowia z urządzeniami do kinezyterapii i krąg ogniskowy.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

74	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu	Wykonanie ogrodzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu	2013 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.
75	Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	Budowa ogrodzenia terenu DPS w Łagiewnikach.	2013 r. - 2014 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.
76	PCUM w Kielcach	Moderнизacja wejścia do Poradni dziecięcej	2013 r.	2012 r.	Inwestycja została zakończona w 2012 r.
77	PCUM w Kielcach	Wymiana instalacji	2013 r.	2010 r.	Inwestycja została zakończona w 2010 r.

		cji c.o. i grzejni ków w pomies zczeni ach IV pietra, klatki schodo wej i pomies zczeni ach użytko wych w podpi wnicze niu			
78	PCUM w Kielcach	Wykon anie parkin gu przy budyn ku niskim PCUM dla pojazd ów praco wnikó w	2013 r.	2011 r.	Inwestycja została zakończona w 2011 r.

		Centrum			
79	ŚCMiN w Kielcach	Moder- nizacja instala- cji grzewc- zej i wymia- na grzejni- ków w budyn- kach Święto- krzysk- iego Centru- m Matki i Nowor- odka w Kielca- ch	2013 r.	2011 r.	Inwestycja została zakończona w 2011 r.
80	Szpital Powiatowy w Chmielniku	Wdroż- enie e- usług medyc- znych wraz ze stworz- eniem	2013 r.	01.2012 r. - 10.2012 r.	Inwestycja została zakończona w 2012 r.

		zintegrowane systemy informatyczne w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku						
81	Powiat Kielecki	Wdrożenie techniki szyfrowania informacji na nośnikach i komputerach przenośnych	2013 r.	2011 r.	Inwestycja została zakończona w 2011 r.			
82	PCUM w Kielcach	Zakup programów informatycznych i sprzętu komputerowego	2013 r.	2012 r. - 2015 r.	120 000,00	19 831,00	104 205,27	W ramach realizacji inwestycji dokonano zakupu oprogramowania

									a dla potrzeb Medycyny Pracy, księgowości, sprzętu komputerowego o dla potrzeb Poradni Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach, program antywirusowy dla 50 stanowisk, serwer bazodanowy, zestaw multimedialny, recorder do systemu monitoringu.
83	PCUM w Kielcach	Wykonanie wejścia do apteki od ul. Żelaznej	2013 r.	-	Ze względu na bariery architektoniczne podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania.				
84	Powiat Kielecki / ŚCMiN	Informacja powiat	2013 r.	06.2010 r. - 05.2012 r.	Inwestycja została zakończona w 2012 r.				

		owych placów ek służby zdrowi a / Wdroż enie nadzor u nad bezpie czeńst wem i realiza cją usług medyc znych w ŚCMi N Szpital Specja listycz ny w Kielca ch poprze z kompl eksow ą Tele- inform atyzacj ę			
--	--	--	--	--	--

		i monito ring obiekt u.			
85	Powiat Kielecki	Wdrożenie Biznesowego Komunikatora Internetowego w strukturę informatyczną Starostwa Powiatowego w Kielcach	2013 r.	-	Inwestycja nie zostanie zrealizowana ze względu na odmowę przyznania dofinansowania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
86	PCUM w Kielcach	Wykonanie kurtyń p.poż. na klatce schodowej	2013 r.	2011 r.	Inwestycja została zakończona w 2011 r.

		budyn ku główn ego			
87	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remon t mostu w ciągu drogi powiat owej nr 0337T w m. Widełk i	2013 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.
88	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remon t mostu w ciągu drogi powiat owej nr 0318T w m. Krajno	2013 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.
89	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remon t mostu w ciągu drogi powiat owej	2013 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.

		nr 0358T w m. Słopie c			
90	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remon t mostu w ciągu drogi powiat owej nr 0641 T w m. Lechó w	2015 r.	-	Realizacja inwestycji planowana na 2015 r.
91	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remon t mostu w ciągu ul. Dygasi ńskiego o w m. Chmie lnik	2013 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.
92	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remon t mostu w ciągu	2013 r.	2012 r.	Inwestycja została zakończona w 2012 r.

		drogi powiatowej nr 0633T w m. Włochy						
93	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Bodzentynie	2014 r. - po 2015 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
94	ŚCMiN w Kielcach	Przebudowa kaplicy na salę intensywnej opieki poporodowej	2013 r.	2011 r.	Inwestycja została zakończona w 2011 r.			
95	ŚCMiN w Kielcach	Doposażenie oddziału patologii i intensywnej opieki	2013 r.	2010 r. - 2013 r.	3 180 688,06 866 765,00 - budżet powiatu	0,00	2 607 676,23	W ramach realizacji zadania zakupiono: ssaki

		noworodka			2 313 923,06 - środki własne szpitala			noworodkowe, respiratory noworodkowe, pompy strzykawkowe, lampy do fototerapii, kardiomonitor, stanowiska pielęgnacyjne, zabudowy meblowe, zestaw Inflan t Flow z wyposażeniem.
96	ŚCMiN w Kielcach	Adaptacja istniejącej sali intensywnej opieki poporodowej na OIOM neonatologiczn y wraz z modernizacją odcinka wcześnieaków	2013 r.	2011 r. - 2014 r.	1 300 000,00 - środki własne szpitala	0,00	894 844,55	W ramach realizacji inwestycji prowadzone są prace remontowo - budowlane OIOM - u: instalacji gazów medycznych, c.o., wodno- kanalizacyjne, adaptacji pomieszczeń, podłączenie i montaż agregatu chłodniczego oraz

								wymiennika ciepła. Przeprowadzon o modernizację części odcinka wcześniaków.
97	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Budowa drogi obsługującej Lotnisko Obice	2013 r. - po 2015 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
98	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0349T w m. Smyków	2014 r.	-	Ze względu na brak środków finansowych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.			
99	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0584T w m.	2015 r.	-	Realizacja inwestycji planowana na 2015 r.			

		Siekier no						
100	PCUM w Kielcach	Zakup aparatury medycznej i laboratoryjnej	2013 r. - 2014 r.	2012 r. - 2015 r.	210 878,41	57 700,00	210 878,41 192 157,00 – budżet powiatu 18 721,41 – wkład własny	W większości aparatura medyczna na potrzeby PCUM zakupiona została przy realizacji projektu „Rozbudowa bazy lokalowej i sprzętowej PCUM w celu rozszerzenia i usprawnienia działalności medycznej i poprawy warunków pracy”, współfinansow anego ze środków RPO. W ramach realizacji inwestycji zakupiono kabinę kriogeniczną, analizator biochemiczny, urometr, aparat EKG, wideostrobo

								p, spirometr, tablicę okulistyczną.
								Projekt zakończony
101	PCPR w Kielcach	Popra wa infrastr uktury w Rodzin nych Domac h Dzieck a	2013 r. - 2014 r.	-				Ze względu na brak środków finansowych podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania.
102	PCUM w Kielcach	Remon t i moder nizacja pomies zczeń i korytar zy budyn ku główn ego	2013 r.	2011 r.				Inwestycja została zakończona w 2011 r.
103	Komenda Miejska Policji w Kielcach, Komenda Miejska Państwowej	Popra wa warun ków lokalo wych	2013 r. - 2015 r.	-				Ze względu na brak środków finansowych podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania.

	Straży Pożarnej w Kielcach	KM Policji w Kielca ch i KM PSP w Kielca ch			
104	PCUM w Kielcach	Wykon anie parkin gu dla pojazd ów na grunci e Miasta Kielce	2013 r. - 2015 r.	-	Inwestycja nie zostanie zrealizowana ze względu na brak zgody ze strony władz Miasta Kielce na udostępnienie terenu pod parking.

Po dokonaniu analizy 104 projektów zamieszczonych w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Kieleckiego na lata 2010 – 2015”, który został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010 r. ustalono, iż:

w okresie sprawozdawczym zakończono realizację 8 inwestycji,

w trakcie realizacji jest 31 inwestycji przy czym, aż w 17 nie poniesiono żadnych wydatków w II półroczu 2014 r.,

w latach 2010 – 2013 i I półroczu 2014 r. zakończono realizację 33 inwestycji,

z powodu braku środków finansowych nie przystąpiono do realizacji 22 zadań, które będą realizowane w miarę posiadanych lub pozyskanych środków finansowych, odstąpiono od realizacji 7 inwestycji,

w 2015 r. zaplanowane jest rozpoczęcie 3 inwestycji.

