

Aneks nr 2
z dnia 18 marca 2013r.

do umowy z dnia **27 sierpnia 2012r.** na wykonanie robót budowlanych zawarty w Kielcach pomiędzy:

Powiatem Kieleckim – Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce, NIP: 9591645790, REGON: 291009372

zwanym dalej „**Zamawiającym**” reprezentowanym przez:

Zdzisława Wrzałkę – Starostę Kieleckiego

Zenona Janusa – Wicestarostę

a

DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą przy ul. Zagnańskiej 153, 25 – 563 Kielce, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000157306, REGON: 290993855, NIP: 9591282301,

zwaną dalej „**Wykonawcą**” reprezentowaną przez:

Wojciecha Jacka Radoma – Członka Zarządu

Mirosława Buczkowskiego – Prokurenta

1. Na podstawie **§ 1 ust. 4 lit. d) i § 3 ust. 4** umowy z dnia 27 sierpnia 2012r. na wykonanie robót budowlanych oraz w związku z:

- Protokołem Konieczności z dnia 11.01.2013r., dotyczącym zmiany sposobu świadczenia Wykonawcy, polegającej na zmianach projektowych w zakresie:

- ułożenia kabli oświetleniowych w rurach osłonowych,
- rezygnacji ze ścianek działowych w pomieszczeniach G11,G12,G13,
- zmiany drzwi do pomieszczenia węzła cieplnego,
- odprowadzenia wód drenażowych do wpustu ulicznego,

- Protokołem Konieczności z dnia 14.02.2013r., dotyczącym zmiany sposobu świadczenia Wykonawcy, polegającej na zmianie projektowej w wykonaniu warstw pokrycia dachowego na budynku;

2. Na podstawie **§ 14 ust. 1** przedmiotowej umowy oraz w związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 11.03.2013r. znak: L. Dz. 546/WCA/2013 w sprawie zmiany osób przewidzianych w umowie na osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami przy układaniu okablowania strukturalnego

Strony zgodnie postanawiają, że:

§ 1

1. § 3 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:


„1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy stanowić będzie **wynagrodzenie ryczałtowe za cały przedmiot umowy w kwocie: 32 140 559,11 zł brutto** (słownie zł: **trzydzieści dwa miliony sto czterdzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć 11/100 brutto**).

Wyżej określone wynagrodzenie zawiera należny podatek VAT i obowiązuje do końca realizacji przedmiotu umowy.”

2. § 5 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, że upoważnionymi przedstawicielami stron na budowie będą:

- z ramienia Zamawiającego:
 - **Bożena Gumulka**
 - **Agnieszka Bębacz**



- z ramienia Wykonawcy:
 - Kierownik Budowy: **Tomasz Celowski** uprawnienia nr KL-65/91
 - Kierownik robót sanitarnych: **Kamil Calicki** uprawnienia nr SWK/0118/OWOS/07
 - Kierownik robót elektrycznych: **Waldemar Łucak** uprawnienia nr SWK/0146/OWOE/04
 - Kierownik robót drogowych: **Piotr Dąbrowski** uprawnienia nr KL-56/2001
 - Osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami przy układaniu okablowania strukturalnego: **Piotr Miśkiewicz**”.

3. W związku ze zmianą, o której mowa w ust. 1 oraz wnioskiem Wykonawcy z dnia 14.12.2012r. znak: L. Dz. 1709/12/2012, harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik nr 3A do umowy z dnia 27 sierpnia 2012r. na wykonanie robót budowlanych otrzymuje brzmienie jak harmonogram rzeczowo-finansowy, załączony do niniejszego aneksu z oznaczeniem – **załącznik nr 3B**.

§ 2

Pozostałe zapisy umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Aneks sporządzony został w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

STAROSTA

Zdzisław Wrzałka

WICESTAROSTA

Zenon Janus

WYKONAWCA:

Wojciech Radom
Członek Zarządu

Mirosław Buczkowski

Prokurent
Dyrektor ds. Realizacji Inwestycji

DORBUD S.A.

25-563 Kielce, ul. Zagajewska 153
tel. 41-330-30-30, fax 41-330-30-40
NIP 9591282301, REGON 290993855

- 3 -

POWIAT KIELECKI